MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Cerro León y Alejo García – Tel. (0336) 272212 – 272511

Pedro Juan Caballero - Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del XIII Departamento de Amambay, República del Paraguay, a los 02 días del mes de mayo del año dos mil veinte y tres, se reúnen el **Arq. Miguel A. Rojas León,** Director de Obras de la **MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO**, por una parte, y por otra el **Ing. Luis A. González Sánchez,** representante legal de la Firma **VITALCON S.A.,** Contratista Adjudicado en el proceso de contratación **LPN Nº 03/2022 ID N.º 416.701 "Remodelación y Ampliación del Servicio de Urgencias y Construcción del Servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero"**, a objeto de proceder a la **RECEPCION PROVISORIA**, de acuerdo a la fiscalización realizada, se constata la existencia de observaciones que se detallan a seguir:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	OBSERVACIONES
1	PREPARACION DE LA OBRA - AMPLIACION DE SECTOR DE URGENCIAS	
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Ejecutado al 100%
1.2	Replanteo y marcación	Ejecutado al 100%
1.3	Cartel de Obra ilustrativo en 3D	Ejecutado al 100%
1.5	Obrador y depósito (8 x 4) m	Ejecutado al 100%
1.6	Corte y destronque de arbol.	Ejecutado al 100%
1.7	Desmontaje de torre de antena y demolición de base y soportes de tensores	Ejecutado al 100%
1.8	Demolición de Mamposteria 0.30 divisoria en sala de observación	Ejecutado al 100%
1.9	Demolición de Mamposteria 0.30 divisoria en pasillo	Ejecutado al 100%
1.10	Remoción de Techo de tejas y estructura de madera con recuperación	Ejecutado al 100%
1.11	Demolición de Mamposteria de 0.30 para colocacion de aberturas	Ejecutado al 100%
1.12	Demolición de Azulejos de sala de observacion	Ejecutado al 100%
1.13	Demolición de Piso sala de observación	Ejecutado al 100%
1.14	Demolición de Piso sala a destechar	Ejecutado al 100%
1.15	Demolicion de canteros y camineros	Ejecutado al 100%
1.16	Demolición de Mamposteria 0,15 m para apertura de acceso a Urgencias	Ejecutado al 100%
1.17	Remoción de camineros	Ejecutado al 100%
2	CIMIENTO Y ESTRUCTURA DE Hº Aº - AMPLIACION DE SECTOR DE URGENCIAS	
2.1	Pilotines Ø 30 cm.	Ejecutado al 100%
2.2	Cabezales (dimensiones según plano)	Ejecutado al 100%
2.3	Viga cadena inferior (dimensiones según plano)	Ejecutado al 100%
2.4	Pilares (dimensiones según plano)	Ejecutado al 100%
2.5	Viga cadena superior (dimensiones según plano)	Ejecutado al 100%
2.6	Caminero Piso de Hº Aº, espesor 10 cm. con varilla presoldada.	Ejecutado al 100%

Abog. Claudio M. Loreiro Martinez
Secretario General

ES COPIA FIEL

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO SECRETARIA GENERAL

Dpto. de Obras y Bienes Municipales Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Ing. Luis A. González S.
Representante Legal
VITALCON S. A.

2.7	Provision y colocacion de cordones de hormigón 0.10 x 0.30 x 1.00, prefabricados o preparados in situ	Ejecutado al 100%
2.8	Banco de hormigón prefabricado con respaldo lumbar	Ejecutado al 100%
2.9	Caminero Piso de Hº Aº, espesor 10 cm. con varilla presoldada paseo central bajo pergolado	Ejecutado al 100%
3	RELLENO Y APISONADO DE BASE PARA CONTRAPISO - AMPLIACIÓN DE SECTOR DE URGENCIAS	
3.1	Relleno y apisonado de base para contrapiso e= 30 cm.	Ejecutado al 100%
4	AISLACIÓN ASFÁLTICA - AMPLIACIÓN DE SECTOR DE URGENCIAS	
4.1	De pared / encadenado inferior	Ejecutado al 100%
5	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN - AMPLIACIÓN DE SECTOR DE URGENCIAS	
5.1	Mampostería de elevación de 0.15 m., divisorias, Ladrillo hueco de 6 agujeros, 3.6 m de altura.	Ejecutado al 100%
5.2	Mampostería de elevación de 0.15 m. Ladrillo rojo semiprensado a la vista, similar al existente.	Ejecutado al 100%
5.3	Mampostería de elevación de 0.15 m. Ladrillo hueco de 6 agujeros, adosada a mamposteria a la vista con grampas de varillas de hierro 6 mm, tipo Z.	Ejecutado al 100%
5.4	Mampostería de elevación de 0.30 m. Ladrillo hueco de 6 agujeros	Ejecutado al 100%
5.5	Sardinel de ladrillos semiprensados	Ejecutado al 100%
6	TECHO SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA - AMPLIACIÓN DE SECTOR DE URGENCIAS	
6.1	De tejas españolas, con aislamiento, sobre tejuelones y estructura de madera.	Ejecutado al 100%
7	TECHO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA - AMPLIACIÓN DE SECTOR DE URGENCIAS	
7.1	Desmontaje de techos de chapas y estructuras metalicas con recuperacion de materiales. Estacionamiento de ambulancias y de acceso a urgencias.	Ejecutado al 100%
7.2	Montaje de techo de chapas y estructura metalica recuperada con refuerzos y modificaciones en nuevo lugar y diseño según proyecto. Para estacionamiento de ambulancias	Ejecutado al 100%
7.3	Pilares de estructura de techo de chapas isotermicas	Ejecutado al 100%
7.4	Pergolado de estructura metálica tubos rectangulares y cuadrados	Ejecutado al 100%
8	CONTRAPISO DE Hº - AMPLIACIÓN DE SECTOR DE URGENCIAS	
8.1	Contrapiso de nivelación - carpeta de 3 cm	Ejecutado al 100%
9	REVOQUE - AMPLIACIÓN DE SECTOR DE URGENCIAS	
9.1	Azotada impermeable con hidrofugo sobre mamposteria de ladrillo hueco Dosif. 1:3	Ejecutado al 100%

Abog. Claudio M. Loreiro Martinez
Secretario General

ES COPIA FIEL

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO SECRETARIA GENERAL

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Ing. Luis A. González S.
Representante Legal
VITALCON S. A.

9.2	Revoque de mamposterias de ladrillo hueco sobre azotada	**Volver a realizar a realizar en superficies desprolijas.**
10	**PISOS Y ZOCALOS - AMPLIACIÓN DE SECTOR DE URGENCIAS**	
10.1	Piso de granito in situ pulido	Ejecutado al 100%
10.2	Zócalo	Ejecutado al 100%
11	**ABERTURAS DE MADERA - AMPLIACIÓN DE SECTOR DE URGENCIAS**	
11.1	Puerta de 2 hojas vaiven 0.80 x 2.10 c/u con marco cajón 0.15 - 1.80 m marco terminado	Ejecutado al 100%
11.2	Puerta de 2 hojas vaiven 0.70 x 2.10 c/u con marco cajón 0.30 - 1.50 m marco terminado	Ejecutado al 100%
11.3	Puerta de 2 hojas vaiven 0.60 x 2.10 c/u con marco cajón 0.30 - 1.30 m marco terminado	**No encuadrada, retirar y volver a instalar.**
11.4	Puerta 1 hoja 0.90 con marco cajón 0.15 - 1 m Marco terminado	Ejecutado al 100%
11.5	Puerta 1 hoja 0.80 con marco cajón 0.15 - 0.90 m Marco terminado	Ejecutado al 100%
11.6	Puerta 1 hoja 0.70 con marco cajón 0.15 - 0.80 m Marco terminado	**No encuadrada, retirar y volver a instalar.**
11.7	Puerta vaivén 0,90 m c/ plancha horizontal de 3.35 m	Ejecutado al 100%
12	**ABERTURAS DE ALUMINIO - AMPLIACIÓN DE SECTOR DE URGENCIAS**	
12.1	Ventana 1,60 x 0,50 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (5un)	Ejecutado al 100%
12.2	Ventana 1,95 x 1,20 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (3un)	Ejecutado al 100%
12.3	Ventana 1,30 x 1,20 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (2un)	Ejecutado al 100%
12.4	Ventana 0,90 x 0,50 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (2un)	Ejecutado al 100%
12.5	Ventana 0,70 x 0,50 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (2un)	Ejecutado al 100%
12.6	Ventana 2,60 x 1,20 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (1un)	Ejecutado al 100%
12.7	Ventana 3,00 x 1,20 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (1un)	Ejecutado al 100%
13	**REVESTIMIENTO DE AZULEJOS CERÁMICOS - AMPLIACIÓN DE SECTOR DE URGENCIAS**	
13.1	Sala de procedimientos	Ejecutado al 100%
13.2	Sala de observación	Ejecutado al 100%
13.3	Baño sala de observación	Ejecutado al 100%
13.4	Sala de reanimación	Ejecutado al 100%
13.5	Enfermería	Ejecutado al 100%
13.6	Baño de enfermería	Ejecutado al 100%
13.7	Ecografía	Ejecutado al 100%
13.8	Baño ecografía	Ejecutado al 100%
13.9	Mamografía	Ejecutado al 100%
13.10	Baños de funcionarios 2 Un.	Ejecutado al 100%
13.11	Baño archivo	Ejecutado al 100%

Abog. Claudio M. Loreiro Martínez
Secretario General

ES COPIA FIEL

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO SECRETARIA GENERAL

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Ing. Luis A. González S.
Representante Legal
VITALCON S.A.

13.12	Baños p/ capacidades especiales 2 Un.	Ejecutado al 100%
13.13	Baño consultorio	Ejecutado al 100%
13.14	RAC	Ejecutado al 100%
14	**INSTALACION ELECTRICA C/ ARTEFACTOS - AMPLIACION DE SECTOR DE URGENCIAS**	
14.1	Tablero General con llave principal, incluye todos los dispositivos correspondientes y accesórios para su uso	Ejecutado al 100%
14.2	Tableros seccionales para cada área de trabajo	Ejecutado al 100%
14.3	Instalacion de electro canaletas	Ejecutado al 100%
14.4	Instalación de bocas de lámparas y tomas corrientes. Incluye colocación de electroduto y cableado	Ejecutado al 100%
14.5	Luces panel LED kit completo para interior	Ejecutado al 100%
14.6	Cicuitos independientes hasta el tablero. Circuito para Duchas eléctrica y A.C.	Ejecutado al 100%
14.7	Boxes para cargar celulares	Ejecutado al 100%
14.8	Alumbrados exteriores columnas de 6 metros, con doble brazo y doble alumbrado tipo de alimentación solar.	Ejecutado al 100%
15	**INSTALACION SANITARIA - AMPLIACION DE SECTOR DE URGENCIAS**	
15.1	Mesadas de granito con bachas ovaladas cerámicas, com sifones. Según detalles (1un) (2,50x0,45)	Ejecutado al 100%
15.2	Mesadas de granito con bachas ovaladas cerámicas, com sifones. Según detalles (2un)(1.80x0.50)	Ejecutado al 100%
15.3	Mesadas de granito con bachas ovaladas cerámicas, com sifones. Según detalles (2un)	Ejecutado al 100%
15.4	Inodoro cisterna baja color blanco	Ejecutado al 100%
15.5	Lavatorio con pedestal color blanco	Ejecutado al 100%
15.6	Inodoro para discapacitado	Ejecutado al 100%
15.7	Lavatorio para discapacitado	Ejecutado al 100%
15.8	Barra cromada para discapacitado	Ejecutado al 100%
16	**DESAGUE PLUVIAL - AMPLIACIÓN DE SECTOR DE URGENCIAS**	
16.1	Canaleta (Desarrollo 33 cm) y bajada de chapa galvanizada Nº26	Ejecutado al 100%
16.2	Canal de desagüe trapezoidal a cielo abierto de Hº. Altura 30 cm. Base menor: Ancho 30 cm. Espesor piso 8 cm. Base mayor: Ancho 60 cm. Espesor de pared de canal 5 cm	Ejecutado al 100%
16.3	Conexión a la red existente	Ejecutado al 100%
17	**DESAGÜES CLOACALES - AMPLIACION DE SECTOR DE URGENCIAS**	Ejecutado al 100%
17.1	BAÑOS	Ejecutado al 100%
17.2	Cuarto séptico	Ejecutado al 100%
18	**CIELO RASO DE YESO ACARTONADO CON BUÑA PERIMETRAL EN CADA AMBIENTE - AMPLIACION DE SECTOR DE URGENCIAS**	
18.1	Cielo raso de Yeso acartonado con buña perimetral	Ejecutado al 100%

Abog. Claudio M. Loreiro Martinez
Secretario General

ES COPIA FIEL

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO SECRETARIA GENERAL

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Ing. Luis A. González S.
Representante Legal
VITALCON S. A.

18.2	Moldura (Cornisa) perimetral en cada ambiente	Ejecutado al 100%
19	**INSTALACIÓN PCI C/EQUIPAMIENTO - AMPLIACIÓN DE SECTOR DE URGENCIAS**	
19.1	Panel de alarma. Batería de gel 12V 7A. Fuente de alimentación externa. Cargador de batería incorporado. Alarma visual com estrobo 24 VDC. Pulsador manual. Detector de humo calor. Extintores Tipo CO2 4 Kg. Extintores PQS Tipo ABC 6 Kg. Extintores Tipo Halogenado 4 Kg. Baliza de pared. Canastillo con baliza. Cartel indicador de salida autónomo. Luz de emergencia LED con batería. Boca de incendio Siamesa. Boca de incendio equipada. Cañería de distribución con HG 2 ½" x 3,15 pintado en rojo. Incluye accesorios (unión, codo, te, etc.). INSTALACIÓN incluye MO y materiales.	Ejecutado al 100%
20	**AMPLIACIÓN Y READECUACIÓN DE RED DE OXÍGENO Y VACIO EN AREA DE URGENCIA - AMPLIACIÓN DE SECTOR DE URGENCIAS**	
20.1	Readecuación de punto de conexión, instalación y pintura electrostática de miniconsola conexión tipo Diss para 1 Oxigeno y 1 Vacío	Ejecutado al 100%
20.2	Provisión e instalación de Cañería de cobre, medidas de 15,875 mm y 12,7 mm, com espesor de 1 mm. Tuberías electrolítico tipo L limpios para uso com gases medicinales, com accesorios como Tee, cupla, codos forjados sin costura y sistema de fijación, soldaduras oxiacetilénica com varilla de plata al 15%. Incluye pintura establecida según norma internacional.	Ejecutado al 100%
20.3	Montaje y desmontaje de Cañería de cobre a reutilizar	Ejecutado al 100%
20.4	Limpieza de Válvulas de sectorización para uso com gas medicinal	Ejecutado al 100%
20.5	Desmontar y montar miniconsolas existentes	Ejecutado al 100%
20.6	Prueba de estanqueidad	Ejecutado al 100%
21	**PINTURA - AMPLIACIÓN DE SECTOR DE URGENCIAS**	
21.1	Enduido de muro interior con masa PVA.	Ejecutado al 100%
21.2	Pintura al agua latex de muros.	**Volver a realizar en superficies intervenidas.**
21.3	Enduido acrilico de cielo raso con masa PVA .	Ejecutado al 100%
21.4	Pintura al látex de cielo raso.	Ejecutado al 100%
21.5	Pintura de aberturas de madera	**Volver a realizar en superficies intervenidas.**
21.6	De estructura metálica con 2 manos de fondo antióxido y 2 manos de esmalte sintético en toda la estructura, incluidas canaletas, bajadas, pergolado y estacionamiento de ambulancia	Ejecutado al 100%
21.7	De camineros, señalizacion horizontal	Ejecutado al 100%
21.8	De cordones al agua	Ejecutado al 100%
22	**JARDINERÍA - AMPLIACIÓN DE SECTOR DE URGENCIAS**	

Abog. Claudio M. Loreiro Martinez
Secretario General

ES COPIA FIEL

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO SECRETARIA GENERAL

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Ing. Luis A. Gonzalez S.
Representante Legal
VITALCON S. A.

22.1	Plantar arboles	Ejecutado al 100%
22.2	Provisión y cultivo de especies ornamentales	Ejecutado al 100%
22.3	Plantar pasto	Ejecutado al 100%
22.4	Carteles indicadores 0.60 x 1.20 con patas	Ejecutado al 100%
23	**LIMPIEZA GENERAL FINAL - AMPLIACIÓN DE SECTOR DE URGENCIAS**	
23.1	Limpieza final de obra (Retiro de escombros resultantes de demoliciones y otros)	**Volver a realizar para la recepción definitiva**
24	**PREPARACIÓN DE LA OBRA - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
24.1	Limpieza y preparación del terreno	Ejecutado al 100%
24.2	Replanteo y marcación	Ejecutado al 100%
24.3	Cartel de Obra (2 x 1) m (Com imagen em 3D ilustrativo)	Ejecutado al 100%
24.4	Obrador y depósito (8 x 4) m	Ejecutado al 100%
24.5	Corte y destronque de arbol	Ejecutado al 100%
24.6	Demolición de muralla para acceso de ambulancia	Ejecutado al 100%
24.7	Demolición de canaleta trapezoidal con relleno de zanja y compactación	Ejecutado al 100%
25	**CIMIENTO Y ESTRUCTURA DE Hº Aº - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
25.1	Pilotines Ø 30 cm.	Ejecutado al 100%
25.2	Cabezales (dimensiones según plano)	Ejecutado al 100%
25.3	Viga cadena inferior (dimensiones según plano)	Ejecutado al 100%
25.4	Pilares (dimensiones según plano)	Ejecutado al 100%
25.5	Viga cadena superior (dimensiones según plano)	Ejecutado al 100%
25.6	Losa en voladizo en fachadas	Ejecutado al 100%
25.7	Losa en acceso	Ejecutado al 100%
25.8	Caminero Piso de Hº Aº, espesor 10 cm. con varilla presoldada.	Ejecutado al 100%
25.9	Acceso de ambulancia Piso de Hº Aº, malla presoldada de varilla 6 mm. Espesor 10 cm.	Ejecutado al 100%
26	**RELLENO Y APISONADO DE BASE PARA CONTRAPISO - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
26	Relleno y apisonado de base para contrapiso e= 30 cm.	Ejecutado al 100%
27	**AISLACIÓN ASFÁLTICA - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
27.1	De paredes	Ejecutado al 100%
27.2	De losa	Ejecutado al 100%
28	**MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN Y/O ELEVACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
28.1	Mampostería de elevación de 0.15 m., divisorias, Ladrillo hueco de 6 agujeros 2.80. m de altura.	Ejecutado al 100%
28.2	Revestimiento de pilar en acceso con piedra blanca o cerámica simil piedra	Ejecutado al 100%

Abog. Claudio M. Loreiro Martínez
Secretario General

ES COPIA FIEL

Junta de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Ing. Luis A. González S.
Representante Legal
VITALCON S. A.

28.3	Mampostería de elevación de 0.20 m., divisorias, Ladrillo hueco de 6 agujeros 3.60. m de altura.	Ejecutado al 100%
28.4	Pared divisoria de yeso acartonado Altura: 2.65 m	Ejecutado al 100%
29	**TECHO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
29.1	De chapa termoacústica, sobre estructura metálica de perfiles de acero estructural laminado.	Ejecutado al 100%
29.2	De chapa zinc sobre estructura metálica, sobre caminero de (1.60 x 53) m.	Ejecutado al 100%
30	**CONTRAPISO DE Hº - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
30.1	Contrapiso de nivelación - carpeta de 3 cm	Ejecutado al 100%
31	**REVOQUE - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
31.1	Azotada impermeable con hidrofugo sobre mamposteria de ladrillo hueco Dosif. 1:3	Ejecutado al 100%
31.2	Revoque de mamposterias de ladrillo hueco sobre azotada	**Volver a realizar a realizar en superficies desprolijas.**
31.3	Revoque de losa	Ejecutado al 100%
31.4	Revoque de mamposteria sobre losa en voladizo	**Volver a realizar a realizar en superficies desprolijas.**
32	**PISOS Y ZÓCALOS - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
32.1	Piso de granito in situ pulido	Ejecutado al 100%
32.2	Zócalo de granito in situ pulido h = 12 cm.	Ejecutado al 100%
33	**ABERTURAS DE MADERA - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
33.1	Puerta Placa 0,60 x 2,10 m (Incluye marco, visagras y cerraduras llave chica)	**No encuadrada, retirar y volver a instalar.**
33.2	Puerta Placa 0,70 x 2,10 m (Incluye marco, visagras y cerraduras llave chica)	Ejecutado al 100%
33.3	Puerta Placa 0,80 x 2,10 m(Incluye marco, visagras y cerraduras llave chica)	Ejecutado al 100%
33.4	Puerta Placa 0,90 x 2,10 m (Incluye marco, visagras y cerraduras llave chica)	**No encuadrada, retirar y volver a instalar.**
33.5	Puerta Placa 0,90 x 2,10 m Tipo de correr (Incluye marco, visagras y cerraduras llave chica)	Ejecutado al 100%
33.6	Puerta placa 1,15 x 2,10 m Tipo de correr (Incluye marco, visagras y cerraduras llave chica)	Ejecutado al 100%
34	**ABERTURAS METÁLICAS - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
34.1	Puerta de chapa metalica 0.60 x 2.10 (Aire y Luz)	Ejecutado al 100%
34.2	Porton de correr en acceso ambulancias	**No encuadrada, retirar y volver a instalar.**
35	**ABERTURAS DE ALUMINIO - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
35.1	Ventana 2,35 x 0,60 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (1un)	Ejecutado al 100%

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Ing. Luis A. Gonzalez S.
Representante Legal
VITALCON S. A.

35.2	Ventana 2,00 x 0,60 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (6un)	Ejecutado al 100%
35.3	Ventana 1,75 x 0,60 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (1un)	Ejecutado al 100%
35.4	Ventana 1,40 x 0,60 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (3un)	Ejecutado al 100%
35.5	Ventana 0,90 x 0,60 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (2un)	Ejecutado al 100%
35.6	Ventana 0,80 x 0,60 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (9un)	Ejecutado al 100%
35.7	Ventana 0,80 x 2,10 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (2un)	Ejecutado al 100%
35.8	Ventana 0,60 x 2,10 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (4un)	Ejecutado al 100%
35.9	Ventana 0,85 x 1,70 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (5un)	Ejecutado al 100%
36	**REVESTIMIENTO DE AZULEJOS CERÁMICOS - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
36.1	SALA DE DIALISIS	Ejecutado al 100%
36.2	A/SUCIA A/LIMPIA LAVADO FISTULA	Ejecutado al 100%
36.3	LAVADO FILTRO	Ejecutado al 100%
36.4	SSHH PACIENTE, SSHH, JEFATURA DE ENFERMERIA	Ejecutado al 100%
36.5	SSHH PACIENTE, ACOMPAÑANTES	Ejecutado al 100%
36.6	SSHH AISLADOS	Ejecutado al 100%
36.7	DIALISIS AISLADOS	Ejecutado al 100%
36.8	PERSONAL ESTAR	Ejecutado al 100%
37	**INSTALACIÓN ELECTRICA C/ ARTEFACTOS - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
37.1	Tablero General con llave principal, incluye todos los dispositivos correspondientes y accesórios para su uso	Ejecutado al 100%
37.2	Tableros seccionales para cada área de trabajo	Ejecutado al 100%
37.3	Instalacion de electro canaletas	Ejecutado al 100%
37.4	Instalación de bocas de lámparas y tomas corrientes. Incluye colocación de electroduto y cableado	Ejecutado al 100%
37.5	Cicuitos independientes hasta el tablero. Circuito para Duchas eléctrica y A.C.	Ejecutado al 100%
37.6	Luces panel LED kit completo para interior	Ejecutado al 100%
37.7	Luces led en pasarela con encendido con relee foto eléctrico	Ejecutado al 100%
37.8	Alumbrados exteriores, columnas de 6 metros, con 2 AP alimentación solar	Ejecutado al 100%
38	**INSTALACIÓN SANITARIA - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
38.1	Mesadas de granito con bachas ovaladas cerámicas, com sifones. Según detalles. (7un)	Ejecutado al 100%
38.2	Inodoro cisterna baja color blanco	Ejecutado al 100%
38.3	Lavatorio con pedestral color blanco	Ejecutado al 100%

Abog. Claudio M. Loreiro Martinez
Secretario General

ES COPIA FIEL

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Ing. Luis A. González S.
Representante Legal
VITALCON S. A.

38.4	Ducha eléctrica	Ejecutado al 100%
38.5	Inodoro para discapacitado	Ejecutado al 100%
38.6	Lavatorio para discapacitado	Ejecutado al 100%
38.7	Barra cromada para discapacitado	Ejecutado al 100%
38.8	Lavamanos	Ejecutado al 100%
38.9	Sala de tratamiento a salas de dialisis	Ejecutado al 100%
39	**DESAGUE PLUVIAL - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
39.1	Canaleta (Desarrollo 33 cm) y bajada de chapa galvanizada Nº26	**Nivelar canaleta.**
39.2	Canal de desagüe trapezoidal a cielo abierto de Hº. Altura 30 cm. Base menor: Ancho 30 cm. Espesor piso 8 cm. Base mayor: Ancho 60 cm. Espesor de pared de canal 5 cm	Ejecutado al 100%
39.3	Babeta sobre chapas y pared	Ejecutado al 100%
39.4	Babeta goteron sobre pared	Ejecutado al 100%
40	**DESAGÜES CLOACALES - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
40.1	Salas de dialisis	Ejecutado al 100%
40.2	Sanitarios	Ejecutado al 100%
40.3	Sala de tratamiento	Ejecutado al 100%
41	**CIELO RASO DE YESO ACARTONADO CON BUÑA PERIMETRAL EN CADA AMBIENTE - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
41.1	Cielorraso de Yeso acartonado con buña perimetral	Ejecutado al 100%
41.2	Buña perimetral en cada ambiente	Ejecutado al 100%
42	**INSTALACIÓN PCI C/EQUIPAMIENTO - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
42.1	Panel de alarma. Batería de gel 12V 7A. Fuente de alimentación externa. Cargador de batería incorporado. Alarma visual com estrobo 24 VDC. Pulsador manual. Detector de humo calor. Extintores Tipo CO2 4 Kg. Extintores PQS Tipo ABC 6 Kg. Extintores Tipo Halogenado 4 Kg. Baliza de pared. Canastillo con baliza. Cartel indicador de salida autónomo. Luz de emergencia LED con batería. Boca de incendio Siamesa. Boca de incendio equipada. Cañería de distribución con HG 2 ½" x 3,15 pintado en rojo. Incluye accesorios (unión, codo, te, etc.). INSTALACIÓN incluye MO y materiales.	Ejecutado al 100%
43	**PINTURA - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
43.1	Enduido de muros interior y exterior con masa PVA/acrilica mamposterias y yeso acartonado.	**Rehacer la pintura por deficiencia e imperfecciones**
43.2	Pintura al agua latex de muros.	**Volver a realizar en superficies intervenidas.**

Abog. Claudio M. Lepeire Martinez
Secretario General

ES COPIA FIEL

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO SECRETARIA GENERAL

Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Ing. Luis A. González S.
Representante Legal
VITALCON S.A.

43.3	Enduido de cielo raso con masa PVA . Y losa con masa acrilica	Ejecutado al 100%
43.4	Pintura al agua latex de cielo raso.	Ejecutado al 100%
43.5	Pintura de aberturas de madera	**Volver a realizar en superficies intervenidas.**
43.6	De estructuras metálicas de techos, con 2 manos de fondo antióxido y 2 manos de esmalte sintético en toda la estructura incluidas canaletas y bajadas	Ejecutado al 100%
44	**LIMPIEZA GENERAL FINAL - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS**	
44.1	Limpieza final de obra (Retiro de escombros resultantes de demoliciones y otros)	**Volver a realizar para la recepción definitiva**

El plazo establecido para realizar los trabajos correctivos que permitan dar por terminada la obra es de 10 días. La Recepción Definitiva de la obra se efectuará cuando se hubieran terminado los trabajos pendientes y no se hubiera constatado la existencia de otros vicios o defectos en las obras de referencia.

De conformidad con la presente acta, se forma en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicados más arriba.

Arq. Miguel A. Rojas L.
Director Dpto. de Obras
Municipalidad de Pedro Juan. C.

Ing. Luis A. González S.
Representante Legal
Vitalcon S.A.

Ing. Luis A. González S.
Representante Legal
VITALCON S. A.

Abog. Claudio M. Loreiro Martinez
Secretario General

ES COPIA FIEL