Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teléfono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: "PROYECTO Y REMODELACIÒN DEL ÀREA DE DEPORTE Y RECREACIÒN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL"

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo y marcación(Replanteo y marcación)	Metros cuadrados	2.817,00	2.550	7.183.350	Metros cuadrados	2.817,00	2.550	7.183.350
2	Desbroce(Desbroce de terreno)	Metros cuadrados	1.782,00	5.000	8.910.000	Metros cuadrados	1.782,00	5.000	8.910.000
3	Relleno y compactacion de terreno(Relleno)	Metros cúbicos	200,00	71.840	14.368.000	Metros cúbicos	200,00	71.840	14.368.000
4	Relleno y compactacion de terreno(Compactación de tierra gorda para talud.)	Metros cúbicos	200,00	4.810	962.000	Metros cúbicos	200,00	4.810	962.000
5	Colocacion de pisos - contrapisos(Contrapiso hormigón de cascotes esp 10, con varilla de 6 mm cada 25 cm)	Metros cuadrados	1.782,00	54.000	96.228.000	Metros cuadrados	1.782,00	54.000	96.228.000
6	Servicio de alisado de superficies de concreto(Alisado Helicóptero, espesor de 10cm.	Metros cuadrados	2.725,00	20.380	55.535.500	Metros cuadrados	2.725,00	20.380	55.535.500
7	Servicio de pintura(Pintura Industrialde alto trafico para marcación de cancha.)	Metros cuadrados	2.725,00	19.820	54.009.500	Metros cuadrados	-	19.820	-
8	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS(Provisión y colocación de Vallado Metálico)	Metros cuadrados	322,00	66.330	21.358.260	Metros cuadrados	-	66.330	-
9	Colocacion de hormigon armado(Provisión y colocación de postes metálico con redes y accesorios)	Unidad	9,00	1.187.770	10.689.930	Unidad	-	1.187.770	-
10	Colocacion de pasto(Provisión y colocación de Concrepasto)	Metros cuadrados	720,00	100.000	72.000.000	Metros cuadrados	300,54	100.000	30.054.280
11	Construcción de muralla o muro(Muro de nivelación)	Metros cuadrados	12,30	168.760	2.075.748	Metros cuadrados	12,30	168.760	2.075.748

Cristhian Ort
Director de Obras

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teléfono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: "PROYECTO Y REMODELACIÒN DEL ÀREA DE DEPORTE Y RECREACIÒN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL"

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
12	Colocacion de pisos - contrapisos(Contrapiso hormigón de cascotes esp 10, con varilla de 6 mm cada 25 cm)	Metros cuadrados	92,00	53.670	4.937.640	Metros cuadrados	-	53.670	-
13	Servicio de alisado de superficies de concreto(Carpeta Alisada, base para piso)	Metros cuadrados	92,00	28.880	2.656.960	Metros cuadrados	-	28.880	-
14	Construccion/Colocacion de techo/tinglado(Techo sobre estructura metálica)	Metros cuadrados	122,20	81.960	10.015.512	Metros cuadrados	-	81.960	-
15	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS(Inst. Agua Corriente.)	Unidad Medida Global	1,00	3.672.270	3.672.270	Unidad Medida Global	-	3.672.270	-
16	Construccion de desague cloacal(Inst. Desagüe)	Unidad Medida Global	1,00	2.687.500	2.687.500	Unidad Medida Global	-	2.687.500	-
17	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios(Artefactos Sanitarios)	Unidad Medida Global	1,00	1.975.970	1.975.970	Unidad Medida Global	-	1.975.970	-
18	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios(Grifería)	Unidad Medida Global	1,00	1.116.250	1.116.250	Unidad Medida Global	-	1.116.250	-
19	Instalacion de artefactos de energia electrica(Instalación de ducto eléctrico subterráneo caño liso de 2´´)	Metro lineal	263,00	20.640	5.428.320	Metro lineal	263,00	20.640	5.428.320
20	Mamposteria(Registro eléctrico en mampostería de ladrillo de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con drenaje y tapa.)	Unidad	30,00	120.130	3.603.900	Unidad	-	120.130	-

Cristhian Ortiz
Director de Obras

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teléfono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: "PROYECTO Y REMODELACIÒN DEL ÀREA DE DEPORTE Y RECREACIÒN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL"

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
21	Construccion e instalaciones electricas(Provisión y colocación de Reflectores LED de 400W ambos lados)	Unidad	6,00	794.260	4.765.560	Unidad	-	794.260	-
22	Construccion e instalaciones electricas(Provisión y colocación de Reflectores LED de 400W un lado)	Unidad	16,00	484.260	7.748.160	Unidad	-	484.260	-
23	Construccion e instalaciones electricas(Inst. eléct línea subt 4X6 mm² NYY)	Metro lineal	385,00	25.260	9.725.100	Metro lineal	-	25.260	-
24	Construccion e instalaciones electricas(Inst.eléct. jabalina cobre 3m. Ø19mm)	Unidad	6,00	67.870	407.220	Unidad	-	67.870	-
25	Construccion e instalaciones electricas(Instalaciones eléctricas)	Unidad Medida Global	60,00	67.420	4.045.200	Unidad Medida Global	-	67.420	-
26	Colocacion de hormigon armado(Construccion de graderia)	Metros cúbicos	13,50	2.272.260	30.675.510	Metros cúbicos	-	2.272.260	-
27	Colocacion de hormigon armado(Ampliacion de graderia)	Metros cúbicos	8,50	2.272.260	19.314.210	Metros cúbicos	-	2.272.260	-
28	Construcción de muralla o muro(Muro de mampostería)	Metros cuadrados	9,00	68.420	615.780	Metros cuadrados	-	68.420	-
29	Revoques(Revoque exterior de mampostería)	Metros cuadrados	18,00	40.620	731.160	Metros cuadrados	-	40.620	-
30	Limpieza de obra(Limpieza final)	Metros cuadrados	3.670,00	2.000	7.340.000	Metros cuadrados	-	2.000	-

Cristhian Orti.
Director de Obras

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teléfono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: "PROYECTO Y REMODELACIÒN DEL ÀREA DE DEPORTE Y RECREACIÒN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL"

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

	CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO		CERTIFICADO Nº 1	
	TOTAL ADJUDICADO GS	464.782.510	TOTAL CERTIFICADO GS	220.745.198

Total Certificado:	220.745.198
Descuento de Anticipo (30%)	-
Retención Caucional 5% (Fondo de Reparo)	11.037.260
Total a Pagar:	209.707.938

Son Guaraníes: Doscientos Nueve Millones Setecientos Siete Mil Novecientos Treinta y Ocho.-

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO – Dirección de Construcción y Conservación de Obras

.....

Fiscal de Obras

Cristhian Ortiz

Director de Obras