GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

CERTIFICADO DE OBRA

CONTRATO Nº: 75/2023 - **LPN Nº:** 11/2023 - **ID Nº:** 424257

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS, SANITARIOS E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - CENTRAL) Y PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - FLIAL. CNEL. OVIEDO)

LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA BLOQUE DE ASPIRANTES Y DORMITORIO PARA OFICIAL DE SEMANA -COLEPOL - CENTRAL-CAPIATÁ

UBICACIÓN: COLEPOL - CAPIATÁ

PROPIETARIO: POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA: GSA CONSULTORA & CONSTRUCTORA

Certificado N° 02

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	Preparación de obra	Unidad	1	531.000	531.000	1,00	-	1	531.000	0	531.000
2	Mano de Obra	Unidad	1	117.000	117.000	1,00	-	1	117.000	0	117.000
3	Preparación de obra	Metros cuadrados	30	225.000	6.750.000	30,00	-	30	6.750.000	0	6.750.000
4	Mano de Obra	Metros cuadrados	30	151.200	4.536.000	30,00	-	30	4.536.000	0	4.536.000
5	Preparación de obra	Metro lineal	150	56.502	8.475.300	150,00	-	150	8.475.300	0	8.475.300

13

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

6	Mano de Obra	Metro lineal	100	27.900	2.790.000	100,00	-	100	2.790.000	0	2.790.000
7	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1	996.399	996.399	1,00	-	1	996.399	0	996.399
8	Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	175.050	175.050	1,00	-	1	175.050	0	175.050
9	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1	878.400	878.400	1,00	-	1	878.400	0	878.400
10	Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	121.500	121.500	1,00	-	1	121.500	0	121.500
11	Servicio de Demolición	Metros cuadrados	20	4.500	90.000	0,00	20	20	0	90.000	90.000
12	Mano de Obra	Metros cuadrados	20	9.000	180.000	0,00	20	20	0	180.000	180.000
13	Servicio de Demolición	Metros cuadrados	27	4.050	109.350	27,00	-	27	109.350	0	109.350
14	Mano de Obra	Metros cuadrados	27	7.830	211.410	27,00	-	27	211.410	0	211.410
15	Servicio de Desmontaje	Unidad	7,5	5.760	43.200	0,00	7,5	7,5	0	43.200	43.200
16	Mano de Obra	Unidad	7,5	30.330	227.475	0,00	7,5	7,5	0	227.475	227.475
17	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	159	2.700	429.300	0,00	159	159	0	429.300	429.300
18	Mano de Obra	Metros cuadrados	159	2.880	457.920	0,00	159	159	0	457.920	457.920
19	Preparación de obra	Metros cúbicos	220	58.500	12.870.000	0,00	220	220	0	12.870.000	12.870.000
20	Mano de Obra	Metros cúbicos	220	55.980	12.315.600	0,00	220	220	0	12.315.600	12.315.600
21	Colocación de hormigon armado	Metros cúbicos	5	1.091.970	5.459.850	4,20	0,8	5	4.586.274	873.576	5.459.850
22	Mano de Obra	Metros cúbicos	5	558.900	2.794.500	4,20	0,8	5	2.347.380	447.120	2.794.500
23	Colocación de hormigon armado	Metros cúbicos	3,9	1.394.235	5.437.517	0,00	3,9	3,9	0	5.437.517	5.437.517

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

Marcia Navarro
Fiscalización de Obras

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

24	Mano de Obra	Metros cúbicos	3,9	630.000	2.457.000	0,00	3,9	3,9	0	2.457.000	2.457.000
25	Colocación de hormigon armado	Metros cúbicos	4	1.429.643	5.718.572	0,00	4	4	0	5.718.572	5.718.572
26	Mano de Obra	Metros cúbicos	4	712.800	2.851.200	0,00	4	4	0	2.851.200	2.851.200
27	Colocación de hormigon armado	Metros cúbicos	4	1.449.198	5.796.792	0,00	-	-	0	0	0
28	Mano de Obra	Metros cúbicos	4	692.100	2.768.400	0,00	-	-	0	0	0
29	Mamposteria	Metros cúbicos	25	233.235	5.830.875	25,00	-	25	5.830.875	0	5.830.875
30	Mano de Obra	Metros cúbicos	25	112.500	2.812.500	25,00	-	25	2.812.500	0	2.812.500
31	Mamposteria	Metros cuadrados	12	114.454	1.373.448	0,00	11,7	11,7	0	1.341.212	1.341.212
32	Mano de Obra	Metros cuadrados	12	39.600	475.200	0,00	11,7	11,7	0	465.620	465.620
33	Aislación	Metro lineal	43	14.999	644.957	0,00	-	-	0	0	0
34	Mano de Obra	Metro lineal	43	12.150	522.450	0,00	-	-	0	0	0
35	Envarillado	Metro lineal	47,5	13.815	656.213	0,00	-	-	0	0	0
36	Mano de Obra	Metro lineal	47,5	4.770	226.575	0,00	-	-	0	0	0
37	Mamposteria	Metros cuadrados	215	58.324	12.539.660	0,00	215	215	0	12.539.660	12.539.660
38	Mano de Obra	Metros cuadrados	215	31.500	6.772.500	0,00	215	215	0,0	6.772.500	6.772.500
39	Mamposteria	Metros cuadrados	34	21.048	715.632	0,00	-	-	0	0	0
40	Mano de Obra	Metros cuadrados	34	18.180	618.120	0,00	-	-	0	0	0
41	Mamposteria	Metros cuadrados	19	21.048	399.912	0,00	-	-	0	0	0

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

42	Mano de Obra	Metros cuadrados	19	18.180	345.420	0,00	-	-	0	0	0
43	Revoques	Metros cuadrados	147	18.450	2.712.150	0,00	-	-	0	0	0
44	Mano de Obra	Metros cuadrados	147	29.700	4.365.900	0,00	-	-	0	0	0
45	Revoques	Metros cuadrados	455	11.705	5.325.775	0,00	-	-	0	0	0
46	Mano de Obra	Metros cuadrados	455	21.960	9.991.800	0,00	-	-	0	0	0
47	Revoques	Metro lineal	71	18.090	1.284.390	0,00	-	-	0	0	0
48	Mano de Obra	Metro lineal	71	18.000	1.278.000	0,00	-	-	0	0	0
49	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	143	22.340	3.194.620	0,00	-	-	0	0	0
50	Mano de Obra	Metros cuadrados	143	15.300	2.187.900	0,00	-	-	0	0	0
51	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	143	8.915	1.274.845	0,00	-	-	0	0	0
52	Mano de Obra	Metros cuadrados	143	14.940	2.136.420	0,00	-	-	0	0	0
53	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	143	67.050	9.588.150	0,00	-	-	0	0	0
54	Mano de Obra	Metros cuadrados	143	30.870	4.414.410	0,00	-	-	0	0	0
55	Instalación o Colocación de zocalo	Metro lineal	17	13.680	232.560	0,00	-	-	0	0	0
56	Mano de Obra	Metro lineal	17	11.700	198.900	0,00	-	-	0	0	0
57	Instalación de azulejos	Metros cuadrados	280	49.230	13.784.400	0,00	-	-	0	0	0
58	Mano de Obra	Metros cuadrados	280	27.990	7.837.200	0,00	-	-	0	0	0
59	Construcción de rampa peatonal	Metros cuadrados	30	120.690	3.620.700	0,00	-	-	0	0	0

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

16

60	Mano de Obra	Metros cuadrados	30	70.020	2.100.600	0,00	-	-	0	0	0
61	Carpinteria metalica	Metros cuadrados	147	294.300	43.262.100	0,00	-	-	0	0	0
62	Mano de Obra	Metros cuadrados	147	166.230	24.435.810	0,00	-	-	0	0	0
63	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Metros cuadrados	143	14.400	2.059.200	0,00	-	-	0	0	0
64	Mano de Obra	Metros cuadrados	143	12.150	1.737.450	0,00	-	-	0	0	0
65	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	1	606.600	606.600	0,00	-	-	0	0	0
66	Mano de Obra	Unidad	1	394.200	394.200	0,00	-	-	0	0	0
67	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	1	387.000	387.000	0,00	-	-	0	0	0
68	Mano de Obra	Unidad	1	141.300	141.300	0,00	-	-	0	0	0
69	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	3	207.000	621.000	0,00	-	-	0	0	0
70	Mano de Obra	Unidad	3	100.800	302.400	0,00	-	-	0	0	0
71	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	3	306.000	918.000	0,00	-	-	0	0	0
72	Mano de Obra	Unidad	3	222.300	666.900	0,00	-	-	0	0	0
73	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	1	432.900	432.900	0,00	-	-	0	0	0
74	Mano de Obra	Unidad	1	296.100	296.100	0,00	-	-	0	0	0
75	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	16	88.110	1.409.760	0,00	-	-	0	0	0
76	Mano de Obra	Unidad	16	69.750	1.116.000	0,00	-	-	0	0	0
77	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Metro lineal	10	44.820	448.200	0,00	-	-	0	0	0

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036740-3

Mariela Navarro
Fiscalización de

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

78	Mano de Obra	Metro lineal	10	16.560	165.600	0,00	-	-	0	0	0
79	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	1	282.600	282.600	0,00	-	-	0	0	0
80	Mano de Obra	Unidad	1	111.060	111.060	0,00	-	-	0	0	0
81	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Metro lineal	300	123.120	36.936.000	0,00	-	-	0	0	0
82	Mano de Obra	Unidad	300	54.000	16.200.000	0,00	-	-	0	0	0
83	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	4	257.400	1.029.600	0,00	-	-	0	0	0
84	Mano de Obra	Unidad	4	112.500	450.000	0,00	-	-	0	0	0
85	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	1	179.100	179.100	0,00	-	-	0	0	0
86	Mano de Obra	Unidad	1	123.300	123.300	0,00	-	-	0	0	0
87	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	1	177.300	177.300	0,00	-	-	0	0	0
88	Mano de Obra	Unidad	1	100.800	100.800	0,00	-	-	0	0	0
89	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	30	44.190	1.325.700	0,00	-	-	0	0	0
90	Mano de Obra	Unidad	30	52.560	1.576.800	0,00	-	-	0	0	0
91	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	10	48.420	484.200	0,00	-	-	0	0	0
92	Mano de Obra	Unidad	10	56.520	565.200	0,00	-	-	0	0	0
93	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	13	109.800	1.427.400	0,00	-	-	0	0	0
94	Mano de Obra	Unidad	13	61.830	803.790	0,00	-	-	0	0	0
95	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	3	204.570	613.710	0,00	-	-	0	0	0

96	Mano de Obra	Unidad	3	82.800	248.400	0,00	-	-	0	0	0
97	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	20	81.000	1.620.000	0,00	-	-	0	0	0
98	Mano de Obra	Unidad	20	53.100	1.062.000	0,00	-	-	0	0	0
99	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Metro lineal	120	10.710	1.285.200	0,00	-	-	0	0	0
100	Mano de Obra	Unidad	120	11.700	1.404.000	0,00	-	-	0	0	0
101	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Metro lineal	100	7.470	747.000	0,00	-	-	0	0	0
102	Mano de Obra	Unidad	100	10.980	1.098.000	0,00	-	-	0	0	0
103	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Metro lineal	150	5.130	769.500	0,00	-	-	0	0	0
104	Mano de Obra	Unidad	150	10.980	1.647.000	0,00	-	-	0	0	0
105	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Metro lineal	60	3.060	183.600	0,00	-	-	0	0	0
106	Mano de Obra	Unidad	60	9.720	583.200	0,00	-	-	0	0	0
107	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	1	90.000	90.000	0,00	-	-	0	0	0
108	Mano de Obra	Unidad	1	52.200	52.200	0,00	-	-	0	0	0
109	Construcción e Instalaciónes eléctricas	Unidad	100	20.700	2.070.000	0,00	-	-	0	0	0
110	Mano de Obra	Unidad	100	12.600	1.260.000	0,00	-	-	0	0	0
111	Construcción de desague pluvial	Metro lineal	24,5	66.600	1.631.700	0,00	-	-	0	0	0
112	Mano de Obra	Unidad	24,5	29.700	727.650	0,00	-	-	0	0	0
113	Construcción de desague pluvial	Metro lineal	24	33.300	799.200	0,00	-	-	0	0	0

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC. 5036780-3

Marcia Navarro
Fiscalización de Obras

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

114	Mano de Obra	Unidad	24	23.400	561.600	0,00	-	-	0	0	0
115	Construcción de desague pluvial	Metro lineal	60	61.470	3.688.200	0,00	-	-	0	0	0
116	Mano de Obra	Unidad	60	55.800	3.348.000	0,00	-	-	0	0	0
117	Construcción de desague pluvial	Metro lineal	15	19.800	297.000	0,00	-	-	0	0	0
118	Mano de Obra	Unidad	15	22.500	337.500	0,00	-	-	0	0	0
119	Construcción de desague pluvial	Unidad	5	180.000	900.000	0,00	-	-	0	0	0
120	Mano de Obra	Unidad	5	41.850	209.250	0,00	-	-	0	0	0
121	Instalaciónes sanitarias	Metro lineal	150	22.230	3.334.500	0,00	-	-	0	0	0
122	Mano de Obra	Metro lineal	150	22.500	3.375.000	0,00	-	-	0	0	0
123	Instalaciónes sanitarias	Metro lineal	122	20.160	2.459.520	0,00	-	-	0	0	0
124	Mano de Obra	Metro lineal	122	20.160	2.459.520	0,00	-	-	0	0	0
125	Instalaciónes sanitarias	Metro lineal	15	15.030	225.450	0,00	-	-	0	0	0
126	Mano de Obra	Metro lineal	15	17.100	256.500	0,00	-	-	0	0	0
127	Construcción de desague cloacal	Metro lineal	40	29.520	1.180.800	0,00	-	-	0	0	0
128	Mano de Obra	Metro lineal	40	23.310	932.400	0,00	-	-	0	0	0
129	Instalaciónes sanitarias	Unidad	14	840.600	11.768.400	0,00	-	-	0	0	0
130	Mano de Obra	Unidad	14	233.550	3.269.700	0,00	-	-	0	0	0
131	Instalaciónes sanitarias	Metro lineal	23	773.730	17.795.790	0,00	-	-	0	0	0

132	Mano de Obra	Metro lineal	23	346.500	7.969.500	0,00	-	-	0	0	0
133	Instalaciónes sanitarias	Unidad	13	256.500	3.334.500	0,00	-	-	0	0	0
134	Mano de Obra	Unidad	13	97.830	1.271.790	0,00	-	-	0	0	0
135	Instalaciónes sanitarias	Unidad	22	193.500	4.257.000	0,00	-	-	0	0	0
136	Mano de Obra	Unidad	22	113.130	2.488.860	0,00	-	-	0	0	0
137	Instalaciónes sanitarias	Unidad	3	802.530	2.407.590	0,00	-	-	0	0	0
138	Mano de Obra	Unidad	3	158.130	474.390	0,00	-	-	0	0	0
139	Instalaciónes sanitarias	Unidad	13	126.900	1.649.700	0,00	-	-	0	0	0
140	Mano de Obra	Unidad	13	48.600	631.800	0,00	-	-	0	0	0
141	Instalaciónes sanitarias	Unidad	16	61.200	979.200	0,00	-	-	0	0	0
142	Mano de Obra	Unidad	16	48.600	777.600	0,00	-	-	0	0	0
143	Instalaciónes sanitarias	Unidad	42	66.600	2.797.200	0,00	-	-	0	0	0
144	Mano de Obra	Unidad	42	29.610	1.243.620	0,00	-	-	0	0	0
145	Instalaciónes sanitarias	Unidad	14	66.600	932.400	0,00	-	-	0	0	0
146	Mano de Obra	Unidad	14	28.800	403.200	0,00	-	-	0	0	0
147	Instalaciónes sanitarias	Unidad	13	123.390	1.604.070	0,00	-	-	0	0	0
148	Mano de Obra	Unidad	13	47.790	621.270	0,00	-	-	0	0	0
149	Instalaciónes sanitarias	Unidad	22	106.020	2.332.440	0,00	-	-	0	0	0

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 80036750-3

Martha Navarro
Fiscalización de

16

150	Mano de Obra	Unidad	22	47.790	1.051.380	0,00	-	-	0	0	0
151	Instalaciónes sanitarias	Unidad	1	90.090	90.090	0,00	-	-	0	0	0
152	Mano de Obra	Unidad	1	59.400	59.400	0,00	-	-	0	0	0
153	Instalaciónes sanitarias	Unidad	10	80.730	807.300	0,00	-	-	0	0	0
154	Mano de Obra	Unidad	10	59.400	594.000	0,00	-	-	0	0	0
155	Instalaciónes sanitarias	Unidad	29	60.030	1.740.870	0,00	-	-	0	0	0
156	Mano de Obra	Unidad	29	52.470	1.521.630	0,00	-	-	0	0	0
157	Construcción de desague cloacal	Metro lineal	90	26.145	2.353.050	0,00	-	-	0	0	0
158	Mano de Obra	Metro lineal	90	12.510	1.125.900	0,00	-	-	0	0	0
159	Construcción de desague cloacal	Metro lineal	50	24.795	1.239.750	0,00	-	-	0	0	0
160	Mano de Obra	Metro lineal	50	11.700	585.000	0,00	-	-	0	0	0
161	Construcción de desague cloacal	Metro lineal	35	24.975	874.125	0,00	-	-	0	0	0
162	Mano de Obra	Metro lineal	35	11.700	409.500	0,00	-	-	0	0	0
163	Construcción de desague cloacal	Unidad	12	81.900	982.800	0,00	-	-	0	0	0
164	Mano de Obra	Unidad	12	74.160	889.920	0,00	-	-	0	0	0
165	Construcción de desague cloacal	Unidad	29	42.030	1.218.870	0,00	-	-	0	0	0
166	Mano de Obra	Unidad	29	27.990	811.710	0,00	-	-	0	0	0
167	Construcción de desague cloacal	Unidad	6	222.390	1.334.340	0,00	-	-	0	0	0

GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

Marilia Navarro
Fiscaliz...

42

168	Mano de Obra	Unidad	6	105.300	631.800	0,00	-	-	0	0	0
169	Construcción de desague cloacal	Unidad	1	3.219.030	3.219.030	0,00	1	1	0	3.219.030	3.219.030
170	Mano de Obra	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	0,00	1	1	0	1.800.000	1.800.000
171	Construcción de desague cloacal	Unidad	1	2.460.060	2.460.060	0,00	1	1	0	2.460.060	2.460.060
172	Mano de Obra	Unidad	1	1.660.500	1.660.500	0,00	1	1	0	1.660.500	1.660.500
173	Construcción de desague cloacal	Metro lineal	24	11.475	275.400	0,00	-	-	0	0	0
174	Mano de Obra	Metro lineal	24	14.400	345.600	0,00	-	-	0	0	0
175	Colocación de vidrios	Metros cuadrados	8	367.740	2.941.920	0,00	-	-	0	0	0
176	Mano de Obra	Metros cuadrados	8	72.900	583.200	0,00	-	-	0	0	0
177	Aberturas	Unidad	2	1.485.000	2.970.000	0,00	-	-	0	0	0
178	Mano de Obra	Unidad	2	501.300	1.002.600	0,00	-	-	0	0	0
179	Aberturas	Unidad	1	936.630	936.630	0,00	-	-	0	0	0
180	Mano de Obra	Unidad	1	351.900	351.900	0,00	-	-	0	0	0
181	Aberturas	Unidad	1	844.290	844.290	0,00	-	-	0	0	0
182	Mano de Obra	Unidad	1	348.030	348.030	0,00	-	-	0	0	0
183	Aberturas	Unidad	13	754.200	9.804.600	0,00	-	-	0	0	0
184	Mano de Obra	Unidad	13	315.000	4.095.000	0,00	-	-	0	0	0
185	Aberturas	Unidad	5	574.560	2.872.800	0,00	-	-	0	0	0

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036760-3

Martha Navarro
Fiscalización

186	Mano de Obra	Unidad	5	198.000	990.000	0,00	-	-	0	0	0
187	Aberturas	Unidad	1	627.660	627.660	0,00	-	-	0	0	0
188	Mano de Obra	Unidad	1	186.660	186.660	0,00	-	-	0	0	0
189	Aberturas	Unidad	2	389.160	778.320	0,00	-	-	0	0	0
190	Mano de Obra	Unidad	2	162.900	325.800	0,00	-	-	0	0	0
191	Aberturas	Unidad	1	447.298	447.298	0,00	-	-	0	0	0
192	Mano de Obra	Unidad	1	128.610	128.610	0,00	-	-	0	0	0
193	Servicio de pintura	Metros cuadrados	150	17.730	2.659.500	0,00	-	-	0	0	0
194	Mano de Obra	Metros cuadrados	150	21.330	3.199.500	0,00	-	-	0	0	0
195	Servicio de pintura	Metros cuadrados	183	11.070	2.025.810	0,00	-	-	0	0	0
196	Mano de Obra	Metros cuadrados	183	20.790	3.804.570	0,00	-	-	0	0	0
197	Servicio de pintura	Metros cuadrados	65	11.070	719.550	0,00	-	-	0	0	0
198	Mano de Obra	Metros cuadrados	65	16.110	1.047.150	0,00	-	-	0	0	0
199	Servicio de pintura	Metro lineal	73	10.980	801.540	0,00	-	-	0	0	0
200	Mano de Obra	Metro lineal	73	8.820	643.860	0,00	-	-	0	0	0
201	Limpieza de obra	Unidad	6	276.210	1.657.260	0,00	-	-	0	0	0
202	Mano de Obra	Unidad	6	110.250	661.500	0,00	-	-	0	0	0

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

Marilia Navarro
Fiscalización de Obra

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

Precio Total	**522.229.489**

MONTO CERTIFICADO	**41.268.438**	**74.657.061**	**115.925.499**
Retención Caucional 5%:	2.063.422	3.732.853	**5.796.275**
Total Factura	**41.268.438**	**74.657.061**	**115.925.499**

CONTRATISTA

GSA GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES CONSULTORA & CONSTRUCTORA RUC: 5036769-3

Noelia Navarro
Fiscalización de Obras

FISCALIZACIÓN

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay