CONSORCIO INTEC S.A – ESIN S.A	ANDE Administración Nacional de Electricidad	RESUMEN CERTIFICADO NUMERO 4 MAYO 2020

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 22/11/2019
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 8.129.200.000
CONTRATO Nº: 7843-2019

CONCEPTO	Contractual Gs.	Anterior Gs	Presente ERTIFICADO NUMERO Gs	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA Incluido)	7.175.520.000	640.695.000	289.920.000	930.615.000	6.244.605.000
2. Instalaciones y Servicios Especiales (IVA Incluido)	953.680.000	68.120.000	34.060.000	102.180.000	851.500.000
Monto Certificado (IVA Incluido)	8.129.200.000	709.115.000	323.980.000	1.033.095.000	7.096.105.000
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA Incluido)	812.920.000	101.615.001	33.871.667	135.486.668	677.433.332

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA Incluido)	323.980.000 Gs.
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA Incluido)	33.871.667 Gs.
TOTAL (IVA INCLUIDO)	290.108.333 Gs.

MONTO SOLICITADO: DOSCIENTOS noventa millones ciento ocho mil trescientos treinta y tres

Consorcio Intec S.A. - ESIN S.A.