CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAGUAZÚ

PODER JUDICIAL

# ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA** correspondiente a la Contratación Directa, en el llamado del Plan Anual de Contrataciones ID Nº: 347.096 **"ADQUISICION DE CAMARAS PARA CCTV PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAGUAZU". -** En la ciudad de Cnel. Oviedo, capital del Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, a los 26 días del mes de Octubre del año dos mil dieciocho, siendo las 11:20 horas, se reúnen, el administrador de contratos Abg. Cristian Duarte, la funcionaria de Control y Seguimiento Lic. Alejandra Cano, la funcionaria de Patrimonio y Suministros Lic. Alma Onieva, y el funcionario Obras Civiles Miguel Escobar y el representante de la empresa **CSE INGENIERIA** adjudicada por Resolución Nº 73, del 05 de Junio 2.018, Contrato Nº: 33/18 para realizar la **Recepción Definitiva** de Bienes Patrimoniales, según el siguiente detalle:

| ÍTEM Nº | CODIGO DE CATALOGO | UNID. DE MED. | CANT. REQUE | DESCRIPCIÓN | CSE INGENIERIA DE EVER OVELAR A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MARCA | PROCE-DENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INC.) | PRECIO TOTAL (IVA INC.) |
| 1 | 46171610-003 | UNIDAD | 5 | **CAMARA FIJA.** Color - PAL B Área de Imagen: 1/3" Interline Transfer CCD 5.12 (H) * 581(V) mm. Relación señal / ruido: 48 dB Resolución Horizontal: 711 líneas de TV. Iluminación mínima de escena: 1,5 lux a F1.2. Corrección de Apertura: Sí Compensación de Luz: Sí. Salida de video: 1.0 Vp-p /75 Ohm Montaje de lentes: Tipo C ó CS Conectores: Tipo BNC (composite Video). Temperatura de funcionamiento: -10º Ca + 50º C Humedad de funcionamiento: Hasta 90%. Distorsión geométrica: No Anillo de ajuste de foco: Sí Sincronización: Control de fase interno. Control de ganancia automática: On / off. Deben estar aprobadas por normas UL ó CE (UnderwritersLaboratories). Con lentes Varifocales 1/3" de 3,5 a 8 mm.Autoiris Foco y Zoom manual.Cada cámara deberá ser alimentada eléctricamente desde la Sala de Control. Tipo de conectores a ser utilizados: BNC. La cotización debe incluir la mano de obra necesaria para instalación de cableado, colocación de cámaras y accesorios, conexión de las mismas a grabadores digitales existentes y su correspondiente programación en la Sala de Control. Garantía Escrita de 1 año. | HIKVISION | CHINA | 1.437.749 | 7.188.745 |
| 2 | 46171610-005 | UNIDAD | 1 | **CAMARA MOVIL.** Cámaras color, de alta resolución (540 líneas de TV). -Lente Zoom (36 X). Mecanismo de movimiento. -Soporte y protector de agente atmosférico. Movimiento horizontal y vertical (pan / tilt), con velocidad variable entre 1º a 100º por segundo, dependiendo de la posición del zoom. El movimiento horizontal (pan) debe ser de 360º continuos. El movimiento vertical (tilt) debe ser igual ó mayor a 90º. Deben estar provistas de lentes zoom, con un total de 36 X. (óptico + digital 30 +10). Deben poseer posibilidad de programarse vistas rápidas, modelos, secuencias, etc. Deben funcionar a 50/60 Hz. y alimentación de 24 VAC. Las cámaras color, deben ser tipo CCD, versión PAL, con una resolución horizontal mayor a 540 líneas de TV (Centro) y una iluminación mínima de escena de 1,5 lux. Debe poseer controles de ajuste de movimiento vertical, foco automático, sensor | HIKVISION | CHINA | 3.967.250 | 3.967.250 |

Lic. Alejandra M. C.

Abog. Cristian Duarte
Administrador de Contratos

Lic. Alma Onieva
Patrimonio y Suministro

C.S.E. Ingeniería
Construcciones y Servicios Eléctricos
Cnel. Oviedo

Pedro Miguel Escobar

| | |
|---|---|
| TOTAL | 11.155.995 |

Queda el Acta Firmada al pie de la misma, en prueba de conformidad en 03 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a solo efecto.----------

Abg. Cristian Duarte
Administrador de contratos

Representante
CSE INGENIERIA

C.S.E. Ingenieria
Construcciones y Servicios Eléctricos
Cnel. Oviedo

Lic. Alma Onieva
Patrimonio y Suministros

Miguel Escobar
Pedro Miguel Escobar
Técnico Obras Civiles
Obras Civiles

Lic. Alejandra Cano
Jefa de Control y Seguimiento

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
CONTROL