PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 1

OBJETO DEL CONTRATO: *Licitación: 474582 - LPN N° 04/2025 CONSTRUCCION DE USF TIPO SATELITE EN EL PUESTO DE SALUD DE TEMBIAPORENDA DISTRITO DE TAVA'I*

CONTRATANTE: *GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA*

CONTRATISTA: *E.D.R. CONSTRUCCIONES* — *RUC. : 1794381-7*

MONTO IVA INCLUIDO): 1.158.000.000 — *FECHA: 22/12/2025*

CONSTRUCCION DE USF TIPO SATELITE EN EL PUESTO DE SALUD DE TEMBIAPORENDA DISTRITO DE TAVA'I

Item No	Descripción	Unidad de medida	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	BLOQUE PRINCIPAL. Cartel de Obra	Global	1,00	2.736.000	2.736.000	0	1,00	1,00	100%	0	2.736.000	2.736.000
2	Vallado de obra de chapa metalica y obrador	Global	1,00	3.630.000	3.630.000	0	1,00	1,00	100%	0	3.630.000	3.630.000
3	Demolicion de construccion existente	Metros cuadrados	265,00	14.789	3.919.085	0	265,00	265,00	100%	0	3.919.085	3.919.085
4	Destronque de arboles	Unidad	2,00	361.200	722.400	0	2,00	2,00	100%	0	722.400	722.400
5	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	180,00	8.910	1.603.800	0	180,00	180,00	100%	0	1.603.800	1.603.800
6	Movimiento de tierra. Relleno apisonado H=0,30	Metros cúbicos	134,00	127.200	17.044.800	0	134,00	134,00	100%	0	17.044.800	17.044.800
7	Excavacion cimentacion corrida Prof.0,80	Metros cúbicos	116,20	79.022	9.182.357	0	116,20	116,20	100%	0	9.182.357	9.182.357
8	Excavacion de zapata (para el portico)	Metros cúbicos	2,40	79.920	191.808	0	2,40	2,40	100%	0	191.808	191.808
9	Cimiento. Piedra bruta blanca (1:2:10)	Metros cúbicos	116,20	799.920	92.950.704	0	116,20	116,20	100%	0	92.950.704	92.950.704
10	Estructuras Ho.Ao 1:2:4. Encadenado 0.27x0.27 inferior- pared 15cm	Metro lineal	103,90	301.440	31.319.616	0	103,90	103,90	100%	0	31.319.616	31.319.616
11	Encadenado 0.13x0.27 superior-pared 15cm	Metro lineal	103,90	148.680	15.447.852	0	-	0,00	0%	0	0	0
12	Encadenado 0.42x0.27 inferior-pared 30cm	Metro lineal	13,10	421.200	5.517.720	0	13,10	13,10	100%	0	5.517.720	5.517.720
13	Encadenado 0.27x0.27 superior-pared 30cm	Metro lineal	13,10	304.680	3.991.308	0	-	0,00	0%	0	0	0
14	Zapata (para el portico)	Metros cúbicos	2,40	3.676.800	8.824.320	0	2,40	2,40	100%	0	8.824.320	8.824.320
15	Tronco (para el portico)	Metros cúbicos	0,20	3.676.800	735.360	0	0,20	0,20	100%	0	735.360	735.360
16	Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del pórtico). Cargado con la mampostería	Metros cúbicos	0,72	3.674.400	2.645.568	0	0,72	0,72	100%	0	2.645.568	2.645.568
17	Vigas cargadas sobre mampostería	Metros cúbicos	9,12	3.676.800	33.532.416	0	9,12	9,12	100%	0	33.532.416	33.532.416
18	Mampostería. Elevación 015 común (1-2-10)	Metros cuadrados	315,25	193.200	60.906.300	0	157,25	157,25	50%	0	30.380.700	30.380.700
19	Elevacion 030 comun (1-2-10)	Metros cuadrados	53,20	301.200	16.023.840	0	26,60	26,60	50%	0	8.011.920	8.011.920
20	Ladrillejos sobre mamposteria	Metros cuadrados	91,00	84.720	7.709.520	0	-	0,00	0%	0	0	0
21	Sardinel Laminado (1-1-6)	Metro lineal	93,40	108.720	10.154.448	0	-	0,00	0%	0	0	0
22	Armada en dos niveles sobre aberturas	Metro lineal	180,00	53.880	9.698.400	0	-	0,00	0%	0	0	0
23	Elevacion de pilares de 0,30* 0,15 comun(1-2-10)	Metros cuadrados	4,50	240.000	1.080.000	0	4,50	4,50	100%	0	1.080.000	1.080.000
24	Aislacion. Horizontal pared 015(1-3)	Metro lineal	85,10	63.480	5.402.148	0	-	0,00	0%	0	0	0
25	Horizontal pared 030(1-3)	Metro lineal	13,10	75.840	993.504	0	-	0,00	0%	0	0	0
26	Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. Pendiente 15%	Metros cuadrados	236,00	511.080	120.614.880	0	-	0,00	0%	0	0	0
27	Revoques. Pared interior dos capas	Metros cuadrados	415,10	66.120	27.446.412	0	-	0,00	0%	0	0	0
28	Pared exterior con hidrófugo dos capas(1-4-16)	Metros cuadrados	51,38	76.560	3.933.653	0	-	0,00	0%	0	0	0
29	Pared exterior con buña con hidróf (1-4-16)	Metros cuadrados	23,46	87.240	2.046.650	0	-	0,00	0%	0	0	0
30	Pared base azulejos con hidrof en baños (1-4-16)	Metros cuadrados	49,77	67.200	3.344.544	0	-	0,00	0%	0	0	0
31	Pared base azulejos con hidrof en consultorios, pasillo, cocina, lavadera, admision, medicamentos (1-4-16)	Metros cuadrados	131,27	67.200	8.821.344	0	-	0,00	0%	0	0	0
32	Revoque de vigas tres caras	Metros cuadrados	170,24	87.000	14.810.880	0	-	0,00	0%	0	0	0
33	Contrapiso. Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	117,47	87.120	10.233.986	0	-	0,00	0%	0	0	0
34	Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	76,70	87.120	6.682.104	0	-	0,00	0%	0	0	0
35	Piso. Mosaico granitico reconstituido 0,40x0,40m	Metros cuadrados	106,37	188.400	20.040.108	0	-	0,00	0%	0	0	0
36	Mosaico Cerámico PI 5 baños 0,40x0,40m	Metros cuadrados	11,10	182.400	2.024.640	0	-	0,00	0%	0	0	0
37	Alisado cemento guarda obra esp 2 cm	Metros cuadrados	76,70	87.120	6.682.104	0	-	0,00	0%	0	0	0
38	Zócalo insitu al raz de la pared tipo sanitario media caña en todas las áreas perimetrales del laboratorio. en sala de parto, lavabo medico, urgencia, pre parto, vestidor, área de laboratorio.	Metro lineal	119,00	185.640	22.091.160	0	-	0,00	0%	0	0	0
39	Revestimiento. Azulejos blanco 0,30x0,30m con guarda decorada de terminacion SS H.H= 2,10	Metros cuadrados	49,77	185.640	9.239.303	0	-	0,00	0%	0	0	0
40	Azulejos blanco 0,30x0,30m en consultorios, sector de lavatorios y pasillo. H: 1,10 m	Metros cuadrados	131,27	185.640	24.368.963	0	-	0,00	0%	0	0	0

Jesica Lecca
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 4.178

E.D.R. CONSTRUCCIONES

41	Mueble de estructura metalica,cerramiento, puertas y estante inferior en placa de 18 mm con terminacion melaminica, mesada de granito, zócalo de granito, una bacha con grifería pico móvil de sobreponer. En lavadero y cocina	Metro lineal	4,80	1.035.600	4.970.880	0	-	0,00	0%	0	0	0
42	Mueble de Admision y Medicamentos de estructura metalica con terminacion melaminica, con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm	Metro lineal	3,20	1.372.800	4.392.960	0	-	0,00	0%	0	0	0
43	Aberturas de madera. P2 0,90x2,10 marco 0,30	Unidad	3,00	3.002.400	9.007.200	0	-	0,00	0%	0	0	0
44	P2 0,90x2,10 marco 0,15	Unidad	5,00	3.002.400	15.012.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
45	P4 0,70x2,10 marco 0,15	Unidad	1,00	2.650.800	2.650.800	0	-	0,00	0%	0	0	0
46	Aberturas con perfileria de aluminio. V2-Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1,50x1,10	Unidad	7,00	2.666.400	18.664.800	0	-	0,00	0%	0	0	0
47	V1-Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 0,60x0,40	Unidad	3,00	369.600	1.108.800	0	-	0,00	0%	0	0	0
48	V3-Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1,20x1,10	Unidad	2,00	1.987.200	3.974.400	0	-	0,00	0%	0	0	0
49	Aberturas metalicas. P1 1,20x2,10 marco 0,15, acceso	Unidad	1,00	2.740.800	2.740.800	0	-	0,00	0%	0	0	0
50	P3-Puerta de servicio 0.90x2,10	Unidad	1,00	3.133.200	3.133.200	0	-	0,00	0%	0	0	0
51	Rejas Horizontales para Ventana de 1,50x1,10	Unidad	7,00	748.800	5.241.600	0	-	0,00	0%	0	0	0
52	Rejas Horizontales para Ventana de 1,20x1,10	Unidad	2,00	631.200	1.262.400	0	-	0,00	0%	0	0	0
53	Rejas Horizontales para Ventana de 0,60x0,40	Unidad	3,00	429.600	1.288.800	0	-	0,00	0%	0	0	0
54	Instalacion agua corriente. Griferias cromadas para lavatorios - frio solo	Unidad	5,00	289.200	1.446.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
55	Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil	Unidad	3,00	296.400	889.200	0	-	0,00	0%	0	0	0
56	Canillas de patio de 1/2"	Unidad	3,00	280.800	842.400	0	-	0,00	0%	0	0	0
57	Instalacion de agua fria en Servicios Higienicos. Incluye paso de llave de 1/2"	Unidad	3,00	900.000	2.700.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
58	Instalacion de agua fria en lavatorios y bachas. Incluye llave de paso de 1/2"	Unidad	7,00	262.800	1.839.600	0	-	0,00	0%	0	0	0
59	Cañeria PVC ? 3/4"	Metro lineal	89,00	39.600	3.524.400	0	-	0,00	0%	0	0	0
60	Cañeria PVC ? 1/2"	Metro lineal	18,35	134.400	2.466.240	0	-	0,00	0%	0	0	0
61	Tanque elevado con capacidad para 2000 lt.	Unidad	1,00	18.626.400	18.626.400	0	-	0,00	0%	0	0	0
62	Desagüe cloacal. Para baños Publicos diferenciados y de Consultorio	Unidad	3,00	903.600	2.710.800	0	-	0,00	0%	0	0	0
63	Para Piletas y Lavatorios	Unidad	4,00	438.000	1.752.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
64	Para Pileta de Cocina	Unidad	1,00	447.600	447.600	0	-	0,00	0%	0	0	0
65	Desengrasador	Unidad	1,00	448.800	448.800	0	-	0,00	0%	0	0	0
66	Cámara inspección 040x040	Unidad	5,00	436.800	2.184.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
67	Cámara inspección 060x060	Unidad	1,00	533.520	533.520	0	-	0,00	0%	0	0	0
68	Cañeria PVC ? 40mm	Metro lineal	8,50	25.920	220.320	0	-	0,00	0%	0	0	0
69	Cañeria PVC ? 50mm	Metro lineal	22,50	28.200	634.500	0	-	0,00	0%	0	0	0
70	Cañeria PVC ? 75mm	Metro lineal	12,85	48.600	624.510	0	-	0,00	0%	0	0	0
71	Cañeria PVC ? 100mm	Metro lineal	50,80	67.800	3.444.240	0	-	0,00	0%	0	0	0
72	Cámara séptica	Unidad	1,00	3.084.000	3.084.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
73	Pozo absorbente	Unidad	1,00	6.194.400	6.194.400	0	-	0,00	0%	0	0	0
74	Artefactos Sanitarios. Provisión y colocación de Lavatorio mediano con pedestal con su grifería tipo cierre automático en Consultorios, medicamentos, sshh de consultorio y sshh publico.	Unidad	3,00	1.135.200	3.405.600	0	-	0,00	0%	0	0	0
75	Artefactos especiales para baño discapacitado, inodoro con cisterna alta y tapa especial en inodoro	Unidad	2,00	1.738.800	3.477.600	0	-	0,00	0%	0	0	0
76	Artefactos especiales para baño discapacitado lavamanos con griferia tipo cierre automático.	Unidad	2,00	1.170.960	2.341.920	0	-	0,00	0%	0	0	0
77	Barra de sujeción de acero inoxidable (una fija y otra móvil)	Unidad	2,00	1.854.000	3.708.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
78	Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas	Unidad	2,00	755.160	1.510.320	0	-	0,00	0%	0	0	0
79	Piletas de acero inoxidable con Fregadero. INCL colocacion en mesadas	Unidad	1,00	755.160	755.160	0	-	0,00	0%	0	0	0
80	Accesorios de losa	Unidad	3,00	148.920	446.760	0	-	0,00	0%	0	0	0
81	Dispenser de Jabon de adosar en pared	Unidad	5,00	153.240	766.200	0	-	0,00	0%	0	0	0
82	Dispenser de Toalla de adosar en pared	Unidad	5,00	80.280	401.400	0	-	0,00	0%	0	0	0
83	Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta en sshh.	Unidad	1,00	800.490	800.490	0	-	0,00	0%	0	0	0
84	Desagüe Pluvial. Canaleta moldurada Des 040 chapa No 24	Metro lineal	30,00	138.000	4.140.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
85	Canaleta limahoya Des 060 chapa No 24	Metro lineal	10,30	298.800	3.077.640	0	-	0,00	0%	0	0	0
86	Bajada externa Des 040 chapa No 24	Metro lineal	18,00	88.800	1.598.400	0	-	0,00	0%	0	0	0
87	Cañería PVC 100 marrón	Metro lineal	30,10	50.400	1.517.040	0	-	0,00	0%	0	0	0

Jesica Lococo
Arquitecta
Reg. Prof. N° 4.178

CONSTRUCCIONES

88	Cañería PVC 150 marrón	Metro lineal	49,00	84.000	4.116.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
89	Rejilla pluvial 030x030	Unidad	2,00	303.600	607.200	0	-	0,00	0%	0	0	0
90	Rejilla pluvial 040x040	Unidad	5,00	358.800	1.794.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
91	Rejilla pluvial 050x040	Unidad	2,00	421.200	842.400	0	-	0,00	0%	0	0	0
92	Instalación Eléctrica. Bocas de luces	Unidad	41,00	238.800	9.790.800	0	-	0,00	0%	0	0	0
93	Bocas de tomas monofásico	Unidad	20,00	240.000	4.800.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
94	Bocas de ventilador de techo	Unidad	6,00	151.200	907.200	0	-	0,00	0%	0	0	0
95	Bocas de tomas especiales	Unidad	3,00	302.400	907.200	0	-	0,00	0%	0	0	0
96	Linea para split (solo cañería y caja)	Unidad	4,00	396.374	1.585.496	0	-	0,00	0%	0	0	0
97	Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x20w	Unidad	3,00	390.000	1.170.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
98	Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x40w	Unidad	15,00	438.000	6.570.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
99	Artefactos con luminarias de tubo Leed 2x40w	Unidad	9,00	505.200	4.546.800	0	-	0,00	0%	0	0	0
100	Tablero seccional trifásico compuesto de:5 llaves monofásicas de 10 A, 10 llaves monofásicas de 25 A, 1 llave de corte general 3x 40 A	Unidad	1,00	7.376.400	7.376.400	0	-	0,00	0%	0	0	0
101	Registro eléctrico	Unidad	1,00	484.800	484.800	0	-	0,00	0%	0	0	0
102	Pilastra de ladrillo visto caño galv. De 2 1/2"	Unidad	1,00	3.615.600	3.615.600	0	-	0,00	0%	0	0	0
103	Acometida desde medidor al T.P: Alimentacion subterranea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion	Metro lineal	20,00	307.200	6.144.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
104	Jabalinas de cobre 5/8x2,00	Unidad	3,00	444.000	1.332.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
105	Instalacion Prevencion Contra Incendios. Extintor de 5kg-ABC	Unidad	4,00	792.000	3.168.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
106	Cartel luminoso de salida de emergencia	Unidad	6,00	446.400	2.678.400	0	-	0,00	0%	0	0	0
107	Detector Humo/Calor	Unidad	24,00	494.400	11.865.600	0	-	0,00	0%	0	0	0
108	Detector Termovelocimetrico	Unidad	1,00	681.600	681.600	0	-	0,00	0%	0	0	0
109	Iluminacion de Emergencia	Unidad	12,00	630.000	7.560.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
110	Pinturas. Pared exterior al agua	Metros cuadrados	51,38	40.440	2.077.807	0	-	0,00	0%	0	0	0
111	Pared exterior revocolor	Metros cuadrados	23,46	46.200	1.083.852	0	-	0,00	0%	0	0	0
112	Silicona para ladrillejos, previa limpieza	Metros cuadrados	91,00	39.840	3.625.440	0	-	0,00	0%	0	0	0
113	Pared interior al latex vinilico, con enduido	Metros cuadrados	415,10	41.280	17.135.328	0	-	0,00	0%	0	0	0
114	Pintura sintetica para Abertura de madera	Metros cuadrados	17,00	45.840	779.280	0	-	0,00	0%	0	0	0
115	Pintura sintetica para Aberturas y rejas metalicas	Metros cuadrados	20,00	46.560	931.200	0	-	0,00	0%	0	0	0
116	Pintura sintetica para Canaleta y bajada	Metro lineal	58,30	38.640	2.252.712	0	-	0,00	0%	0	0	0
117	Varios. Señaletica, Cartel adosado a la puerta,en acrilico 3,2 mm 0,4 x 0,15	Unidad	9,00	124.560	1.121.040	0	-	0,00	0%	0	0	0
118	cartel identificador 0,8x4,0 letras corporeas e iluminacion led	Unidad	1,00	16.329.600	16.329.600	0	-	0,00	0%	0	0	0
119	Espejo tipo Float 0,50x0,60 m	Unidad	3,00	604.560	1.813.680	0	-	0,00	0%	0	0	0
120	CASETA DE BASURAS. Movimiento de suelo. Relleno apisonado H:0,30	Metros cúbicos	3,42	127.200	435.024	0	-	0,00	0%	0	0	0
121	Fundaciones. Cimiento de P.B.C. (Incluye excavacion)	Metros cúbicos	5,94	879.840	5.226.250	0	-	0,00	0%	0	0	0
122	Estructuras. Vigas de fundacion 0,15x0,30	Metros cúbicos	0,61	3.676.800	2.242.848	0	-	0,00	0%	0	0	0
123	Mamposterías: Elevación de 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	50,40	193.200	9.737.280	0	-	0,00	0%	0	0	0
124	Mamposteria de elevacion de ladrillo tipo convoco	Metros cuadrados	1,16	108.720	126.115	0	-	0,00	0%	0	0	0
125	Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes (2 var d/ 8 x 2 hil)	Metro lineal	7,00	53.880	377.160	0	-	0,00	0%	0	0	0
126	Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 (en "U") 1:3	Metro lineal	16,80	46.656	783.821	0	-	0,00	0%	0	0	0
127	Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. Pendiente 15%	Metros cuadrados	15,00	511.080	7.666.200	0	-	0,00	0%	0	0	0
128	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	Metros cuadrados	9,50	87.120	827.640	0	-	0,00	0%	0	0	0
129	Pisos. Cerámico de alto tránsito 0.40x0.40m, incluye carpeta	Metros cuadrados	9,00	118.800	1.069.200	0	-	0,00	0%	0	0	0
130	Zócalo cerámico	Metro lineal	18,00	33.480	602.640	0	-	0,00	0%	0	0	0
131	Revoque de pared interior, 1 capa	Metros cuadrados	19,26	51.840	998.438	0	-	0,00	0%	0	0	0
132	Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrófugo	Metros cuadrados	44,10	76.560	3.376.296	0	-	0,00	0%	0	0	0
133	Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo	Metros cuadrados	44,94	67.200	3.019.968	0	-	0,00	0%	0	0	0
134	Revestido de azulejos 0.30x0.30m color blanco h=2,10m.	Metros cuadrados	44,94	185.640	8.342.662	0	-	0,00	0%	0	0	0
135	Instalación de agua fría en lavatorio	Unidad	1,00	900.000	900.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
136	Cañería PVC 3/4"	Metro lineal	20,50	39.600	811.800	0	-	0,00	0%	0	0	0
137	Llave de paso 3/4"	Unidad	1,00	100.800	100.800	0	-	0,00	0%	0	0	0
138	Canilla de patio cromada pico manguera (grifería bronce 1/2, conexión, llave de paso)	Unidad	1,00	280.800	280.800	0	-	0,00	0%	0	0	0
139	Instalacion de desague cloacal. Desague lavatorio	Unidad	1,00	438.000	438.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
140	Rejilla de piso 150x150x50mm	Unidad	2,00	550.800	1.101.600	0	-	0,00	0%	0	0	0
141	Cañeria PVC 40 mm	Metro lineal	1,90	25.920	49.248	0	-	0,00	0%	0	0	0
142	Cañeria PVC 75 mm	Metro lineal	1,00	48.600	48.600	0	-	0,00	0%	0	0	0
143	Cañeria PVC 100 mm	Metro lineal	13,00	67.800	881.400	0	-	0,00	0%	0	0	0
144	Cámara de Inspección 0,40 x 0,40	Unidad	1,00	436.800	436.800	0	-	0,00	0%	0	0	0
145	Registro de captacion de lixiviado 0.30 x 1.50m	Unidad	1,00	279.298	279.298	0	-	0,00	0%	0	0	0
146	Artefactos sanitarios provisión y colocación. Provisión y colocación de lavatorio con grifería	Unidad	1,00	1.135.200	1.135.200	0	-	0,00	0%	0	0	0
147	Instalacionde desague pluvial. Canaletas alero moldurada (chapa N° 24, des 33)	Metro lineal	3,50	138.000	483.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
148	Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla	Unidad	1,00	303.600	303.600	0	-	0,00	0%	0	0	0
149	Cañeria pvc 100 mm	Metro lineal	4,00	50.400	201.600	0	-	0,00	0%	0	0	0
150	Bajada externa (chapa N° 24, des 33)	Metro lineal	3,00	88.800	266.400	0	-	0,00	0%	0	0	0
151	Instalacion electrica. Bocas de luces	Unidad	3,00	238.800	716.400	0	-	0,00	0%	0	0	0
152	Artefactos fluorescentes de 2x40	Unidad	3,00	438.000	1.314.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
153	Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte	Unidad	1,00	7.376.400	7.376.400	0	-	0,00	0%	0	0	0

Jessica Lacoste
Arquitecta
Reg. Prof. N° 4.178

SDR CONSTRUCCIONES

154	Bocas de tomas monofásico	Unidad	2,00	240.000	480.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
155	Linea trifásico desde el medidor al Tablero alimentación subterránea y mallado a tierra con tensor de unión con aislación	Unidad	4,00	2.196.134	8.784.536	0	-	0,00	0%	0	0	0
156	Abertura metálica. Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura	Unidad	2,00	900.000	1.800.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
157	Rejilla metálica revatible, 1,10x2,20	Unidad	2,00	126.000	252.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
158	Pintura de paredes interior al latex c/ enduido	Metros cuadrados	19,26	43.200	832.032	0	-	0,00	0%	0	0	0
159	Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido	Metros cuadrados	44,10	45.360	2.000.376	0	-	0,00	0%	0	0	0
160	Pintura de aberturas metálicas en sintético	Metros cuadrados	3,78	46.560	175.997	0	-	0,00	0%	0	0	0
161	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético	Metro lineal	9,50	38.640	367.080	0	-	0,00	0%	0	0	0
162	Varios. Cartel señalizacion de Peligro Basura Patológica en caseta	Unidad	1,00	54.000	54.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
163	OBRAS EXTERIORES. Muralla de ladrillo laminado con sardinel, espesor 15 cm, altura 1.50 m, incluye cimiento y su excavación, nivelación, asilación hidrófuga	Metro lineal	14,70	1.500.000	22.050.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
164	Tejido perimetral con pilares prefabricados de hormigon, nivelacion de 30 cm. Altura total 2.50 mts, Incluye excavaciones, aislaciob, revocado, terminacion y alambres de puas en la parte superior	Metro lineal	120,00	429.600	51.552.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
165	Techo de chapas de policarbonato color Fume. Incluye pilares cilindricos de 100 mm con dados de Hormigón de 60x60x60 cms. Pendiente 2%	Metros cuadrados	26,50	256.427	6.795.316	0	-	0,00	0%	0	0	0
166	Desagüe Pluvial. Canaletas alero moldurada (chapa Nº 24, des 33)	Metro lineal	7,00	138.000	966.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
167	Bajada externa (chapa NJ 24, des 33)	Metro lineal	3,10	88.800	275.280	0	-	0,00	0%	0	0	0
168	Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla	Unidad	1,00	303.600	303.600	0	-	0,00	0%	0	0	0
169	Cañería PVC 100 marrón	Metro lineal	92,00	50.400	4.636.800	0	-	0,00	0%	0	0	0
170	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	Metros cuadrados	36,00	87.120	3.136.320	0	-	0,00	0%	0	0	0
171	Piso de Hormigon armado, 10 cm de espesor, con parrilla de 30 x 30 de varillas de acero, recorrido y garage para ambulancias	Metros cúbicos	163,00	240.000	39.120.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
172	Baldoson de Hormigon 60 X60 para caminero de acceso	Metros cuadrados	20,00	102.767	2.055.340	0	-	0,00	0%	0	0	0
173	Instalacion electrica. Bocas de luces	Unidad	1,00	238.800	238.800	0	-	0,00	0%	0	0	0
174	Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x20w	Unidad	1,00	390.000	390.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
175	Alumbrado para patio	Unidad	4,00	4.299.600	17.198.400	0	-	0,00	0%	0	0	0
176	Porton acceso vehicular 5,30x1.5 m, caños verticales pared gruesa de 2mm de 20x30, incluye herrajes y pasadores.	Metros cuadrados	10,50	1.110.000	11.655.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
177	Pintura de portones y rejas tipo sintetica	Metros cuadrados	7,95	46.560	370.152	0	-	0,00	0%	0	0	0
178	Pintura siliconada para ladrillos laminados.	Metros cuadrados	44,10	39.840	1.756.944	0	-	0,00	0%	0	0	0
179	Limpieza Periodica y Final de Obra	Metros cuadrados	180,00	26.400	4.752.000	0	-	0,00	0%	0	0	0
	PRECIO TOTAL				*1.158.000.000*				*22%*	*0*	*254.028.574*	*254.028.574*
	TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 1					***254.028.574***						
	TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 1					***254.028.574***						
	PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1					**22,00%**						
	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA					**22,00%**						

E.D.R. CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

E.D.R. CONSTRUCCIONES DE EDUARDO DUARTE

Lecoque
Reg. Prof. Nº 4.179

ARQ. JESICA LECOQUE
FISCAL DE OBRA