MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.° 10/2025 - CONTRATO N.° 27/2025 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025 -

OBRA LOTE 7: REPARACIÓN 04 AULAS, 01 SANITARIO INDIVIDUAL Y 01 SANITARIO SEXADO

UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 6449 VIRGEN MEDALLA MILAGROSA - KM 9

FECHA: 05/ 12/ 2025

MB CONSTRUCTORA

ITEM	DESCRIPCION	ADJUDICADO				CERTIFICADO N° 1		SALDO
		ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	UN	1,00	2.040.150	2.040.150	1,00	2.040.150	0,00
2	Provisión y colocación de guarda obra. Según EE.TT	GL	1,00	6.869.101	6.869.101	1,00	6.869.101	0,00
3	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	GL	2,00	2.379.281	4.758.562	1,00	2.379.281	1,00
4	Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	104,60	10.014	1.047.464	39,23	392.849	65,37
5	Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	M2	155,75	29.638	4.616.119	155,75	4.616.119	0,00
6	Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	UN	4,00	56.718	226.872	4,00	226.872	0,00
7	Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	UN	6,00	56.596	339.576	6,00	339.576	0,00
8	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). Según EE.TT.	GL	1,00	1.639.657	1.639.657	1,00	1.639.657	0,00
9	Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	M2	177,19	16.358	2.898.474	120,38	1.969.176	56,81
10	Demolición de pilares. Según EE.TT.	UN	1,00	121.601	121.601	1,00	121.601	0,00
11	Demolición de zapatas. Según EE.TT.	UN	1,00	150.271	150.271	1,00	150.271	0,00
12	Demolición de muros. Según EE.TT.	M2	8,23	24.339	200.310	8,23	200.310	0,00
13	Desmonte de viga metálica - Cabriada. Según EE.TT.	ML	14,70	40.270	591.969	14,70	591.969	0,00
14	Remoción de pintura. Según EE.TT.	M2	207,59	4.461	926.059	0,00	0	207,59
15	Demolición de revoques. Según EE.TT	M2	168,72	17.338	2.925.267	0,00	0	168,72
16	Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	M3	0,50	3.438.509	1.719.255	0,00	0	0,50
17	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	M3	0,50	3.502.942	1.751.471	0,00	0	0,50
18	Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	0,25	3.718.235	929.559	0,00	0	0,25
19	Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	0,12	3.718.235	446.188	0,00	0	0,12
20	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	13,65	72.298	986.868	1,20	86.758	12,45
21	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	16,88	152.255	2.570.064	5,60	852.628	11,28
22	Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	M2	38,66	160.393	6.200.793	0,00	0	38,66
23	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT	M2	155,75	274.486	42.751.195	0,00	0	155,75
24	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	155,75	362.941	56.528.061	0,00	0	155,75
25	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	14,70	224.750	3.303.825	0,00	0	14,70
26	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	188,41	63.562	11.975.716	120,38	7.651.594	68,03
	MONTO PARCIAL				158.514.447		30.127.912	

ARQ. BETHANIA AYALA
Fiscal de Obras
MCDE

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Lujan Fernández
Fiscal de Obras

Municipalidad de C.O.E.
Dirección de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Ciudad del Este
Municipalidad
Dirección de Obras

Arq. Juan Cabre
Director Area Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.° 10/2025 - CONTRATO N.° 27/2025 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025 -

OBRA LOTE 7: REPARACIÓN 04 AULAS, 01 SANITARIO INDIVIDUAL Y 01 SANITARIO SEXADO

UBICACIÓN ESCUELA BÁSICA N° 8449 VIRGEN MEDALLA MILAGROSA - KM 9

FECHA: 09/ 12/ 2025

MB CONSTRUCTORA

ITEM	DESCRIPCION	ADJUDICADO				CERTIFICADO N° 1		SALDO
		ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT	TOTAL IMPORTE	
27	Carpeta de H° para escalones Según EE TT	M2	12,85	41 515	533 468	0,00	0	12,85
28	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm Según EE TT	M2	114,60	45 637	5 230 000	114,60	5 230 000	0,00
29	Provisión y colocación de pisos cerámico Según EE TT	M2	127,45	132 871	16 934 409	0,00	0	127,45
30	Provisión y colocación de zocalo cerámico Según EE TT.	ML	69,60	40 936	2 849 146	0,00	0	69,60
31	Revoques de paredes Según EE TT	M2	202,49	62 770	12 710 297	0,00	0	202,49
32	Mocheta de revoque Según EE TT	ML	33,60	57 323	1 926 053	31,30	1 794 210	2,30
33	Pintura de paredes Según EE TT	M2	441,60	56 158	24 799 373	0,00	0	441,60
34	Pintura de canaletas Según EE TT.	ML	58,68	52 927	3 105 756	0,00	0	58,68
35	Pintura de baranda metálica Según EE TT	M2	68,00	47 740	3 246 320	0,00	0	68,00
36	Pintura para rampa Según EE TT	M2	27,88	44 189	1 231 989	0,00	0	27,88
37	Pintura de rejas Según EE TT.	M2	22,46	49 296	1.107.188	0,00	0	22,46
38	Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,90 x 2,10 Según EE TT	UN	1,00	1.848.588	1.848.588	0,00	0	1,00
39	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10 Según EE TT.	UN	2,00	3.036.065	6.072.130	0,00	0	2,00
40	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm Según EE TT.	M2	9,60	859.359	8.249.846	0,00	0	9,60
41	Provisión y colocación de rejas Según EE TT.	M2	11,23	546.268	6.134.590	0,00	0	11,23
42	Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	UN	2,00	1.573.255	3.146.510	0,00	0	2,00
43	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE TT.	ML	32,40	54.946	1.780.250	0,00	0	32,40
44	Provisión y colocación de azulejos cerámico. Según EE.TT.	M2	13,83	139.083	1.923.518	0,00	0	13,83
45	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE TT.	GL	1,00	2.740.463	2.740.463	0,00	0	1,00
46	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE TT.	GL	1,00	2.964.333	2.964.333	0,00	0	1,00
47	Construcción de cámara séptica Según EE.TT.	UN	1,00	1.968.609	1.968.609	0,00	0	1,00
48	Construcción de cámara de inspección Según EE.TT.	UN	1,00	619.795	619.795	0,00	0	1,00
49	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.350.545	3.350.545	0,00	0	1,00
50	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza Según EE TT.	UN	1,00	434.337	434.337	0,00	0	1,00
	MONTO PARCIAL				114.907.513		7.024.210	

ARQ. BETHANIA AYALA
Fiscal de Obras
MCDE

Lujan Fernández
Fiscal de Obras

Municipalidad de C.D.E. – División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Ciudad del Este – Municipalidad – Dirección de Área

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.° 10/2025 - CONTRATO N.° 21/2025 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025 -

OBRA LOTE 7: REPARACIÓN 04 AULAS, 01 SANITARIO INDIVIDUAL Y 01 SANITARIO SEXADO

UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 3449 VIRGEN MEDALLA MILAGROSA - KM 8

FECHA: 05/ 12/ 2025

ITEM	DESCRIPCION	MB CONSTRUCTORA ADJUDICADO				CERTIFICADO N° 1		SALDO
		ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	
51	Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial inodoro infantil con esterna baja. Según EE.TT.	UN	1,00	910.938	910.938	0,00	0	1,00
52	Provisión e instalación de espejo. Según EE.TT.	M2	0,80	220.988	176.790	0,00	0	0,80
53	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	1,08	859.876	928.666	0,00	0	1,08
54	Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. Según EE.TT.	ML	1,00	1.552.975	1.552.975	0,00	0	1,00
55	Provisión y colocación de Canaleta - D. 40 cm. Según EE.TT.	ML	58,68	101.832	5.975.502	0,00	0	58,68
56	Provisión y colocación de baldozón. Según EE.TT.	M2	73,81	161.057	11.887.617	0,00	0	73,81
57	Construcción de rampa de H°. Según EE.TT.	M2	18,72	243.160	4.551.955	16,00	3.890.560	2,72
58	Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ML	34,00	582.561	19.807.074	0,00	0	34,00
59	Acometida. Según EE.TT.	UN	1,00	1.950.511	1.950.511	0,00	0	1,00
60	Instalación eléctrica para aula. Según EE.TT.	UN	1,00	2.188.540	2.188.540	0,00	0	1,00
61	Instalación eléctrica para aula nivel inicial. Según EE.TT.	UN	1,00	2.786.597	2.786.597	0,00	0	1,00
62	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	12,00	217.167	2.606.004	0,00	0	12,00
63	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	9,00	160.645	1.445.805	0,00	0	9,00
64	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. Según EE.TT.	UN	2,00	7.466.189	14.932.378	0,00	0	2,00
65	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT.	UN	4,00	803.341	3.213.364	0,00	0	4,00
66	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT.	GL	1,00	2.379.281	2.379.281	1,00	2.379.281	0,00
67	Replanteo y marcación. Según EE.TT.	M2	119,06	10.014	1.192.267	18,10	181.253	100,96
68	Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	M2	206,50	29.638	6.120.247	165,20	4.896.198	41,30
69	Desmonte de revestimiento. Según EE.TT.	M2	24,92	14.687	366.000	24,92	366.000	0,00
70	Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	UN	9,00	56.718	510.462	9,00	510.462	0,00
71	Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	UN	10,00	56.596	565.960	10,00	565.960	0,00
72	Desmonte de rejas. Según EE.TT.	UN	3,00	29.493	88.479	3,00	88.479	0,00
73	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). Según EE.TT.	GL	1,00	1.639.657	1.639.657	1,00	1.639.657	0,00
74	Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	M2	208,09	16.358	3.403.936	120,40	1.969.503	87,69
75	Demolición de muros. Según EE.TT.	M2	77,88	24.339	1.895.521	77,88	1.895.521	0,00
	MONTO PARCIAL				93.076.527		18.382.874	

ARQ. BETHANIA AYALA
Fiscal de Obras
MCDE

Lujan Fernández
Fiscal de Obras

Municipalidad de C.D.E. - Dirección de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Ciudad del Este - Municipalidad - Dirección de Arq.

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.° 10/2025 - CONTRATO N.° 27/2025 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025 -

OBRA LOTE 7: REPARACIÓN 04 AULAS, 01 SANITARIO INDIVIDUAL Y 01 SANITARIO SEXADO

UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 8449 VIRGEN MEDALLA MILAGROSA - KM 8

FECHA: 05/ 12/ 2025

MB CONSTRUCTORA

ITEM	DESCRIPCION	ADJUDICADO				CERTIFICADO N° 1		SALDO
		ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	
76	Desmonte de viga metálica - Cabriada. Según EE.TT.	ML	19,70	40.270	793.319	19,70	793.319	0,00
77	Remoción de pintura. Según EE.TT.	M2	229,21	4.461	1.022.506	0,00	0	229,21
78	Demolición de revoques. Según EE.TT.	M2	141,29	17.338	2.449.686	92,00	1.595.006	49,29
79	Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	M3	1,50	3.438.509	5.157.764	0,00	0	1,50
80	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	M3	1,20	3.502.942	4.203.530	0,00	0	1,20
81	Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	1,50	3.718.235	5.577.353	0,00	0	1,50
82	Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	1,00	3.718.235	3.718.235	0,00	0	1,00
83	Estructura de H° A° para escalera. Según EE.TT.	M3	1,15	3.904.340	4.489.991	0,00	0	1,15
84	Aislación asfáltica de paredes. Según EE.TT.	M2	15,19	72.298	1.098.207	7,00	506.086	8,19
85	Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	68,63	152.255	10.449.261	55,54	8.456.243	13,09
86	Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	M2	56,83	160.393	9.115.134	0,00	0	56,83
87	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	206,50	274.486	56.681.359	0,00	0	206,50
88	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	206,50	362.941	74.947.317	0,00	0	206,50
89	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT.	ML	19,70	224.750	4.427.575	0,00	0	19,70
90	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	222,43	63.562	14.138.096	156,50	9.947.453	65,93
91	Carpeta de H° para escalones. Según EE.TT.	M2	0,75	41.515	31.136	0,75	31.136	0,00
92	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	169,20	45.637	7.721.780	156,50	7.142.191	12,70
93	Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT.	M2	154,24	132.871	20.494.023	0,00	0	154,24
94	Provisión y colocación de zócalo cerámico. Según EE.TT.	ML	121,39	40.936	4.969.221	0,00	0	121,39
95	Revoques de paredes. Según EE.TT.	M2	328,25	62.770	20.604.253	0,00	0	328,25
96	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	20,80	57.323	1.192.318	0,00	0	20,80
97	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	528,68	56.158	29.689.611	0,00	0	528,68
98	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	91,96	52.927	4.867.167	0,00	0	91,96
99	Pintura para escalones. Según EE.TT.	M2	6,95	43.939	305.376	0,00	0	6,95
	MONTO PARCIAL				288.144.218		28.471.524	

ARQ. BETHANIA AYALA
Fiscal de Obras
MCDE

Lujan Fernández
Fiscal de Obras

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.° 10/2025 - CONTRATO N.° 27/2025 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025 -

OBRA LOTE 7: REPARACIÓN 04 AULAS, 01 SANITARIO INDIVIDUAL Y 01 SANITARIO BEXADO

UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 8449 VIRGEN MEDALLA MILAGROSA - KM 8

FECHA: 05/12/2025

MB CONSTRUCTORA

		ADJUDICADO				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION	ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	
100	Pintura de baranda metálica. Según EE.TT.	M2	74,80	47.740	3.570.952	0,00	0	74,80
101	Pintura para rampa. Según EE.TT.	M2	29,46	44.189	1.301.808	0,00	0	29,46
102	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	30,50	49.296	1.503.528	0,00	0	30,50
103	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0.90 x 2.10. Según EE.TT.	UN	5,00	3.036.065	15.180.325	0,00	0	5,00
104	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	12,89	859.359	11.077.138	0,00	0	12,89
105	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	15,00	546.268	8.194.020	0,00	0	15,00
106	Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	UN	2,00	1.573.255	3.146.510	0,00	0	2,00
107	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	17,20	54.946	945.071	0,00	0	17,20
108	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0.60x1.80. Según EE.TT.	UN	4,00	1.138.429	4.553.716	0,00	0	4,00
109	Provisión y colocación de azulejos cerámico. Según EE.TT.	M2	107,33	139.083	14.927.778	0,00	0	107,33
110	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1,00	2.740.463	2.740.463	0,00	0	1,00
111	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	GL	1,00	2.964.333	2.964.333	0,00	0	1,00
112	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	UN	1,00	1.968.609	1.968.609	0,00	0	1,00
113	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	619.795	619.795	0,00	0	1,00
114	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.350.545	3.350.545	0,00	0	1,00
115	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Según EE.TT.	UN	2,00	472.661	945.322	0,00	0	2,00
116	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. Según EE.TT.	UN	3,00	434.337	1.303.011	0,00	0	3,00
117	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT.	UN	5,00	1.243.773	6.218.865	0,00	0	5,00
118	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: mingitorio. Según EE.TT.	UN	2,00	587.903	1.175.806	0,00	0	2,00
119	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	UN	7,00	219.142	1.533.994	0,00	0	7,00
120	Provisión e instalación de espejo. Según EE.TT.	M2	3,00	220.988	662.964	0,00	0	3,00
121	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	2,30	859.876	1.977.715	0,00	0	2,30
122	Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. Según EE.TT.	GL	1,00	1.552.975	1.552.975	0,00	0	1,00
123	Provisión y colocación de Canaleta - D. 40 cm. Según EE.TT.	ML	91,96	101.832	9.364.471	0,00	0	91,96
	MONTO PARCIAL				100.779.714		0	

ARQ. BETHANIA AYALA
Fiscal de Obras
MCDE

Lujan Fernández
Fiscal de Obras

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Fiscalización

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.° 10/2025 - CONTRATO N.° 27/2025 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025 -

OBRA: LOTE 7: REPARACIÓN 04 AULAS, 01 SANITARIO INDIVIDUAL Y 01 SANITARIO SEXADO

UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 5449 VIRGEN MEDALLA MILAGROSA - KM 9

FECHA: 05/ 12/ 2025

MB CONSTRUCTORA

ITEM	DESCRIPCION	ADJUDICADO				CERTIFICADO N° 1		SALDO
		ATRIBUTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	
124	Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm Según EE.TT.	ML	13,00	65.259	848.367	0,00	0	13,00
125	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	20,60	201.811	4.157.307	0,00	0	20,60
126	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	M2	53,23	161.057	8.573.064	0,00	0	53,23
127	Construcción de rampa de H°. Según EE.TT.	M2	30,02	243.160	7.299.663	18,10	4.401.196	11,92
128	Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ML	37,40	582.561	21.787.781	0,00	0	37,40
129	Acometida. Según EE.TT	UN	1,00	1.950.511	1.950.511	0,00	0	1,00
130	Instalación eléctrica para aula. Según EE.TT.	UN	2,00	2.188.540	4.377.080	0,00	0	2,00
131	Instalación eléctrica para sanitarios sexados. Según EE.TT.	UN	1,00	2.375.104	2.375.104	0,00	0	1,00
132	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	12,00	217.167	2.606.004	0,00	0	12,00
133	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	19,00	160.645	3.052.255	0,00	0	19,00
134	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 24 000 BTU. Según EE.TT.	UN	2,00	7.466.189	14.932.378	0,00	0	2,00
135	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. Según EE.TT	UN	4,00	803.341	3.213.364	0,00	0	4,00
136	Servicio de limpieza general de la construcción	GL	1,00	2.185.843	2.185.843	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				77.358.721		4.401.196	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				832.781.139		88.407.716	

CERTIFICADO N° 1	88.407.716	11%
DEVOLUC. ANTICIPO FINANCIERO 20 %	17.681.543	
RETENCION CAUCIONAL 5%	4.420.386	
MONTO NETO A PERCIBIR	66.305.787	

SON GUARANIES: SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE.———

POR LA MUNICIPLAIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. BETHANIA AYALA
Fiscal de Obra

ING. LUJAN FERNANDEZ
Fiscal de Obra

ING. ABIGAIL ALEGRE
Jefe de Fiscalizacion

MB CONSTRUCTORA
Elvio Mareco Barrientos
Contratista
RUC: 4965697-0

ARQ. JUAN CABRERA
Director
Dirección de Area Urbana

Scanned with CamScanner