MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

MEMORÁNDUM DEP.FIS N.º: 21/2025

A: **ARQ. CYNTHIA SUGASTTI,** COORDINADORA DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

DE: **ARQ. CYNTHIA E. RAMIREZ ALCARAZ,** JEFA DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

REF: **LPN Nº93/2023 "Construccion de Unidad de Salud Familiar en el Distrito de Paso Yobai-Dpto. del Guaira**

EMPRESA: A & C WAREHOUSE S.A

FECHA: 07 DE MARZO DE 2025

Por la presente, se remite la documentación del **CERTIFICADO N.º 1**(UNO) de la Obra de referencia, aprobado por la Fiscalización, para proseguir con los trámites pertinentes.

El CERTIFICADO N.º 1 alcanza la suma de Gs.598.272.736 (guaraníes Quinientos noventa y ocho millones doscientos setenta y dos mil setecientos treinta y seis)

El Monto a Facturar es Gs 598.272.736 (guaraníes Quinientos noventa y ocho millones doscientos setenta y dos mil setecientos treinta y seis)

La correspondencia del presente CERTIFICADO ha sido verificada y aprobada por los FISCALES DE OBRAS, quienes han otorgado su VISTO BUENO para proseguir trámites, sujeto a verificación para pagos por las dependencias administrativas pertinentes.

Atentamente.

A.U.A.A
P/ fines efectos
07-03-2025

COORDINACIÓN TÉCNICA
D.R.F.
MESA DE ENTRADA N°: 395 / 25
FECHA: 07-03-25
RECIBIDO POR:

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ ALCARAZ
Jefa del Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Teléf.: +595 21 2374466 / 2374307
drfisicos@gmail.com

D. RECURSOS FÍSICOS

MEMORANDUM

A: ARQ. CYNTHIA RAMÍREZ

Jefa Dpto. de Fiscalización - Dirección de Recursos Físicos

DE: Sr. Jorge Luis Pavón Gamarra, Fiscal de Obras.

Dpto. Fiscalización – Dirección de Recursos Físicos

Jorge Luis Pavón Gamarra
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Ref.: **CONTRATO N° 168/2024 - LPN 93/2023 "CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI – DEPARTAMENTO DE GUAIRA – PLURIANUAL" - ID 412.478**

Contratista: **A&C WAREHOUSE**

Fecha: 07 de marzo de 2025

Me dirijo a Ud. Y por su intermedio a quien corresponda, a efectos de remitir el **Certificado de Obra Nº 01**.

Las cantidades certificadas que corresponden a la Medición de la obra de la **CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI – DEPARTAMENTO DE GUAIRA,** ejecutada en este periodo, y está de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, por la cual se da el Visto Bueno para que prosigan los trámites correspondientes.

Monto del Presente Certificado: Gs. 598.272.736.-

Monto a Facturar: Gs. 598.272.736.-

Se adjunta Acta de Medición Nº 01, Certificado Nº 01, Planilla de Medición N° 01, Cronograma Físico Financiero e Informe de Obra correspondientes a este periodo.

Sin otro particular me despido de Ud. Muy respetuosamente,

Atentamente.

INFORME DE OBRA

A: ARQ. CYNTHIA RAMIREZ

Jefa Dpto. Fiscalizaciones - Dirección de Recursos Físicos

DE: Sr. Jorge Luis Pavón Gamarra, Fiscal de Obras.

Dpto. Fiscalización – Dirección de Recursos Físicos

Jorge Luis Pavón Gamarra
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos

Ref.: **OBRA: "CONTRATO Nº 168/2024 – LPN Nº 93/2023 – CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI – DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ – PLURIANUAL – ID 430.770 – ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA A&C WAREHOUSE S.A."**

Fecha: 07 de marzo de 2025

CONTRATISTA: **A&C WAREHOUSE S.A.**

COORDINACIÓN TÉCNICA
D.R.F.
MESA DE ENTRADA N° 530/25
FECHA: 07-03-25
RECIBIDO POR:

MONTO DE CONTRATO: **1.132.844.441.- INCLUYE IVA**

ANTICIPO: **NO APLICA**

ENTREGA DE SITIO: **26/08/2024**

ORDEN DE EJECUCIÓN: **26/08/2024**

PLAZO DE EJECUCIÓN: **5 MESES**

FIN DE PLAZO DE EJECUCIÓN: **SE PARALIZA EL CONTEO DE PLAZO DESDE EL 02/ENERO/2025 HASTA LA FIRMA DE LA ADENDA**

VIGENCIA

Vigencias de pólizas:

De Anticipo: **----------**

Fiel cumplimiento: **22/12/2025**

Visita a Obra: **05 marzo 2025**

AVANCE DE OBRA: **52.00 % de trabajos realizados.**

AVANCES DE OBRAS REALIZADAS:

- Trabajos de revoques en mampostería de elevación
- Trabajos de relleno y compactación
- Trabajos de base y contrapiso para carpeta

OBSERVACION:

- Al momento de la visita se encontraban 08 personales de mampostería de la empresa constructora además del Arquitecto residente.

Atentamente.

Jorge Luis Pavón Gamarra
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

D. RECURSOS FÍSICOS

0981 644 544
11 de setiembre esq. Isla Po'i
Fernando de la Mora

A&C
WAREHOUSE S.A.

05 de Marzo de 2025.-

Señores

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECURSOS FISICOS
Ing. Fernando Sanabria
Presente:

Ref.: **Licitación 430770 - LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ".-**

Asunto: **PRESENTACION DE CERTIFICADO Nº1 Y SOLICITUD DE PAGO.-**

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda en el marco del **Licitación 430770 - LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ"**, con el objeto de presentar **CERTIFICADO Nº1 Y SOLICITUD DE PAGO GS. 568.359.099 CONFORME AL RESUMEN DEL CERTIFICADO Nº1,** para lo cual se adjunta:

a) PLANILLAS DE MEDICIÓN Nº1
b) PLANILLAS CERTIFICADO Nº1
c) PLANILLA RESUMEN CERTIFICADO Nº1
d) ACTA DE MEDICION Nº1
e) CRONOGRAMA DE OBRA VIGENTE

CONSULTORIA
17:31
NRO. DE ENTRADA N° 325/25
FECHA 07-03-25
RECIBIDO POR

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlos atentamente.-

46974/25

RECIBIDO
06 MAR. 2025
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

A Fiscalizaciones p/ verificar

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S. 07.03.25

A&C Warehorse S.A.
RUC:80082756-2
Ing. Adrian Ferreira
A&C Warehouse SA
RUC 80082756-2

A Fiscal. Sup. Bocan

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ ALCARAZ
Jefa del Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.
07-03-2025

ACTA DE MEDICIÓN DE OBRAS 01

OBRA: CONTRATO CERRADO N° 168/2024 Licitación 430770 - LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ"

CONTRATISTA: A&C WAREHOUSE S.A.

FECHA: 05 de marzo de 2025.-

En la ciudad de PASO YOBAI, localidad del departamento de GUAIRA, 05 de MARZO de 2025, se reúnen, por una parte, el Arq. Jorge Luis Pavón Gamarra, Fiscal de Obras, en representación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y Ing. Adrián Ferreira, por la Empresa Contratista, a los efectos de labrar el presente Acta de Medición que corresponde a los rubros realizados, según Planilla de Medición N° 01 del contrato de referencia.

Se labra la presente Acta de Medición y en prueba de conformidad firman las personas arriba mencionadas, en 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Jorge Luis Pavón Gamarra
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos

Sr. Jorge Luis Pavón Gamarra
FISCAL DE OBRAS
D.R.F

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

A&C Warehouse S.A.
RUC:80082756-2

Ing. Adrián Ferreira
REPRESENTANTE LEGAL
A&C WAREHOUSE S.A.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

MEDICION Nº 1

Obra: Ítems del llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ", Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Contratista: A&C WAREHOUSE S.A.

							CANTIDADES CERTIFICADAS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Certif. anterior (b)	Acum. hasta presente Certif. anterior=a+b
1	72153505-001	Limpieza del terreno	Metros cuadrados	1.200	5.102	6.122.400	6.122.400	-	6.122.400,00
2	70171707-001	Tapar pozo de agua existente	Unidad	1	674.289	674.289	674.289	-	674.289,00
3	72103002-001	Destape de terreno con acarreo para nivelar	Metros cúbicos	600	28.731	17.238.600	17.238.600	-	17.238.600,00
4	72131601-9974	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	330	4.631	1.528.230	1.528.230	-	1.528.230,00
5	72102905-001	Relleno apisonado H=0.50	Metros cúbicos	99	58.946	5.835.654	5.835.654	-	5.835.654,00
6	72153505-001	Desmonte para acceso	Metros cúbicos	5	43.450	217.250	217.250	-	217.250,00
7	72103004-001	Excavacion cimemt Corrida Prof.080	Metros cúbicos	57	58.791	3.351.087	3.351.087	-	3.351.087,00
8	72103004-001	Excavacion de zapata	Metros cúbicos	34,3	53.835	1.846.540	1.846.540	-	1.846.540,00
9	72131601-003	Piedra bruta blanca (1:2:10)	Metros cúbicos	35,8	402.423	14.406.743	14.406.743	-	14.406.743,00
10	72131601-004	Encadenado 013x027 Inf y sup	Metro lineal	456,3	126.694	57.810.472	57.810.472	-	57.810.472,00
11	72131601-004	Encadenado 027x027 Inf y sup	Metro lineal	87,9	188.439	16.563.788	16.563.788	-	16.563.788,00
12	72131601-004	Zapata	Metros cúbicos	9,22	2.009.706	18.529.489	18.529.489	-	18.529.489,00
13	72131601-004	Tronco	Metros cúbicos	4,38	2.069.166	9.062.947	9.062.947	-	9.062.947,00
14	72131601-004	Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del portico). Cargado con la mamposteria	Metros cúbicos	0,72	2.460.935	1.771.873	1.771.873	-	1.771.873,00
15	72131601-004	Vigas cargadas sobre mamposteria	Metros cúbicos	9,1	2.703.852	24.605.053	24.605.053	-	24.605.053,00
16	72131601-005	Nivelacion 030 (1-2-8)	Metros cuadrados	148,72	153.046	22.761.001	22.761.001	-	22.761.001,00
17	72131601-005	Elevacion 015 comun (1-2-10)	Metros cuadrados	780,45	90.948	70.980.366	70.980.366	-	70.980.366,00
18	72131601-005	Elevacion 030 comun (1-2-10)	Metros cuadrados	118,87	159.853	19.001.726	19.001.726	-	19.001.726,00
19	72131601-005	Elevacion 015 visto laminado (1-2-10)	Metros cuadrados	59,43	127.879	7.599.848	7.599.848	-	7.599.848,00
20	72131601-005	Sardinel Laminado (1-1-6)	Metro lineal	145,13	72.529	10.526.133	10.526.133	-	10.526.133,00
21	72131601-005	Armada en dos niveles sobre aberturas	Metro lineal	256	24.390	6.243.840	6.243.840	-	6.243.840,00
22	72131601-006	Horizontal pared 015(1-3)	Metro lineal	162,5	31.511	5.120.537	5.120.537	-	5.120.537,00
23	72131601-006	Horizontal pared 030(1-3)	Metro lineal	28,6	34.972	1.000.199	1.000.199	-	1.000.199,00
24	72131601-007	Techo de chapas termoacusticas autoportantes. correas metalicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras prepintada en blanco.	Metros cuadrados	370	364.079	134.709.230	134.709.230	-	134.709.230,00
25	72131601-008	Pared interior dos capas	Metros cuadrados	1.858,07	35.004	65.039.882	65.039.882	-	65.039.882,00
26	72131601-008	Pared exterior con hidrofugo dos capas(1-4-16)	Metros cuadrados	92,15	37.449	3.450.925	3.450.925	-	3.450.925,00
27	72131601-008	Pared exterior con buna con hidrof (1-4-16)	Metros cuadrados	25,05	39.676	993.883	993.883	-	993.883,00
28	72131601-008	Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	Metros cuadrados	95,3	28.056	2.673.736	2.673.736	-	2.673.736,00
29	72131601-008	Revoque de vigas tres caras	Metros cuadrados	20,28	38.738	785.606	785.606	-	785.606,00
30	72131601-009	Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	240	40.279	9.666.960	9.666.960	-	9.666.960,00
31	72131601-009	Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	113	40.279	4.551.527	4.551.527	-	4.551.527,00
32	72131601-009	Mosaico tipo granito	Metros cuadrados	244	139.325	33.995.300	-	-	-
33	72131601-009	Ceramico PI 5 banos	Metros cuadrados	27,45	95.440	2.619.828	-	-	-
34	72131601-009	Alisado cemento guarda obra esp 2 cm	Metros cuadrados	63	38.095	2.399.985	-	-	-
35	72101607-005	De mosaico granito	Metro lineal	229,15	51.116	11.713.231	-	-	-
36	72102508-003	Azulejos blanco con guarda decorada de terminacion SS H.H= 2.10	Metros cuadrados	55,3	93.777	5.185.868	-	-	-
37	72102508-003	Azulejos blanco con guarda decorada de terminacion area espera-cons-pasillo-cocina y lavadero H=1.50	Metros cuadrados	287,3	96.192	27.635.961	-	-	-
38	72102508-003	Azulejos blanco con guarda decorada en urgencia H=3.00	Metros cuadrados	55	96.192	5.290.560	-	-	-
39	72102508-999	De HoAo con mesada de granito. zocalo de granito con piletas doble bachas o una bacha - ver en plano - con griterias pico movil de sobreponer . cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en odontologia-urgencia - enfermeria y cocina	Metro lineal	12,8	1.456.637	18.644.953	-	-	-
40	72101601-002	De yeso urgencia	Metros cuadrados	18,2	93.029	1.693.127	-	-	-

A&C Warehouse S.A.
RUC:80082756-2

Jorge Luis Pavon Barrios
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
D.R.F.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

MEDICION Nº 1

Obra: Ítems del llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ", Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Contratista: A&C WAREHOUSE S.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDADES CERTIFICADAS Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Certif. anterior (b)	Acum. hasta presente Certif. anterior=a+b
41	72101601-002	Cornisa media cana	Metro lineal	19,5	35.375	689.812	-	-	-
42	72131601-010	P. Placa 0.7x2.10 marco 015	Unidad	5	958.409	4.792.045	-	-	-
43	72131601-010	P. Placa 0.9x2.10 marco 015	Unidad	5	1.125.229	5.626.145	-	-	-
44	72131601-010	P. Placa 0.9x2.11 marco 030	Unidad	5	1.326.711	6.633.555	-	-	-
45	72131601-010	P. Placa 1.3x2.1 vaiven c/ mirilla y guarda camilla 030	Unidad	1	1.760.584	1.760.584	-	-	-
46	72102508-999	Mueble de admision y farmacia de madera formicada con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm	Metro lineal	2,4	1.621.252	3.891.004	-	-	-
47	72131601-010	Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1.50x1.10	Unidad	13	1.081.104	14.054.352	-	-	-
48	72131601-010	Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 0.60x0.40	Unidad	4	338.526	1.354.104	-	-	-
49	72131601-010	Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1.20x1.10	Unidad	1	939.826	939.826	-	-	-
50	72131601-010	Puertas de accesos de 1.20x2.10	Unidad	2	1.877.507	3.755.014	-	-	-
51	72102602-004	Doble	Metros cuadrados	30,1	325.276	9.790.807	-	-	-
52	72102304-002	Griferias cromadas para lavatorios - frio solo	Unidad	8	164.945	1.319.560	-	-	-
53	72102304-002	Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil	Unidad	6	326.480	1.958.880	-	-	-
54	72102304-002	Juego cromado de Ducha Sanitaria y griferias f/c	Unidad	1	659.900	659.900	-	-	-
55	72102304-002	Para Autoclave en Sala de Procedimientos	Unidad	1	442.215	442.215	-	-	-
56	72102304-002	Canillas de patio de 1/2	Unidad	2	224.247	448.494	-	-	-
57	72102304-002	Instalacion de agua fria en Servicios Higienicos	Unidad	3	427.175	1.281.525	-	-	-
58	72102304-002	Instalacion de agua fria en lavatorios y bachas	Unidad	14	382.437	5.354.118	-	-	-
59	72102304-002	Instalacion de agua corriente en Inodoro de Cuarto Septico	Unidad	1	288.795	288.795	-	-	-
60	72102304-002	Instalacion de agua f/c en Ducha Sanitaria	Unidad	1	949.149	949.149	-	-	-
61	72102303-998	Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metalica. base de HoAo con motor. Acometida agua y electrica incluido	Unidad	1	7.153.633	7.153.633	-	-	-
62	72101510-007	Para banos Publicos diferenciados y de Consultorio	Unidad	3	1.134.680	3.404.040	-	-	-
63	72101510-007	Para Piletas y Lavatorios	Unidad	13	436.208	5.670.704	-	-	-
64	72101510-007	Para Pileta de Cocina	Unidad	1	377.204	377.204	-	-	-
65	72101510-007	Para inodoro en Cuarto Septico	Unidad	1	556.931	556.931	-	-	-
66	72101510-007	Para ducha sanitaria	Unidad	1	369.862	369.862	-	-	-
67	72101510-007	Desengrasador	Unidad	1	254.974	254.974	-	-	-
68	72101510-007	Camara Inspeccion 040x040	Unidad	7	324.449	2.271.143	-	-	-
69	72101510-007	Camara inspeccion 050x050	Unidad	1	385.578	385.578	-	-	-
70	72101510-007	Camara inspeccion 060x060	Unidad	1	465.320	465.320	-	-	-
71	72102303-003	Camara septica	Unidad	1	2.494.120	2.494.120	-	-	-
72	72101510-007	Pozo absorbente	Unidad	1	3.835.577	3.835.577	-	-	-
73	72101510-9998	Inodoro blanco cisterna de acople	Unidad	1	1.276.389	1.276.389	-	-	-
74	72101510-9998	Inodoro blanco cisterna alta	Unidad	3	433.168	1.299.504	-	-	-
75	72101510-9998	Lavatorio mediano de empotrar	Unidad	1	477.514	477.514	-	-	-
76	72101510-9998	Lavatorio mediano con pedestal con griferia	Unidad	7	389.108	2.723.756	-	-	-
77	72101510-9998	Barra acero inoxidable 1m (discapacitado)	Unidad	4	378.351	1.513.404	-	-	-
78	72101510-9998	Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas	Unidad	6	752.966	4.517.796	-	-	-
79	72101510-9998	Accesorios de losa	Unidad	9	72.289	650.601	-	-	-
80	72101510-9998	Dispenser de Jabon de adosar en pared	Unidad	5	156.699	783.495	-	-	-
81	72101510-9998	Dispenser de Tohalla de adosar en pared	Unidad	5	190.041	950.205	-	-	-
82	72101603-002	Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	Metro lineal	53,4	72.700	3.882.180	-	-	-
83	72101603-002	Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26	Metro lineal	10	90.453	904.530	-	-	-
84	72101603-002	Bajada externa Des 040 chapa No 26	Metro lineal	24	67.051	1.609.224	-	-	-
85	72101510-998	Caneria PVC 100 marron	Unidad	78	64.193	5.007.054	-	-	-
86	72101510-005	Rejilla pluvial 030x030	Unidad	10	217.277	2.172.770	-	-	-
87	72131601-001	Bocas de luces	Unidad	45	102.444	4.609.980	-	-	-
88	72131601-001	Bocas de tomas monofasico	Unidad	48	103.009	4.944.432	-	-	-
89	72131601-001	Bocas de ventilador de techo	Unidad	8	107.493	859.944	-	-	-
90	72131601-001	Bocas de tomas especiales	Unidad	5	279.088	1.395.440	-	-	-
91	72131601-001	Linea para compresor	Unidad	1	311.662	311.662	-	-	-
92	72131601-001	Linea para termocalefon	Unidad	1	319.839	319.839	-	-	-
93	72131601-001	Linea para split (solo caneria y caja)	Unidad	10	218.777	2.187.770	-	-	-
94	72102201-9998	Artefactos fluorescentes 1x20w	Unidad	4	122.445	489.780	-	-	-
95	72102201-9998	Artefactos fluorescentes 1x40w	Unidad	6	144.490	866.940	-	-	-
96	72102201-9998	Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	35	207.377	7.258.195	-	-	-
97	40101604-001	Ventilador de techo	Unidad	8	566.873	4.534.984	-	-	-
98	72102201-003	Instalacion Termocalefon de 50Lts.	Unidad	1	1.133.742	1.133.742	-	-	-
99	72131601-001	Tablero seccional trifasico compuesto de:	Unidad	1	2.008.455	2.008.455	-	-	-
100	72131601-001	Registro electrico	Unidad	3	311.981	935.943	-	-	-
101	72131601-001	Pilastra de ladrillo visto cano galv. De 2 1/2	Unidad	1	2.066.469	2.066.469	-	-	-
102	72131601-001	Acometida desde medidor al T.P: Alimentacion subterranea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor union con	Metro lineal	30	1.041.881	31.256.430	-	-	-
103	92121702-002	a- Detectores autonomos	Unidad	27	177.984	4.805.568	-	-	-
104	92121702-002	b- Luces de emergencias	Unidad	14	179.271	2.509.794	-	-	-
105	92121702-002	c- Senalizaciones de emergencias	Unidad	4	198.105	792.420	-	-	-
106	72131601-012	Pared exterior al agua	Metros cuadrados	59,43	25.938	1.541.495	-	-	-
107	72131601-012	Pared exterior revocolor	Metros cuadrados	40	38.088	1.523.520	-	-	-
108	72131601-012	Pared visto con silicona previa limpieza	Metros cuadrados	59,43	25.039	1.488.067	-	-	-
109	72131601-012	Pared interior al agua con enduido	Metros cuadrados	1.858,07	34.211	63.566.432	-	-	-
110	72131601-012	Abertura madera sintetico	Metros cuadrados	72,8	34.008	2.475.782	-	-	-

A&C Warehouse S.A.
RUC:80082756-2

Jorge Luis Patón Gamarra
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

MEDICION Nº 1

Obra: Ítems del llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ", Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Contratista: A&C WAREHOUSE S.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDADES CERTIFICADAS Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Certif. anterior (b)	Acum. hasta presente Certif. anterior =a+b
111	72131601-012	Abertura metalica sintetico	Metros cuadrados	89,12	31.462	2.803.893	-	-	-
112	72131601-012	Canaleta y bajada sintetico	Metro lineal	34	29.773	1.012.282	-	-	-
113	82101502-004	a- Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon. chapa de 1mm. Altura 20cm / Stainless steel letters . sheet of 1mm. Height 20cm.. UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA	Unidad	30	214.332	6.429.960	-	-	-
114	82101502-004	b- Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon. chapa de 1mm. Altura 25cm / Stainless steel letters . sheet of 1mm. Height 25cm. NOMBRE DEL PUESTO	Unidad	1	1.322.909	1.322.909	-	-	-
115	82101502-001	a- Tipo 1 (para consultorios)	Unidad	9	88.823	799.407	-	-	-
116	82101502-001	b- Tipo 2 (para banos)	Unidad	6	86.005	516.030	-	-	-
117	82101502-001	a- Tipo 3 (para recepcion y espera)	Unidad	2	88.823	177.646	-	-	-
118	72131701-017	Alcantarillas de desagüe en acceso vehicular y peatonal.	Unidad	3	1.487.383	4.462.149	-	-	-
119	72131601-013	Limpieza periodica y final de obra	Metros cuadrados	264	19.703	5.201.592	1.970.300	-	1.970.300,00
120	72131601-9974	a-Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	11,38	5.275	60.029	60.029	-	60.029,00
121	72102905-001	a- Relleno apisonado H:0,30	Metros cúbicos	3,42	57.811	197.713	197.713	-	197.713,00
122	72131601-003	a- Cimiento de P.B.C. (Incluye excavacion)	Metros cúbicos	3,87	428.813	1.659.506	1.659.506	-	1.659.506,00
123	72131601-004	a- Vigas de fundacion 0.15x0.30	Metros cúbicos	0,65	1.385.508	900.580	900.580	-	900.580,00
124	72131601-005	a- Nivelacion de 0.30 armada (2 var de 8 x 2 hil)	Metros cuadrados	4,3	162.108	697.064	697.064	-	697.064,00
125	72131601-005	b- Elevacion de 0.15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	43	90.996	3.912.828	3.912.828	-	3.912.828,00
126	72131601-005	c- Armado de mamp.s/ abert y asiento de tirantes (2var d/ 8x2 hil)	Metro lineal	14,35	24.390	349.996	349.996	-	349.996,00
127	72131601-005	d- Ladrillo convoco con tela metalica	Metros cuadrados	1,2	128.125	153.750	153.750	-	153.750,00
128	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,35	27.796	398.872	398.872	-	398.872,00
129	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	364.079	5.097.106	5.097.106	-	5.097.106,00
130	72131601-009	a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	Metros cuadrados	13,45	40.279	541.752	-	-	-
131	72131601-009	a- Ceramico de alto transito. incluye carpeta	Metros cuadrados	13,45	113.193	1.522.445	-	-	-
132	72101607-005	a- Zocalo ceramico	Metro lineal	15	33.494	502.410	-	-	-
133	72131601-008	a- Revoque de pared interior. 1 capa	Metros cuadrados	43	35.004	1.505.172	-	-	-
134	72131601-008	b- Revoque de pared exterior. 2 capas c/ hidrofugo	Metros cuadrados	43	37.449	1.610.307	1.610.307	-	1.610.307,00
135	72131601-008	c- Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrofugo	Metros cuadrados	43	29.444	1.266.092	-	-	-
136	72102508-003	a- Revestido de azulejos blancos h=2.10m.	Metros cuadrados	30	92.239	2.767.170	-	-	-
137	72102304-002	a-Instalacion de agua fria en lavatorio	Unidad	1	338.081	338.081	-	-	-
138	72102304-002	b-Caneria PVC 3/4	Metro lineal	5	58.510	292.550	-	-	-
139	72102304-002	c-Llave de paso 3/4	Unidad	1	114.321	114.321	-	-	-
140	72102304-002	d- Canilla de patio cromada pico manguera (griferia bronce 1/2. conexion. llave de paso)	Unidad	1	190.228	190.228	-	-	-
141	72101510-007	a-Desague lavatorio	Unidad	1	375.833	375.833	-	-	-
142	72101510-007	b- Rejilla de piso 150x150x50mm	Unidad	2	142.953	285.906	-	-	-
143	72101510-007	c- Caneria PVC 50 mm	Metro lineal	5	51.033	255.165	-	-	-
144	72101510-007	d- Caneria PVC 100 mm Interno blanco	Metro lineal	10	76.963	769.630	-	-	-
145	72101510-007	e- Caneria PVC 100 mm externo marron	Metro lineal	10	74.125	741.250	-	-	-
146	72101510-007	f- Camara de Inspeccion 0.40 x 0.40	Unidad	1	326.864	326.864	-	-	-
147	72101510-9998	a-Provision y colocacion de lavatorio con griferia	Unidad	1	463.369	463.369	-	-	-
148	72101603-002	a- Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26. des 33)	Metro lineal	3,45	65.133	224.708	-	-	-
149	72101603-002	b- Registro pluvial 0.30x0.30 c/ rejilla	Unidad	2	246.582	493.164	-	-	-
150	72101603-002	c- Caneria pvc 100 mm	Metro lineal	10	58.633	586.330	-	-	-
151	72101603-002	d- Bajada externa (chapa Nº 26. des 33)	Metro lineal	5,9	77.938	459.834	-	-	-
152	72131601-001	a- Bocas de luces	Unidad	4	102.444	409.776	-	-	-
153	72131601-001	b- Bocas de tomas	Unidad	3	103.009	309.027	-	-	-
154	72102201-9998	c- Artefactos fluorescentes de 2x40	Unidad	4	207.377	829.508	-	-	-
155	72131601-001	d- Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte	Unidad	1	453.248	453.248	-	-	-
156	72131601-001	e- Linea trifasica desde el medidor al Tablero alimentacion subterranea y mallado a tierra con tensor de union con aislacion	Metro lineal	30	74.432	2.232.960	-	-	-
157	72131601-010	a- Puerta de chapa doblada 0.80x2.10 c/ marco de 15 cm y cerradura	Unidad	2	949.196	1.898.392	-	-	-
158	72131601-010	b- Rejilla metalica revatible. 1.10x2.20	Unidad	2	542.108	1.084.216	-	-	-
159	72131601-012	a- Pintura de paredes interior al agua c/ enduido	Metros cuadrados	13	32.536	422.968	-	-	-

A&C Warehouse S.A.
RUC:80082756-2

Jorge Luis Pavón Gamarra
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

MEDICION Nº 1

Obra: Ítems del llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ", Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Contratista: A&C WAREHOUSE S.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDADES CERTIFICADAS Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Certf. anterior (b)	Acum. hasta presente Certif. anterior c=a+b
160	72131601-012	b- Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido	Metros cuadrados	43	27.311	1.174.373	-	-	-
161	72131601-012	c- Pintura de aberturas metalicas en sintetico	Metros cuadrados	7,74	31.462	243.515	-	-	-
162	72131601-012	d- Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintetico	Metro lineal	11,15	29.773	331.968	-	-	-
163	72131601-013	a- Limpieza de obra	Unidad	1	1.118.817	1.118.817	-	-	-
164	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	384	5.275	2.025.600	2.025.600	-	2.025.600,00
165	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	75	59.400	4.455.000	4.455.000	-	4.455.000,00
166	72153505-001	Servicio de limpieza de terrenos	Metros cúbicos	15	41.542	623.130	623.130	-	623.130,00
167	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	33,8	55.571	1.878.299	1.878.299	-	1.878.299,00
168	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	8,6	53.154	457.124	457.124	-	457.124,00
169	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	5	209.959	1.049.795	1.049.795	-	1.049.795,00
170	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	7	403.479	2.824.353	2.824.353	-	2.824.353,00
171	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	21	294.917	6.193.257	6.193.257	-	6.193.257,00
172	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30m H=0,20	Metros cuadrados	3,2	155.572	497.830	497.830	-	497.830,00
173	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15m de ladrillos laminado visto	Metros cuadrados	24	125.765	3.018.360	3.018.360	-	3.018.360,00
174	72131601-005	Mamposteria - sardinel de ladrillo laminado visto	Metro lineal	16	72.529	1.160.464	1.160.464	-	1.160.464,00
175	72131601-006	Aislacion horizontal de 0,15	Metro lineal	16	30.736	491.776	491.776	-	491.776,00
176	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad	62	64.552	4.002.224	-	-	-
177	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Metro lineal	100	68.050	6.805.000	-	-	-
178	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	374.142	9.727.692	9.727.692	-	9.727.692,00
179	72131601-009	Contrapisos de cascote para acceso peatonal (1:4:16:24)	Metros cuadrados	33	40.279	1.329.207	-	-	-
180	72131601-009	Cordon de H°A° para acceso peatonal	Metro lineal	64,15	32.200	2.065.630	-	-	-
181	72131601-009	Piso baldosón de Hormigón 40x40 para caminero de acceso peatonal	Metros cuadrados	39,4	60.738	2.393.077	-	-	-
182	72131601-009	Cordon de H°A°	Metro lineal	36,45	34.213	1.247.063	-	-	-
183	72131601-009	Carpeta de nivelación 1:8:10	Metros cuadrados	23,5	37.990	892.765	-	-	-
184	72131601-009	Piso de baldoson de cemento	Metros cuadrados	23,5	60.738	1.427.343	-	-	-
185	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12	1.869.210	22.430.520	-	-	-
186	72131601-010	Abertura Metalica	Metros cuadrados	12,75	601.114	7.664.203	-	-	-
187	72131601-010	Abertura Metalica	Metros cuadrados	49,8	343.635	17.113.023	-	-	-
188	60121143-001	Cartel luminoso - Totem	Unidad	1	18.958.757	18.958.757	-	-	-
189	72131601-008	Revoques hidrófugo en muros exteriores y otros especificados	Metros cuadrados	35,4	37.449	1.325.694	1.325.694	-	1.325.694,00
190	72131601-008	Revoques de mochetas	Metro lineal	23,6	36.716	866.497	866.497	-	866.497,00
191	72131601-012	Pintura de portones con pintura antioxido	Metros cuadrados	62,55	32.616	2.040.130	-	-	-
192	72131601-012	Patinal D sobre muros de ladrillo laminado	Metros cuadrados	34,5	25.361	874.954	-	-	-
193	70111713-002	Colocacion de pasto -Pasto "Cabayu" (considerado 5m alrededor de la obra principal y sectores exteriores que figuran en las	Metros cuadrados	372	17.961	6.681.492	-	-	-
194	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1	2.563.752	2.563.752	-	-	-
195	72131601-004	Colocacion de hormigon armado para acceso vehicular	Metro lineal	73	34.213	2.497.549	-	-	-
196	72131601-004	Colocacion de hormigon armado para estacionamiento de ambulancia	Metro lineal	13,5	34.213	461.875	-	-	-
197	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	30,25	61.934	1.873.503	-	-	-
198	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	180,4	61.934	11.172.893	-	-	-
199	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,4	1.827.118	730.847	-	-	-
						1.132.844.441	598.272.736	-	598.272.736

A&C WAREHOUSE S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

A&C Warehouse S.A.
RUC:80082756-2

Jorge Luis Pavón Garay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
D.R.F.

A&C WAREHOUSE S.A.
0981 644 944
11 de setiembre esq. Isla Pitá
Fernando de la Mora

RESUMEN CERTIFICADO N° 01

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ", Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

OBRA:	Ítems del llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770		
CONTRATISTA :	A&C WAREHOUSE S.A.	MONTO DEL CONTRATO:	₲ 1.132.844.441

POS.	CONCEPTO		CONTRATADA MONTO (1)	Certificados anteriores	ACUMULADOS ANTERIORES		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO
					MONTO (2)	% (2/1)	GS. (3)	%	GS. (2+3)
A	OBRAS A EJECUTAR		1.132.844.441		-		598.272.736	52,81%	598.272.736
	PRESUPUESTO DEL CONTRATO								
	1	PLANILA COMPUTO METRICO							
					-	-			-
TOTAL DE OBRAS			1.132.844.441	-	-	0,00%	598.272.736	52,81%	598.272.736

B	PAGOS A CUENTA			
	B1-	ANTICIPO TOPE S/CONTRATO	0%	-
	82-			
TOTAL				-

				ANTERIORES		PRESENTE		TOTAL
C	DEDUCCIONES							
	C1-	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO				-		
	C2-	RETENCION FONDO DE REPAROS 5% DEL TOTAL	-	-		-		-
	C3-	OTRAS DEDUCCIONES (MULTAS Y OTROS)						
TOTAL DEDUCCIONES			-	-		-		-

D	MONTOS FACTURADOS				ANTERIORES		PRESENTE		TOTAL
	D1	FACTURA	-	-	-		Gs 598.272.736		598.272.736
TOTAL FACTURADO									598.272.736

MONTO NETO A FACTURAR PRESENTE CERTIFICADO Gs.:	Quinientos noventa y ocho millones doscientos setenta y dos mil setecientos treinta y seis.-
SON GUARANIES:	

OBSERVACIÓN	DEDUCCIONES A SER REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN	
	30%	DEL IVA
	3,0%	RENTA DEL CONTRATO - IVA
	0,50%	LEY 1051 DEL CONTRATO - IVA - RENTA

A&C Warehouse S.A.
RUC:80082756-2

A&C WAREHOUSE S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

Jorge Luis Payon Galiano
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Humanos
M.S.P. y B.S.

FISCAL DE OBRAS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

CERTIFICADO N° 1

Contratista:	A&C WAREHOUSE S.A.
Monto del Contrato:	Monto Gs.: 1.132.844.441 – IVA INCLUIDO

Items del llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

Ejecutado Presente:	52,81%
Ejecutado Acumulado:	52,81%

CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRA", Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Nº	Descripción	CONTRATADO					CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario		Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
1	Limpieza del terreno	Metros cuadrados	EVENTO	1.200	5.102	6.122.400	1.200	-	1.200,00	6.122.400	-	6.122.400	100%	0%	100%
2	Tapar pozo de agua existente	Unidad	EVENTO	1	674.289	674.289	1	-	1,00	674.289	-	674.289	100%	0%	100%
3	Destape de terreno con acarreo para nivelar	Metros cúbicos	EVENTO	600	28.731	17.238.600	600	-	600,00	17.238.600	-	17.238.600	100%	0%	100%
4	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	EVENTO	330	4.631	1.528.230	330	-	330,00	1.528.230	-	1.528.230	100%	0%	100%
5	Relleno apisonado H=0.50	Metros cúbicos	EVENTO	99	58.946	5.835.654	99	-	99,00	5.835.654	-	5.835.654	100%	0%	100%
6	Desmonte para acceso	Metros cúbicos	EVENTO	5	43.450	217.250	5	-	5,00	217.250	-	217.250	100%	0%	100%
7	Excavacion cimemt Corrida Prof.080	Metros cúbicos	EVENTO	57	58.791	3.351.087	57	-	57,00	3.351.087	-	3.351.087	100%	0%	100%
8	Excavacion de zapata	Metros cúbicos	EVENTO	34,3	53.835	1.846.540	34,3	-	34,30	1.846.540	-	1.846.540	100%	0%	100%
9	Piedra bruta blanca (1:2:10)	Metros cúbicos	EVENTO	35,8	402.423	14.406.743	35,8	-	35,80	14.406.743	-	14.406.743	100%	0%	100%
10	Encadenado 013x027 inf y sup	Metro lineal	EVENTO	456,3	126.694	57.810.472	456,3	-	456,30	57.810.472	-	57.810.472	100%	0%	100%
11	Encadenado 027x027 inf y sup	Metro lineal	EVENTO	87,9	188.439	16.563.788	87,9	-	87,90	16.563.788	-	16.563.788	100%	0%	100%
12	Zapata	Metros cúbicos	EVENTO	9,22	2.009.706	18.529.489	9,22	-	9,22	18.529.489	-	18.529.489	100%	0%	100%
13	Tronco	Metros cúbicos	EVENTO	4,38	2.069.166	9.062.947	4,38	-	4,38	9.062.947	-	9.062.947	100%	0%	100%
14	Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del portico). Cargado con la mamposteria	Metros cúbicos	EVENTO	0,72	2.460.935	1.771.873	0,72	-	0,72	1.771.873	-	1.771.873	100%	0%	100%
15	Vigas cargadas sobre mamposteria	Metros cúbicos	EVENTO	9,1	2.703.852	24.605.053	9,1	-	9,10	24.605.053	-	24.605.053	100%	0%	100%
16	Nivelacion 030 (1-2-8)	Metros cuadrados	EVENTO	148,72	153.046	22.761.001	148,72	-	148,72	22.761.001	-	22.761.001	100%	0%	100%
17	Elevacion 015 comun (1-2-10)	Metros cuadrados	EVENTO	780,45	90.948	70.980.366	780,45	-	780,45	70.980.366	-	70.980.366	100%	0%	100%
18	Elevacion 030 comun (1-2-10)	Metros cuadrados	EVENTO	118,87	159.853	19.001.726	118,87	-	118,87	19.001.726	-	19.001.726	100%	0%	100%
19	Elevacion 015 visto laminado (1-2-10)	Metros cuadrados	EVENTO	59,43	127.879	7.599.848	59,43	-	59,43	7.599.848	-	7.599.848	100%	0%	100%
20	Sardinel Laminado (1-1-6)	Metro lineal	EVENTO	145,13	72.529	10.526.133	145,13	-	145,13	10.526.133	-	10.526.133	100%	0%	100%
21	Armada en dos niveles sobre aberturas	Metro lineal	EVENTO	256	24.390	6.243.840	256	-	256,00	6.243.840	-	6.243.840	100%	0%	100%
22	Horizontal pared 015(1-3)	Metro lineal	EVENTO	162,5	31.511	5.120.537	162,5	-	162,50	5.120.537	-	5.120.537	100%	0%	100%
23	Horizontal pared 030(1-3)	Metro lineal	EVENTO	28,6	34.972	1.000.199	28,6	-	28,60	1.000.199	-	1.000.199	100%	0%	100%
24	Techo de chapas termoacusticas autoportantes. correas metalicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras prepintada en blanco.	Metros cuadrados	EVENTO	370	364.079	134.709.230	370	-	370,00	134.709.230	-	134.709.230	100%	0%	100%
25	Pared interior dos capas	Metros cuadrados	EVENTO	1.858,07	35.004	65.039.882	1.858,07	-	1.858,07	65.039.882	-	65.039.882	100%	0%	100%
26	Pared exterior con hidrofugo dos capas(1-4-16)	Metros cuadrados	EVENTO	92,15	37.449	3.450.925	92,15	-	92,15	3.450.925	-	3.450.925	100%	0%	100%
27	Pared exterior con buna con hidrof (1-4-16)	Metros cuadrados	EVENTO	25,05	39.676	993.883	25,05	-	25,05	993.883	-	993.883	100%	0%	100%
28	Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	Metros cuadrados	EVENTO	95,3	28.056	2.673.736	95,30	-	95,30	2.673.736	-	2.673.736	100%	0%	100%
29	Revoque de vigas tres caras	Metros cuadrados	EVENTO	20,28	38.738	785.606	20,28	-	20,28	785.606	-	785.606	100%	0%	100%

A&C Warehouse S.A. RUC:80082756-2

Jorge Luis Pavón Garcia
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

CERTIFICADO N° 1

Contratista:	A&C WAREHOUSE S.A.
Monto del Contrato:	Monto Gs.: 1.132.844.441 – IVA INCLUIDO

Items del llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

Ejecutado Presente:	52,81%
Ejecutado Acumulado:	52,81%

CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRA", Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Nº	Descripción	CONTRATADO					CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario		Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
30	Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	EVENTO	240	40.279	9.666.960	240,00	-	240,00	9.666.960	-	9.666.960	100%	0%	100%
31	Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	EVENTO	113	40.279	4.551.527	113,00	-	113,00	4.551.527	-	4.551.527	100%	0%	100%
32	Mosaico tipo granito	Metros cuadrados	EVENTO	244	139.325	33.995.300	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
33	Ceramico PI 5 banos	Metros cuadrados	EVENTO	27,45	95.440	2.619.828	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
34	Alisado cemento guarda obra esp 2 cm	Metros cuadrados	EVENTO	63	38.095	2.399.985	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
35	De mosaico granito	Metro lineal	EVENTO	229,15	51.116	11.713.231	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
36	Azulejos blanco con guarda decorada de terminacion SS H.H= 2.10	Metros cuadrados	EVENTO	55,3	93.777	5.185.868	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
37	Azulejos blanco con guarda decorada de terminacion area espera-cons-pasillo-cocina y lavadero H=1.50	Metros cuadrados	EVENTO	287,3	96.192	27.635.961	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
38	Azulejos blanco con guarda decorada en urgencia H=3.00	Metros cuadrados	EVENTO	55	96.192	5.290.560	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
39	De HoAo con mesada de granito. zocalo de granito con piletas doble bachas o una bacha - ver en plano - con griterias pico movil de sobreponer . cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en odontologia-urgencia - enfermeria y cocina	Metro lineal	EVENTO	12,8	1.456.637	18.644.953	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
40	De yeso urgencia	Metros cuadrados	EVENTO	18,2	93.029	1.693.127	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
41	Cornisa media cana	Metro lineal	EVENTO	19,5	35.375	689.812	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
42	P. Placa 0.7x2.10 marco 015	Unidad	EVENTO	5	958.409	4.792.045	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
43	P. Placa 0.9x2.10 marco 015	Unidad	EVENTO	5	1.125.229	5.626.145	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
44	P. Placa 0.9x2.11 marco 030	Unidad	EVENTO	5	1.326.711	6.633.555	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
45	P. Placa 1.3x2.1 vaiven c/ mirilla y guarda camilla 030	Unidad	EVENTO	1	1.760.584	1.760.584	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
46	Mueble de admision y farmacia de madera formicada con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm	Metro lineal	EVENTO	2,4	1.621.252	3.891.004	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
47	Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1.50x1.10	Unidad	EVENTO	13	1.081.104	14.054.352	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
48	Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 0.60x0.40	Unidad	EVENTO	4	338.526	1.354.104	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
49	Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1.20x1.10	Unidad	EVENTO	1	939.826	939.826	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
50	Puertas de accesos de 1.20x2.10	Unidad	EVENTO	2	1.877.507	3.755.014	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
51	Doble	Metros cuadrados	EVENTO	30,1	325.276	9.790.807	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
52	Griferias cromadas para lavatorios - frio solo	Unidad	EVENTO	8	164.945	1.319.560	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
53	Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil	Unidad	EVENTO	6	326.480	1.958.880	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
54	Juego cromado de Ducha Sanitaria y griferias f/c	Unidad	EVENTO	1	659.900	659.900	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
55	Para Autoclave en Sala de Procedimientos	Unidad	EVENTO	1	442.215	442.215	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
56	Canillas de patio de 1/2	Unidad	EVENTO	2	224.247	448.494	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
57	Instalacion de agua fria en Servicios Higienicos	Unidad	EVENTO	3	427.175	1.281.525	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
58	Instalacion de agua fria en lavatorios y bachas	Unidad	EVENTO	14	382.437	5.354.118	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
59	Instalacion de agua corriente en inodoro de Cuarto Septico	Unidad	EVENTO	1	288.795	288.795	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
60	Instalacion de agua f/c en Ducha Sanitaria	Unidad	EVENTO	1	949.149	949.149	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

A&C Warehouse S.A. RUC:80082756-2

Jorge Luis Pavón Garay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

CERTIFICADO N° 1

Contratista:	**A&C WAREHOUSE S.A.**
Monto del Contrato:	**Monto Gs.: 1.132.844.441 – IVA INCLUIDO**

Items del llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

Ejecutado Presente:	52,81%
Ejecutado Acumulado:	52,81%

CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRA", Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Nº	Descripción	CONTRATADO					CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario		Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
61	Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metalica. base de HoAo con motor. Acometida agua y electrica incluido	Unidad	EVENTO	1	7.153.633	7.153.633	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
62	Para banos Publicos diferenciados y de Consultorio	Unidad	EVENTO	3	1.134.680	3.404.040	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
63	Para Piletas y Lavatorios	Unidad	EVENTO	13	436.208	5.670.704	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
64	Para Pileta de Cocina	Unidad	EVENTO	1	377.204	377.204	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
65	Para inodoro en Cuarto Septico	Unidad	EVENTO	1	556.931	556.931	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
66	Para ducha sanitaria	Unidad	EVENTO	1	369.862	369.862	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
67	Desengrasador	Unidad	EVENTO	1	254.974	254.974	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
68	Camara inspeccion 040x040	Unidad	EVENTO	7	324.449	2.271.143	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
69	Camara inspeccion 050x050	Unidad	EVENTO	1	385.578	385.578	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
70	Camara inspeccion 060x060	Unidad	EVENTO	1	465.320	465.320	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
71	Camara septica	Unidad	EVENTO	1	2.494.120	2.494.120	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
72	Pozo absorbente	Unidad	EVENTO	1	3.835.577	3.835.577	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
73	Inodoro blanco cisterna de acople	Unidad	EVENTO	1	1.276.389	1.276.389	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
74	Inodoro blanco cisterna alta	Unidad	EVENTO	3	433.168	1.299.504	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
75	Lavatorio mediano de empotrar	Unidad	EVENTO	1	477.514	477.514	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
76	Lavatorio mediano con pedestal con griferia	Unidad	EVENTO	7	389.108	2.723.756	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
77	Barra acero inoxidable 1m (discapacitado)	Unidad	EVENTO	4	378.351	1.513.404	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
78	Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas	Unidad	EVENTO	6	752.966	4.517.796	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
79	Accesorios de losa	Unidad	EVENTO	9	72.289	650.601	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
80	Dispenser de Jabon de adosar en pared	Unidad	EVENTO	5	156.699	783.495	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
81	Dispenser de Tohalla de adosar en pared	Unidad	EVENTO	5	190.041	950.205	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
82	Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	Metro lineal	EVENTO	53,4	72.700	3.882.180	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
83	Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26	Metro lineal	EVENTO	10	90.453	904.530	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
84	Bajada externa Des 040 chapa No 26	Metro lineal	EVENTO	24	67.051	1.609.224	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
85	Caneria PVC 100 marron	Unidad	EVENTO	78	64.193	5.007.054	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
86	Rejilla pluvial 030x030	Unidad	EVENTO	10	217.277	2.172.770	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
87	Bocas de luces	Unidad	EVENTO	45	102.444	4.609.980	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
88	Bocas de tomas monofasico	Unidad	EVENTO	48	103.009	4.944.432	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
89	Bocas de ventilador de techo	Unidad	EVENTO	8	107.493	859.944	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
90	Bocas de tomas especiales	Unidad	EVENTO	5	279.088	1.395.440	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
91	Linea para compresor	Unidad	EVENTO	1	311.662	311.662	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
92	Linea para termocalefon	Unidad	EVENTO	1	319.839	319.839	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
93	Linea para split (solo caneria y caja)	Unidad	EVENTO	10	218.777	2.187.770	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
94	Artefactos fluorescentes 1x20w	Unidad	EVENTO	4	122.445	489.780	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
95	Artefactos fluorescentes 1x40w	Unidad	EVENTO	6	144.490	866.940	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
96	Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	EVENTO	35	207.377	7.258.195	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
97	Ventilador de techo	Unidad	EVENTO	8	566.873	4.534.984	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
98	Instalacion Termocalefon de 50Lts.	Unidad	EVENTO	1	1.133.742	1.133.742	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
99	Tablero seccional trifasico compuesto de:	Unidad	EVENTO	1	2.008.455	2.008.455	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
100	Registro electrico	Unidad	EVENTO	3	311.981	935.943	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
101	Pilastra de ladrillo visto cano galv. De 2 1/2	Unidad	EVENTO	1	2.066.469	2.066.469	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
102	Acometida desde medidor al T.P: Alimentacion subterranea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion	Metro lineal	EVENTO	30	1.041.881	31.256.430	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
103	a- Detectores autonomos	Unidad	EVENTO	27	177.984	4.805.568	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

A&C Warehouse S.A.
RUC:80082756-2

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
D.R.F.
Jorge Luis Rojas Gamarra
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

CERTIFICADO N° 1

Contratista:	A&C WAREHOUSE S.A.
Monto del Contrato:	Monto Gs.: 1.132.844.441 – IVA INCLUIDO

Ítems del llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

Ejecutado Presente:	52,81%
Ejecutado Acumulado:	52,81%

CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRA", Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Nº	Descripción	CONTRATADO					CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario		Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
104	b- Luces de emergencias	Unidad	EVENTO	14	179.271	2.509.794	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
105	c- Senalizaciones de emergencias	Unidad	EVENTO	4	198.105	792.420	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
106	Pared exterior al agua	Metros cuadrados	EVENTO	59,43	25.938	1.541.495	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
107	Pared exterior revocolor	Metros cuadrados	EVENTO	40	38.088	1.523.520	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
108	Pared visto con silicona previa limpieza	Metros cuadrados	EVENTO	59,43	25.039	1.488.067	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
109	Pared interior al agua con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1.858,07	34.211	63.566.432	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
110	Abertura madera sintetico	Metros cuadrados	EVENTO	72,8	34.008	2.475.782	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
111	Abertura metalica sintetico	Metros cuadrados	EVENTO	89,12	31.462	2.803.893	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
112	Canaleta y bajada sintetico	Metro lineal	EVENTO	34	29.773	1.012.282	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
113	a- Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon. chapa de 1mm. Altura 20cm / Stainless steel letters . sheet of 1mm. Height 20cm.. UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA	Unidad	EVENTO	30	214.332	6.429.960	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
114	b- Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon. chapa de 1mm. Altura 25cm / Stainless steel letters . sheet of 1mm. Height 25cm. NOMBRE DEL PUESTO	Unidad	EVENTO	1	1.322.909	1.322.909	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
115	a- Tipo 1 (para consultorios)	Unidad	EVENTO	9	88.823	799.407	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
116	b- Tipo 2 (para banos)	Unidad	EVENTO	6	86.005	516.030	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
117	a- Tipo 3 (para recepcion y espera)	Unidad	EVENTO	2	88.823	177.646	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
118	Alcantarillas de desagüe en acceso vehicular y peatonal.	Unidad	EVENTO	3	1.487.383	4.462.149	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
119	Limpieza periodica y final de obra	Metros cuadrados	EVENTO	264	19.703	5.201.592	100,00	-	100,00	1.970.300	-	1.970.300	38%	0%	38%
120	a-Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	EVENTO	11,38	5.275	60.029	11,38	-	11,38	60.029	-	60.029	100%	0%	100%
121	a- Relleno apisonado H:0.30	Metros cúbicos	EVENTO	3,42	57.811	197.713	3,42	-	3,42	197.713	-	197.713	100%	0%	100%
122	a- Cimiento de P.B.C. (Incluye excavacion)	Metros cúbicos	EVENTO	3,87	428.813	1.659.506	3,87	-	3,87	1.659.506	-	1.659.506	100%	0%	100%
123	a- Vigas de fundacion 0.15x0.30	Metros cúbicos	EVENTO	0,65	1.385.508	900.580	0,65	-	0,65	900.580	-	900.580	100%	0%	100%
124	a- Nivelacion de 0.30 armada (2 var de 8 x 2 hil)	Metros cuadrados	EVENTO	4,3	162.108	697.064	4,30	-	4,30	697.064	-	697.064	100%	0%	100%
125	b- Elevacion de 0.15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	EVENTO	43	90.996	3.912.828	43,00	-	43,00	3.912.828	-	3.912.828	100%	0%	100%
126	c- Armado de mamp.s/ abert y asiento de tirantes (2var d/ 8x2 hil)	Metro lineal	EVENTO	14,35	24.390	349.996	14,35	-	14,35	349.996	-	349.996	100%	0%	100%
127	d- Ladrillo convoco con tela metalica	Metros cuadrados	EVENTO	1,2	128.125	153.750	1,20	-	1,20	153.750	-	153.750	100%	0%	100%
128	Aislacion	Metro lineal	EVENTO	14,35	27.796	398.872	14,35	-	14,35	398.872	-	398.872	100%	0%	100%
129	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	EVENTO	14	364.079	5.097.106	14,00	-	14,00	5.097.106	-	5.097.106	100%	0%	100%
130	a- Contrapiso de cascotes en lnt. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	Metros cuadrados	EVENTO	13,45	40.279	541.752	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
131	a- Ceramico de alto transito. incluye carpeta	Metros cuadrados	EVENTO	13,45	113.193	1.522.445	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

A&C Warehouse S.A. RUC:80082756-2

Jorge Luis Pavón Camarra
Fiscal de Cuenta
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

CERTIFICADO N° 1

Contratista:	**A&C WAREHOUSE S.A.**
Monto del Contrato:	**Monto Gs.: 1.132.844.441 – IVA INCLUIDO**

Ítems del llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

Ejecutado Presente:	52,81%
Ejecutado Acumulado:	52,81%

CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRA", Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Nº	Descripción	CONTRATADO					CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario		Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
132	a- Zocalo ceramico	Metro lineal	EVENTO	15	33.494	502.410	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
133	a- Revoque de pared interior. 1 capa	Metros cuadrados	EVENTO	43	35.004	1.505.172	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
134	b- Revoque de pared exterior. 2 capas c/ hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	43	37.449	1.610.307	43,00	-	43,00	1.610.307	-	1.610.307	100%	0%	100%
135	c- Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	43	29.444	1.266.092	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
136	a- Revestido de azulejos blancos h=2.10m.	Metros cuadrados	EVENTO	30	92.239	2.767.170	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
137	a-Instalacion de agua fria en lavatorio	Unidad	EVENTO	1	338.081	338.081	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
138	b-Caneria PVC 3/4	Metro lineal	EVENTO	5	58.510	292.550	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
139	c-Llave de paso 3/4	Unidad	EVENTO	1	114.321	114.321	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
140	d- Canilla de patio cromada pico manguera (griferia bronce 1/2. conexion. llave de paso)	Unidad	EVENTO	1	190.228	190.228	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
141	a-Desague lavatorio	Unidad	EVENTO	1	375.833	375.833	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
142	b- Rejilla de piso 150x150x50mm	Unidad	EVENTO	2	142.953	285.906	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
143	c- Caneria PVC 50 mm	Metro lineal	EVENTO	5	51.033	255.165	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
144	d- Caneria PVC 100 mm interno blanco	Metro lineal	EVENTO	10	76.963	769.630	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
145	e- Caneria PVC 100 mm externo marron	Metro lineal	EVENTO	10	74.125	741.250	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
146	f- Camara de Inspeccion 0.40 x 0.40	Unidad	EVENTO	1	326.864	326.864	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
147	a-Provision y colocacion de lavatorio con griferia	Unidad	EVENTO	1	463.369	463.369	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
148	a- Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26. des 33)	Metro lineal	EVENTO	3,45	65.133	224.708	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
149	b- Registro pluvial 0.30x0.30 c/ rejilla	Unidad	EVENTO	2	246.582	493.164	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
150	c- Caneria pvc 100 mm	Metro lineal	EVENTO	10	58.633	586.330	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
151	d- Bajada externa (chapa Nº 26. des 33)	Metro lineal	EVENTO	5,9	77.938	459.834	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
152	a- Bocas de luces	Unidad	EVENTO	4	102.444	409.776	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
153	b- Bocas de tomas	Unidad	EVENTO	3	103.009	309.027	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
154	c- Artefactos fluorescentes de 2x40	Unidad	EVENTO	4	207.377	829.508	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
155	d- Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte	Unidad	EVENTO	1	453.248	453.248	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
156	e- Linea trifasico desde el medidor al Tablero alimentacion subterranea y mallado a tierra con tensor de union con aislacion	Metro lineal	EVENTO	30	74.432	2.232.960	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
157	a- Puerta de chapa doblada 0.80x2.10 c/ marco de 15 cm y cerradura	Unidad	EVENTO	2	949.196	1.898.392	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
158	b- Rejilla metalica revatible. 1.10x2.20	Unidad	EVENTO	2	542.108	1.084.216	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
159	a- Pintura de paredes interior al agua c/ enduido	Metros cuadrados	EVENTO	13	32.536	422.968	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
160	b- Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido	Metros cuadrados	EVENTO	43	27.311	1.174.373	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
161	c- Pintura de aberturas metalicas en sintetico	Metros cuadrados	EVENTO	7,74	31.462	243.515	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
162	d- Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintetico	Metro lineal	EVENTO	11,15	29.773	331.968	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
163	a- Limpieza de obra	Unidad	EVENTO	1	1.118.817	1.118.817							0%	0%	0%
164	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	EVENTO	384	5.275	2.025.600	384,00	-	384,00	2.025.600	-	2.025.600	100%	0%	100%
165	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	EVENTO	75	59.400	4.455.000	75,00	-	75,00	4.455.000	-	4.455.000	100%	0%	100%
166	Servicio de limpieza de terrenos	Metros cúbicos	EVENTO	15	41.542	623.130	15,00	-	15,00	623.130	-	623.130	100%	0%	100%
167	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	EVENTO	33,8	55.571	1.878.299	33,80	-	33,80	1.878.299	-	1.878.299	100%	0%	100%

A&C Warehouse S.A. RUC:80082756-2

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL COORDINACIÓN TÉCNICA D.R.F.

Jorge Luis Pavón Camarra
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

CERTIFICADO N° 1

Contratista:	A&C WAREHOUSE S.A.
Monto del Contrato:	Monto Gs.: 1.132.844.441 – IVA INCLUIDO

Ítems del llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

Ejecutado Presente:	52,81%
Ejecutado Acumulado:	52,81%

CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRA", Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Nº	Descripción	CONTRATADO					CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario		Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
168	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	EVENTO	8,6	53.154	457.124	8,60	-	8,60	457.124	-	457.124	100%	0%	100%
169	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	EVENTO	5	209.959	1.049.795	5,00	-	5,00	1.049.795	-	1.049.795	100%	0%	100%
170	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	EVENTO	7	403.479	2.824.353	7,00	-	7,00	2.824.353	-	2.824.353	100%	0%	100%
171	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	EVENTO	21	294.917	6.193.257	21,00	-	21,00	6.193.257	-	6.193.257	100%	0%	100%
172	Mamposteria de nivelacion de 0,30m H=0,20	Metros cuadrados	EVENTO	3,2	155.572	497.830	3,20	-	3,20	497.830	-	497.830	100%	0%	100%
173	Mamposteria de elevacion de 0,15m de ladrillos laminado visto	Metros cuadrados	EVENTO	24	125.765	3.018.360	24,00	-	24,00	3.018.360	-	3.018.360	100%	0%	100%
174	Mamposteria - sardinel de ladrillo laminado visto	Metro lineal	EVENTO	16	72.529	1.160.464	16,00	-	16,00	1.160.464	-	1.160.464	100%	0%	100%
175	Aislacion horizontal de 0,15	Metro lineal	EVENTO	16	30.736	491.776	16,00	-	16,00	491.776	-	491.776	100%	0%	100%
176	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad	EVENTO	62	64.552	4.002.224	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
177	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Metro lineal	EVENTO	100	68.050	6.805.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
178	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	EVENTO	26	374.142	9.727.692	26,00	-	26,00	9.727.692	-	9.727.692	100%	0%	100%
179	Contrapisos de cascote para acceso peatonal (1:4:16:24)	Metros cuadrados	EVENTO	33	40.279	1.329.207	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
180	Cordon de H°A° para acceso peatonal	Metro lineal	EVENTO	64,15	32.200	2.065.630	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
181	Piso baldosón de Hormigón 40x40 para caminero de acceso peatonal	Metros cuadrados	EVENTO	39,4	60.738	2.393.077	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
182	Cordon de H°A°	Metro lineal	EVENTO	36,45	34.213	1.247.063	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
183	Carpeta de nivelación 1:8:10	Metros cuadrados	EVENTO	23,5	37.990	892.765	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
184	Piso de baldoson de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	23,5	60.738	1.427.343	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
185	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	EVENTO	12	1.869.210	22.430.520	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
186	Abertura Metalica	Metros cuadrados	EVENTO	12,75	601.114	7.664.203	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
187	Abertura Metalica	Metros cuadrados	EVENTO	49,8	343.635	17.113.023	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
188	Cartel luminoso - Totem	Unidad	EVENTO	1	18.958.757	18.958.757	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
189	Revoques hidrófugo en muros exteriores y otros especificados	Metros cuadrados	EVENTO	35,4	37.449	1.325.694	35,40	-	35,40	1.325.694	-	1.325.694	100%	0%	100%
190	Revoques de mochetas	Metro lineal	EVENTO	23,6	36.716	866.497	23,60	-	23,60	866.497	-	866.497	100%	0%	100%
191	Pintura de portones con pintura antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	62,55	32.616	2.040.130	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
192	Patinal D sobre muros de ladrillo laminado	Metros cuadrados	EVENTO	34,5	25.361	874.954	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
193	Colocacion de pasto -Pasto "Cabayu" (considerado 5m alrededor de la obra principal y sectores exteriores que figuran en las perspectivas)	Metros cuadrados	EVENTO	372	17.961	6.681.492	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
194	Limpieza de obra	Unidad	EVENTO	1	2.563.752	2.563.752	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
195	Colocación de hormigon armado para acceso vehicular	Metro lineal	EVENTO	78	34.213	2.669.614	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
196	Colocacion de hormigon armado para estacionamiento de ambulancia	Metro lineal	EVENTO	13,5	34.213	461.875	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
197	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	EVENTO	30,25	61.934	1.873.503	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
198	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	EVENTO	180,4	61.934	11.172.893	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

A&C Warehouse S.A. RUC:80082756-2

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL COORDINACIÓN TÉCNICA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Jorge Luis Pavón Gamarra
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

CERTIFICADO N° 1

Contratista:	**A&C WAREHOUSE S.A.**
Monto del Contrato:	**Monto Gs.: 1.132.844.441 – IVA INCLUIDO**

Ítems del llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770	**Ejecutado Presente:**	52,81%
	Ejecutado Acumulado:	52,81%

CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ", Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Nº	Descripción	CONTRATADO					CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario		Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
199	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	EVENTO	0,4	1.827.118	730.847	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Precio Total						**1.132.844.441**	**Monto Actual**			**598.272.736**	**0**	**598.272.736**	**52,81%**	**0%**	**52,81%**

A&C Warehouse S.A.
RUC:80082756-2

A&C WAREHOUSE S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

Jorge Luis Pavón Garay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.
FISCAL DE OBRAS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.