Acta de Recepción de Servicios Nº 01/23

En la ciudad de Asunción, a los 28 días del mes de Junio del año dos mil veintitrés, según lo adjudicado en el Contrato UOC Nº 04/23, Contratación Directa Nº 02/23 "Mantenimiento de Generador", suscripto con la empresa ***SERVICIO TECNICO JC.*** *de* ***Neri Javier Caballero Páez****, con ID Nº 427.630, se deja constancia que:*

- *La empresa ha realizado el mantenimiento preventivo del motor generador de la institución, correspondiente al mes de junio, acorde a lo establecido en las especificaciones técnicas, conforme a la Orden de Servicios N° 41/23, de fecha 14/06/2023 y a la planilla de verificación Nº 225 de fecha 28/06/23.*

Por lo expuesto se corrobora que el servicio fue recepcionado a entera satisfacción y conformidad.

Felipe Cano González
Jefe de Servicios Generales

Arq. Francisco Martínez
Administrador del Contrato

PLANILLA DE VERIFICACIÓN 0000225

N° Presupuesto

Cliente: Vice-Presidencia Fecha: 28-06-23

Dpto: Nº de Serie:

Modelo del grupo: Codigo Pat.:

CONTROLES DEL SISTEMA DEL GRUPO GENERADOR

1	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X
	Chequeo del nivel de tanque de combustible	✓
	Chequeo de mangueras y cañerías de combustible	✓
	Drenar trampa de agua (si tiene)	✓

2	AIRE Y ENFRIAMIENTO	X
	Limpieza o sustitución filtro de aire	✓
	Controlar estado de limpieza radiador	✓
	Verificación de cantidad de refrigerante	✓
	Chequeo de correas	✓
	Chequeo de mangueras de agua	✓

3	LUBRICACIÓN	X
	Verificación de nivel de aceite lubricante	✓

4	ARRANQUE	X
	Revisión de calentador de camisas	✓
	Revisión de cargador de baterías	✓
	Revisión de voltaje de baterías	✓
	Revisión de bornes de batería	✓
	Verificación de bornes del motor de arranque	✓

5	GENERALES	X
	Apariencia general	✓
	Limpieza del generador	✓
	Control de fijación y posicionamiento	✓
	Control de cables sueltos, pelados, quemados	✓
	Chequeo de terminales flojos o sueltos	✓

CONTROL CON MOTOR EN MARCHA

PARÁMETRO	VALORES
Temperatura	42°C
Presión	—
Alternador	—
Tensión ANDE	397V
Tensión generador	—
Frecuencia	—
Intensidad de corriente	—
Nivel de combustible	65%
Voltaje de bateria	27V.

AJUSTES DE TIEMPOS DE TRANSFERENCIA	
TEMPORIZADOR	VALORES
Arranque	
Transferencia	
Retransferencia	
Enfriamiento	

OBSERVACIONES: Horometro del grupo 315H.20m

FIRMA: FIRMA:

TECNICO: Fredy Villalba RESPONSABLE: FELIPE CANO G.

C.I.N°: 5.468613 Cel.: C.I.N°: Cel.:

Servicios Generales
Vicepresidencia de la Rca.

10 Tal.: 50x3 - 01 al 500 - 8/2018