CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE AMÉRICO CABALLERO, TRAMO 4419, 4420 Y 4134 COMPAÑÍA 3º KA`AGUY KUPE, BARRIO SAN MIGUEL.

CONTRATO: Nº 81/2020

Fecha: 06/10/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 30/09/2.020	al: 06/10/2.020
Avance de obra: 100 %	

1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE AMÉRICO CABALLERO, TRAMO 4419, 4420 Y 4134 COMPAÑÍA 3º KA`AGUY KUPE, BARRIO SAN MIGUEL

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.008,00	1.000	1.008.000	0	1.008,00	1.008,00	0	1.008.000	1.008.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA 100 x 100 mm., ALTURA 3,20 m (SIN EXCEPCIÓN)	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA RECTA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDICO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	60,00	30.000	1.800.000	0	60,00	60,00	0	1.800.000	1.800.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	192,00	30.000	5.760.000	0	192,00	192,00	0	5.760.000	5.760.000	100%
1.5	72131701-002	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	200	20.000	4.000.000	0	200,00	50,00	0	4.000.000	4.000.000	100%
1.6	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA + PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1008,00	46.500	46.872.000	0	1.008,00	1.008,00	0	46.872.000	46.872.000	100%
1.7	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.008,00	2.500	2.520.000	0	1.008,00	1.008,00	0	2.520.000	2.520.000	100%
1.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	48,00	7.500	360.000	0	48,00	48,00	0	360.000	360.000	100%
1.9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1008	1.000	1.008.000	0	1.008,00	1.008,00	0	1.008.000	1.008.000	100%
		TOTAL					63.928.000						63.928.000	

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	63.928.000
5% Retención	3.196.400
Neto a cobrar	60.731.600