ULTRA
INGENIERÍA CONSTRUCTORA
ultraingenieriaconstructora@gmail.com
Lara castro casi Gral. Diaz
+595983350350
Luque - Py

Luque, 06 de setiembre de 2023

Señor/es:

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY.-

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a usted/es, referente al ***CONTRATO N° 07/2023 EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3 AULAS BLOQUE EXISTENTE EN PLANTA BAJA EN LA ESCUELA BÁSICA. NO 376 SANTO DOMINGO SAVIO - COMPAÑÍA COSTA IRALA-QUIINDY ID Nº 431386*** a los efectos de solicitar el pago correspondiente al CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N°2 que asciende a la suma de Gs. ***38.635.181(Guaraníes treinta y ocho millones seiscientos treinta y cinco mil ciento ochenta y uno)*** establecido en las cláusulas del contrato.----------

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
MESA DE ENTRADA
Exp. Nº 1386/23
Nombre: Ultra Ing. Constructora
Fecha: 06/09/23 Hora: 08:50
Firma:

Adjunto:

- *Certificado de Avance de obra N°2.-*
- *Constancia REPSE.-*
- *Certificado de cumplimiento tributario.-*
- *Certificado de cumplimiento con el seguro social.-*
- *Formulario de información del Personal (FIP).-*
- *Formulario de informe de servicios personales (FIS).-*
- *Ultima declaración del IVA.-*
- *Factura legal vigente N° 001-001-0000665 .-*

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de saludarlos atentamente.-

Milciades Moreno Balbuena
Aclaración de Firma

Firma

ULTRA
INGENIERÍA CONSTRUCTORA
ultraingenieriaconstructora@gmail.com

ULTRA
INGENIERÍA CONSTRUCTORA
ultraingenieriaconstructora@gmail.com
Lara castro casi Gral. Diaz
+595983350350
Luque - Py

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 2

CONTRATISTA: ULTRA INGENIERIA CONSTRUCTORA.-

MONTO DEL CONTRATO (GS IVA INCLUIDO) :107.618.200.- | **FECHA: 06 de setiembre de 2023.-**

OBRA: CONTRATO N° 07/2023 EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3 AULAS BLOQUE EXISTENTE EN PLANTA BAJA EN LA ESCUELA BÁSICA. NO 376 SANTO DOMINGO SAVIO - COMPAÑIA COSTA IRALA-QUINDY ID N° 431386

AVANCE DE OBRA

Ejecutado presente certificado	37,79%
Avance de Obra	89,46%

Ítem	*Código Catálogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Cantidad*	*Precio unitario (IVA incluido)*	*Precio total (IVA incluido)*	Cantidad de Rubros Realizados			En montos			% Total Acumulado
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad	1	1.037.974	1.037.974	1,00	0,00	1,00	1.037.974	0	1.037.974	100,00%
2	72131601-005	Envarillado de mampostería en fisuras existentes	Metros	1	3.101.094	3.101.094	1,00	0,00	1,00	3.101.094	0	3.101.094	100,00%
3	72102601-9999	Reparación de Maderamen	Metros cuadrados	45	125.036	5.626.620	45,00	0,00	45,00	5.626.620	0	5.626.620	100,00%
4	72131601-007	Remoción y Reposición de Tejas s/ Recuperación	Metros cuadrados	211,5	124.542	26.340.633	211,50	0,00	211,50	26.340.633	0	26.340.633	100,00%
5	72131601-007	Remoción y Reposición de Tejuelitas s/ Recuperación	Metros cuadrados	10	120.620	1.206.200	10,00	0,00	10,00	1.206.200	0	1.206.200	100,00%
6	72103003-001	Remoción Ventanas de Madera	Unidad	8	84.797	678.376	8,00	0,00	8,00	678.376	0	678.376	100,00%
7	72102201-002	Verificación y Reacond. Instalación de tableros de comando TC	Unidad	9	101.108	909.972	2,00	7,00	9,00	202.216	707.756	909.972	100,00%
8	72102201-002	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	16	101.108	1.617.728	10,00	6,00	16,00	1.011.080	606.648	1.617.728	100,00%
9	72102201-002	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	101.108	606.648	2,00	4,00	6,00	202.216	404.432	606.648	100,00%
10	72102201-002	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	100.394	602.364	2,00	4,00	6,00	200.788	401.576	602.364	100,00%
11	72102201-9998	Artefacto Colgante c/ Foco Led 40w	Unidad	10	317.214	3.172.140	0,00	5,00	5,00	0	1.586.070	1.586.070	50,00%
12	72131601-008	Demolición de Revoque	Metros cuadrados	119	17.588	2.092.972	85,00	34,00	119,00	1.494.980	597.992	2.092.972	100,00%
13	72131601-008	Revoque	Metros cuadrados	119	61.790	7.353.010	85,00	34,00	119,00	5.252.150	2.100.860	7.353.010	100,00%
14	72102602-999	Ventanas Balancines 1,50m x 1,20m	Metros cuadrados	14,4	740.740	10.666.656	0,00	14,40	14,40	0	10.666.656	10.666.656	100,00%
15	72131601-009	Remoción de Piso Baldosa Calcáreo s/ recuperación	Metros cuadrados	12	16.230	194.760	0,00	10,00	10,00	0	162.300	162.300	83,33%
16	72131601-009	Reposición de Piso Baldosa Calcáreo	Metros	12	124.862	1.498.344	0,00	10,00	10,00	0	1.248.620	1.248.620	83,33%

ULTRA
INGENIERÍA CONSTRUCTORA
ultraingenieriaconstructora@gmail.com

ULTRA
INGENIERÍA CONSTRUCTORA
ultraingenieriaconstructora@gmail.com
Lara castro casi Gral. Diaz
+595983350350
Luque - Py

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 2

CONTRATISTA: ULTRA INGENIERIA CONSTRUCTORA.-

MONTO DEL CONTRATO (GS IVA INCLUIDO) :107.618.200.- | **FECHA: 06 de setiembre de 2023.-**

OBRA: CONTRATO Nº 07/2023 EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3 AULAS BLOQUE EXISTENTE EN PLANTA BAJA EN LA ESCUELA BÁSICA. NO 376 SANTO DOMINGO SAVIO - COMPAÑIA COSTA IRALA-QUINDY ID Nº 431386

AVANCE DE OBRA

Ejecutado presente certificado	37,79%
Avance de Obra	89,46%

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad de Rubros Realizados			En montos			% Total Acumulado
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
17	72131601-009	Zócalo Calcáreo	Metro lineal	9	33.398	300.582	0,00	4,00	4,00	0	133.592	133.592	44,44%
18	72131601-011	a-Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	9.675.837	9.675.837	0,00	0,85	0,85	0	8.224.461	8.224.461	85,00%
19	72102303-002	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 mts.	Unidad	1	3.345.714	3.345.714	0,00	1,00	1,00	0	3.345.714	3.345.714	100,00%
20	72131601-010	Reparación de Aberturas de Madera	Unidad	3	117.290	351.870	0,00	1,00	1,00	0	117.290	117.290	33,33%
21	72141202-001	Canaleta de ladrillo	Metro lineal	28	121.360	3.398.080	0,00	19,00	19,00	0	2.305.840	2.305.840	67,86%
22	72131601-009	Remoción de Piso Baldosón	Metros cuadrados	25,5	14.970	381.735	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
23	72131601-009	Reposición de Piso Baldosón	Metros cuadrados	25,5	104.200	2.657.100	0,00	11,00	11,00	0	1.146.200	1.146.200	43,14%
24	72131601-9984	Rampa	Unidad Medida Global	1	725.000	725.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
25	72101607-9997	Reparación Pizarrón	Unidad	2	591.465	1.182.930	0,00	1,50	1,50	0	887.198	887.198	75,00%
26	72131601-012	Pintura de techo	Metros cuadrados	211,5	41.194	8.712.531	165,00	46,50	211,50	6.797.010	1.915.521	8.712.531	100,00%
27	72131601-012	Pintura de Mampostería al látex interior-exterior	Metros cuadrados	265,5	30.636	8.133.858	80,00	121,00	201,00	2450880	3.706.956	6.157.836	75,71%
28	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas c/ Pintura sintética	Metros cuadrados	14,4	36.630	527.472	0,00	11,00	11,00	0	402.930	402.930	76,39%
29	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.520.000	1.520.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
		Precio Total Gs IVA incluido				107.618.200				55.602.217	40.668.612	96.270.829	89,46%

SUB TOTAL	40.668.612
FONDO DE REPARO 5%	-2.033.431
TOTAL GENERAL	38.635.181

El monto total del Certificado de Avance de Obra Nº 2 es de guaraníes treinta y ocho millones seiscientos treinta y cinco mil ciento ochenta y uno.-

FISCAL DE OBRA

Nicolás Duarte Schmidt
Arquitecto

CONTRATISTA

ULTRA
INGENIERÍA CONSTRUCTORA
ultraingenieriaconstructora@gmail.com