MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES de Maria Liz Fleitas

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLES DE ACCESO FRONTAL A LA ESCUELA BASICA N° 7905 EL SALVADOR
CONTRATO Nº: 47/2022 **ID:** 406.043

Fecha: 1/7/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 11/6/2.022	al: 1/7/2.022
Avance de obra: 100 %	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1		**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**												
1.1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.296	1.900	2.462.400	0	1.296	1.296	0	2.462.400	2.462.400	100%
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)	UN	EVENTO	1	955.000	955.000	0	1	1	0	955.000	955.000	100%
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30cm, larg: 50cm, ancho: 10cm, dosaje 1:3:5	ML	EVENTO	432	30.800	13.305.600	0	216	216	0	6.652.800	6.652.800	50%
1.4		PROVISION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRERO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1.296	55.300	71.668.800	0	1.296	1.296	0	71.668.800	71.668.800	100%
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.296	2.600	3.369.600	0	1.296	1.296	0	3.369.600	3.369.600	100%
1.6		CORDON CUNETA e= 10cm CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO	M2	EVENTO	216	248.000	53.568.000	0	216	216	0	53.568.000	53.568.000	100%
1.7		MURO DE PROTECCION DE CORDONES PRE-FABRICADOS (6M x3)	ML	EVENTO	18	30.800	554.400	0	18	18	0	554.400	554.400	100%
1.8		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	EVENTO	108	8.000	864.000	0	108	108	0	864.000	864.000	100%
1.9		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1.296	1.900	2.462.400	0	1.296	1.296	0	2.462.400	2.462.400	100%
							149.210.200					**142.557.400**	**142.557.400**	**95,54%**
		ADICIONALES												
1.1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	216	1.900	410.400	0	216	216	0	410.400	410.400	100%
1.4		PROVISION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRERO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	216	55.300	11.944.800	0	216	216	0	11.944.800	11.944.800	100%
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	216	2.600	561.600	0	216	216	0	561.600	561.600	100%
1.9		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	216	1.900	410.400	0	216	216	0	410.400	410.400	100%
1.10		DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	120	35.000	4.200.000	0	120	120	0	4.200.000	4.200.000	100%
1.11		MURO DE PBC	M3	EVENTO	10,8	850.000	9.180.000	0	10,8	10,8	0	9.180.000	9.180.000	100%
							26.707.200					**26.707.200**	**26.707.200**	**100%**
		TOTAL					**175.917.400**					**169.264.600**	**169.264.600**	**100%**

CONTRATO

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**142.557.400**
5% Retención	**7.127.870**
Neto a cobrar	**135.429.530**

ADENDA Nº 1

	ADENDA N° 1
Total PresenteCertificado	**26.707.200**
5% Retención	**1.335.360**
Neto a cobrar	**25.371.840**

M.L.F
Proyectos y Construcciones
de Maria Liz Fleitas
RUC:4035710-4

Carlos R. Parodi M
Ingeniero Civil