MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN CERTIFICADO DE OBRA N°1

Obra: " Construccion de Local para Feriantes Plurianual 2023-2024 con ID: 424012 "

Ubicación: SAN COSME Y DAMIAN

Empresa: WYLL SERVICIOS GENERALES - RUC 4.881.487-3

FECHA:13/01/2024

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	12,48%
Ejecutado Anterior:	0,00%
Ejecutado Acumulado:	12,48%

PROYECTO: " Construccion de Local para Feriantes Plurianual 2023-2024 con ID: 424012 "

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto																
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
" Construccion de Local para Feriantes Plurianual 2023-2024 con ID: 424012 "																
1	Limpieza y preparación del terreno de obras.-	m²	856	3.332	2.852.192		856,00	856,00	0,00	100,00	0	2.852.192	2.852.192	0	100%
2	Replanteo y marcación.-	m²	218,95	2.547	557.666		218,95	218,95	0,00	100,00	0	557.666	557.666	0	100%
3	Vallado de obra.-	gl	1,00	2.078.913	2.078.913		1,00	1,00	0,00	100,00	0	2.078.913	2.078.913	0	100%
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-	un.	1	1.121.528	1.121.528		1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.121.528	1.121.528	0	100%
5	Excavación para fundación y muro de nivelación.-	m³	14,25	75.379	1.074.151		14,25	14,25	0,00	100,00	0	1.074.151	1.074.151	0	100%
6	Relleno y apisonado de interiores.-	m³	43,8	62.287	2.728.171		43,80	43,80	0,00	100,00	0	2.728.171	2.728.171	0	100%
7	Zapata de Hº Aº.	m³	3,6	1.493.150	5.375.340		3,60	3,60	0,00	100,00	0	5.375.340	5.375.340	0	100%
8	Fuste de HºAº	m³	0,72	3.033.076	2.183.815		0,72	0,72	0,00	100,00	0	2.183.815	2.183.815	0	100%
9	Encadenado Inferior de HºAº 13 cm x 27 cm	m³	2,25	1.572.500	3.538.125		2,25	2,25	0,00	100,00	0	3.538.125	3.538.125	0	100%
10	Pilar de HºAº	m³	1,28	1.572.500	2.012.800		1,28	1,28	0,00	100,00	0	2.012.800	2.012.800	0	100%
11	Encadenado Superior de HºAº 13 cm x 27 cm	m³	2,25	1.572.500	3.538.125		2,25	2,25	0,00	100,00	0	3.538.125	3.538.125	0	100%
12	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal prepintado N° 27 sobre estructura	m²	259	197.507	51.154.313			0,00	259,00	0,00	0	0	0	51.154.313	0%
13	Canaleta y caño de bajada de chapa Nº 26 con pintura sintética.-	ml	63,5	63.892	4.057.142			0,00	63,50	0,00	0	0	0	4.057.142	0%
14	Fundación de Piedra Bruta Colocada	m³	4,56	431.642	1.968.288		4,56	4,56	0,00	100,00	0	1.968.288	1.968.288	0	100%
15	Mamposteria de nivelación con ladrillo común de 0,30	m³	11,2	152.475	1.707.720		11,20	11,20	0,00	100,00	0	1.707.720	1.707.720	0	100%
16	Mamposteria ladrillo común 0,15 cm	m²	4,35	99.251	431.742		4,35	4,35	0,00	100,00	0	431.742	431.742	0	100%
17	Mamposteria 0,15 de ladrillo Convoco	m²	32,9	133.649	4.397.052			0,00	32,90	0,00	0	0	0	4.397.052	0%
18	Mamposteria ladrillo visto 0,15 vistos ambas caras.-	m²	69	132.317	9.129.873		25,00	25,00	44,00	36,23	0	3.307.925	3.307.925	5.821.948	36%
19	Mamposteria de ladrillo hueco de 6 agujeros para revocar.-	m²	135,7	77.917	10.573.337		35,00	35,00	100,70	25,79	0	2.727.095	2.727.095	7.846.242	26%
20	Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo alisado para exteriores (1:4:16).-	m²	281,4	33.037	9.296.612			0,00	281,40	0,00	0	0	0	9.296.612	0%
21	Contrapiso de hormigón pobre de 7 cm.-	m²	218,95	38.056	8.332.361			0,00	218,95	0,00	0	0	0	8.332.361	0%
22	Carpeta de cemento con hidrófugo, dos: (1:3) de 2 cm.-	m²	218,95	33.105	7.248.340			0,00	218,95	0,00	0	0	0	7.248.340	0%
23	Piso ceramico alto tráfico Antideslizante PI 4.-	m²	218,95	108.773	23.815.848			0,00	218,95	0,00	0	0	0	23.815.848	0%
24	Revestimiento ceramico para baño	m²	13,5	100.810	1.360.935			0,00	13,50	0,00	0	0	0	1.360.935	0%
25	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para casillas.	un.	2	1.140.417	2.280.834			0,00	2,00	0,00	0	0	0	2.280.834	0%
26	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para baño.	un.	2	1.414.684	2.829.368			0,00	2,00	0,00	0	0	0	2.829.368	0%
27	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para baño.	un.	1	1.012.634	1.012.634			0,00	1,00	0,00	0	0	0	1.012.634	0%
28	Provisión y colocación de ventana metálica batefiente de 1.50x1,10.	un.	2	704.796	1.409.592			0,00	2,00	0,00	0	0	0	1.409.592	0%
29	Ventana metalica tipo balancin 1,20x1,00	un.	4	506.317	2.025.268			0,00	4,00	0,00	0	0	0	2.025.268	0%
30	Ventana metalica tipo balancin 0,60x0,40	un.	1	309.910	309.910			0,00	1,00	0,00	0	0	0	309.910	0%
31	Cableado, electroductos, caño corrugado, caja metalica, tablero TS10 de 15 AG.	gl	1	6.643.123	6.643.123			0,00	1,00	0,00	0	0	0	6.643.123	0%
32	Artefactos luminicos tipo campana acrilico con foco de bajo consumo de 150 w.	Unidad	16	507.011	8.112.176			0,00	16,00	0,00	0	0	0	8.112.176	0%
33	Base y foco de bajo consumo de 60 w	Unidad	12	201.847	2.422.164			0,00	12,00	0,00	0	0	0	2.422.164	0%
34	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.	Unidad	1	1.406.923	1.406.923			0,00	1,00	0,00	0	0	0	1.406.923	0%
35	Reflector LED de 30W en fachada de acceso.	Unidad	2	470.207	940.414			0,00	2,00	0,00	0	0	0	940.414	0%
36	Instalación agua fría para piletas. Incluye caños de pvc, griferías y llaves de paso.	gl	1	2.431.750	2.431.750			0,00	1,00	0,00	0	0	0	2.431.750	0%
37	Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable de 1,00 m con canilla pico móvil	un.	10	622.009	6.220.090			0,00	10,00	0,00	0	0	0	6.220.090	0%
38	Instalacion de desague cloacal de mesadas	un.	1	1.615.923	1.615.923			0,00	1,00	0,00	0	0	0	1.615.923	0%
39	Pozo ciego. Diámetro de 2,00m y 3,00m con tapa de HºAº y calce de ladrillo común.	un.	1	4.207.784	4.2[illegible]4			0,00	1,00	0,00	0	0	0	4.207.784	0%

40	Camara septica de 1,00x1,60x1,20m. Con tapa de H°A°.	un.	1	1.793.217	1.793.217			0,00	1,00	0,00	0	0	0	1.793.217	0%
41	Registros de 40x40x40cm con tapa de H°A°.	un.	4	290.955	1.163.820			0,00	4,00	0,00	0	0	0	1.163.820	0%
42	Provisión y colocación de inodoro: cisterna alta, tapa, de 1ra línea y accesorios.	un.	2	790.217	1.580.434			0,00	2,00	0,00	0	0	0	1.580.434	0%
43	Mesada de granito con bacha incluye griferías de 1ra calidad.	un.	1	1.208.835	1.208.835			0,00	1,00	0,00	0	0	0	1.208.835	0%
44	Pintura de ladrillos vistos con resina acrílica transparente.-	m²	138	23.800	3.284.400			0,00	138,00	0,00	0	0	0	3.284.400	0%
45	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena. Incluye	m²	271,4	24.792	6.728.549			0,00	271,40	0,00	0	0	0	6.728.549	0%
46	Pintura de nivelación al látex color marrón.-	m²	4,5	22.996	103.482			0,00	4,50	0,00	0	0	0	103.482	0%
47	Revestimiento cerámico para baño	m²	13,5	90.667	1.224.005			0,00	13,50	0,00	0	0	0	1.224.005	0%
48	Revestimiento cerámico de mesadas	m²	31,49	134.584	4.238.050			0,00	31,49	0,00	0	0	0	4.238.050	0%
49	Revestimiento de pared con piedra cementicio, ubicados en volúmenes en acceso	m²	28	126.154	3.532.312			0,00	28,00	0,00	0	0	0	3.532.312	0%
50	Caminero de acceso con pavimento adoquines tipo paver 20*10*5 con con cordón	m²	20	182.892	3.657.840			0,00	20,00	0,00	0	0	0	3.657.840	0%
51	Letra corpórea (FERIA MUNICIPAL) con iluminación LED en bordes.	un.	1	5.808.334	5.808.334			0,00	1,00	0,00	0	0	0	5.808.334	0%
52	Mesada de Hormigón e: 10 cm.-	m²	18,04	718.827	12.967.639			0,00	18,04	0,00	0	0	0	12.967.639	0%
53	Alacena metálica (bajo mesada). Incluye marcos de caños industriales de 40x60 y	un.	20	322.717	6.454.340			0,00	20,00	0,00	0	0	0	6.454.340	0%
54	Cercado Perimetral, postes de hormigón con alambre tejido con zócalo de Mampostería de	ml	101,4	107.809	10.931.833			0,00	101,40	0,00	0	0	0	10.931.833	0%
55	Muralla de mampostería ladrillo visto con rejas metálicas	ml	21,4	237.434	5.081.088			0,00	21,40	0,00	0	0	0	5.081.088	0%
56	Vereda contrapiso con Baldosas de cemento	m²	96,4	101.859	9.819.208			0,00	96,40	0,00	0	0	0	9.819.208	0%
57	Limpieza final de obra y retiro de escombros.	gl	1	1.451.828	1.451.828			0,00	1,00	0,00	0	0	0	1.451.828	0%
	Descuento de Anticipio	gl	1,00	-57.086.311	-57.086.311		0,05	0,05	0,95		0	-2.854.316	-2.854.316	-54.231.995	5%
	SUB-TOTAL				**285.431.553**						-	**34.349.279**	**34.349.279**	**193.995.963**	**12,03%**

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**285.431.553**	**MONTO TOTAL DEL AVANCE**	**34.349.279**
		FONDO DE REPARO	**1.717.464**
SON GUARANIES: Treinta y dos millones seiscientos treinta y un mil ochocientos quince.-----------		**IMPORTE NETO A COBRAR**	**32.631.815**

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wullian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

Fiscal de Obras

Representante Legal

Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1939