MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

CONTRATO N° 18/2025

FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2025

Licitación: 458771 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - AD REFERENDUM 2025

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 1

UBICACIÓN:	HERNANDARIAS	Avance del mes:	60%
CONTRATISTA	MAVR CONSTRUCTORA	Avance de obra:	60%

Lote 5 - LOTE Nº 5: OBRA: Reparación de 3 (tres) Aulas, en la Escuela Básica Nº 3497 "San José Obrero"

Ítem	Descripción del Bien	SEGÚN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	%	Actual	%	Acumulada	%	Anterior	Actual	Acumulada	%
1	Cartel de Obra	cuadrados presentación: UNIDAD	2,00	660.000	1.320.000	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%	0,00	1.320.000	1.320.000	100%
2	Retiro de Puertas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	52.800	158.400	0,00	0%	3,00	100%	3,00	100%	0,00	158.400	158.400	100%
3	Retiro de Piso Existente	cuadrados presentación: UNIDAD	196,00	22.880	4.484.480	0,00	0%	196,00	100%	196,00	100%	0,00	4.484.480	4.484.480	100%
4	Retiro de techo-impurezas - limpieza	cuadrados presentación: UNIDAD	252,00	19.360	4.878.720	0,00	0%	252,00	100%	252,00	100%	0,00	4.878.720	4.878.720	100%
5	Retiro de artefactos eléctricos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	717.200	2.151.600	0,00	0%	3,00	100%	3,00	100%	0,00	2.151.600	2.151.600	100%
6	Reparación de Fisuras	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	836.000	2.508.000	0,00	0%	3,00	100%	3,00	100%	0,00	2.508.000	2.508.000	100%
7	Demolición de Mampostería con revoque	cuadrados presentación: UNIDAD	30,00	8.800	264.000	0,00	0%	30,00	100%	30,00	100%	0,00	264.000	264.000	100%
8	Zapata 80x80x30	cúbicos presentación: UNIDAD	1,00	1.936.000	1.936.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0,00	1.936.000	1.936.000	100%
9	Columna de H°A°20x20	cúbicos presentación: UNIDAD	1,00	1.936.000	1.936.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0,00	1.936.000	1.936.000	100%
10	Encadenado de Hº Aº 0,15 x 0,25	cúbicos presentación: UNIDAD	4,00	1.936.000	7.744.000	0,00	0%	4,00	100%	4,00	100%	0,00	7.744.000	7.744.000	100%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

Ing. Civil Néstor [illegible]
Reg. Prof. [illegible]

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

MAVR
CONSTRUCTORA
de MIGUEL ABDON VERA RODRÍGUEZ
RUC: 5806112-6

11	Muro de elevación de 0,15 ladrillo común para revocar	cuadrados presentación: UNIDAD	40,00	92.400	3.696.000	0,00	0%	40,00	100%	40,00	100%	0,00	3.696.000	3.696.000	100%
12	Muro de elevación de 0,30 ladrillo común para revocar	cuadrados presentación: UNIDAD	20,00	158.400	3.168.000	0,00	0%	20,00	100%	20,00	100%	0,00	3.168.000	3.168.000	100%
13	Techo Cubierta de chapa zinc tipo teja N.º 27 color cerámico superior, sobre estructura existente con aislante de 5mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	252,00	162.800	41.025.600	0,00	0%	252,00	100%	252,00	100%	0,00	41.025.600	41.025.600	100%
14	Cumbrera	lineal presentación: UNIDAD	24,00	114.400	2.745.600	0,00	0%	24,00	100%	24,00	100%	0,00	2.745.600	2.745.600	100%
15	Cabreada Metálica	lineal presentación: UNIDAD	50,00	132.000	6.600.000	0,00	0%	50,00	100%	50,00	100%	0,00	6.600.000	6.600.000	100%
16	Revoque de mampostería	cuadrados presentación: UNIDAD	80,00	42.680	3.414.400	0,00	0%	80,00	100%	80,00	100%	0,00	3.414.400	3.414.400	100%
17	Carpeta de nivelación	cuadrados presentación: UNIDAD	196,00	30.800	6.036.800	0,00	0%	196,00	100%	196,00	100%	0,00	6.036.800	6.036.800	100%
18	Piso Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	cuadrados presentación: UNIDAD	196,00	83.600	16.385.600	0,00	0%	196,00	100%	196,00	100%	0,00	16.385.600	16.385.600	100%
19	Zócalo cerámico	lineal presentación: UNIDAD	110,00	22.000	2.420.000	0,00	0%	110,00	100%	110,00	100%	0,00	2.420.000	2.420.000	100%
20	Guarda Obra de Baldoson de Hº con cordón de ladrillo común	cuadrados presentación: UNIDAD	44,00	88.000	3.872.000	0,00	0%	44,00	100%	44,00	100%	0,00	3.872.000	3.872.000	100%
21	Reposicion de vidrios en ventana	cuadrados presentación: UNIDAD	36,00	616.000	22.176.000	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
22	Puerta tablero con marco y contra marco (0,90 x 2,10) m incluye cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	2.024.000	6.072.000	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
23	Reja en Ventanas	cuadrados presentación: UNIDAD	40,00	334.400	13.376.000	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
24	Reja en puerta	cuadrados presentación: UNIDAD	8,00	334.400	2.675.200	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
25	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	704.000	2.112.000	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
26	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	440.000	1.320.000	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
27	Lamparas tipo LED de 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	136.400	1.636.800	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
28	lLamparas Tipo LED 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	118.800	712.800	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
29	Provisión y colocación de Ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	660.000	3.960.000	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
30	Alimentación para circuito de A. A.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	352.000	1.056.000	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

Ing. Civil Néstor J. Velázquez
Reg. Prof. M.O.P.C. 5680

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

MAVR
CONSTRUCTORA
de MIGUEL ABDON VERA RODRIGUEZ
RUC: 5806112-6

31	Instalacion de Aire Acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	2.860.000	8.580.000	0,00	0%	3,00	100%	3,00	100%	0,00	8.580.000	8.580.000	100%
32	Canaletas	lineal presentación: UNIDAD	40,00	74.800	2.992.000	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
33	Bajadas	lineal presentación: UNIDAD	26,00	74.800	1.944.800	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
34	Pintura de pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos (zócalo sintético)	cuadrados presentación: UNIDAD	460,00	37.840	17.406.400	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
35	Pintura de abertura de madera	cuadrados presentación: UNIDAD	15,00	26.400	396.000	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
36	Pinturae Rejas de Protección	cuadrados presentación: UNIDAD	46,00	22.000	1.012.000	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
37	Pintura de Pizarrón con marco y porta tiza	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	704.000	2.112.000	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
38	Pintura de Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	lineal presentación: UNIDAD	66,00	22.000	1.452.000	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
39	Limpieza final y retiro de escombros	Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	880.000	880.000	0,00	0%	0	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
				Total por Grupo:	**208.617.200**							**0**	**125.325.200**		**60%**

Total Certificado N° 1	**125.325.200**
DEDUCCION DE ANTICIPO	**0**
Retención DE FONDO DE REPARO	5%
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 1	**119.058.940**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	60%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	60%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

Arq. Ronald Justiniano
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obra

Beatriz Valeria Legnizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

MAVR CONSTRUCTORA
PROPIETARIO

MAVR
CONSTRUCTORA
de MIGUEL ABDON VERA RODRÍGUEZ
RUC: 5806112-6

Ing. Civil Néstor J. Velázquez
Reg. Prof. M.O.P.C. 5680

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

CONTRATO N° 18/2025

ACTA DE MEDICION N° 1

Licitación: 458771 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - AD REFERENDUM 2025	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2025

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 1

Lote 5 - LOTE Nº 5: OBRA: Reparación de 3 (tres) Aulas, en la Escuela Básica Nº 3497 "San José Obrero"

ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	%	Medición Actual	%	Medición Acumulada	Avance %
1	Cartel de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2,00	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%
2	Retiro de Puertas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	0,00	0%	3,00	100%	3,00	100%
3	Retiro de Piso Existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	196,00	0,00	0%	196,00	100%	196,00	100%
4	Retiro de techo-impurezas - limpieza	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	252,00	0,00	0%	252,00	100%	252,00	100%
5	Retiro de artefactos eléctricos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	0,00	0%	3,00	100%	3,00	100%
6	Reparación de Fisuras	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	0,00	0%	3,00	100%	3,00	100%
7	Demolición de Mampostería con revoque	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,00	0,00	0%	30,00	100%	30,00	100%
8	Zapata 80x80x30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
9	Columna de H°A°20x20	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
10	Encadenado de Hº Aº 0,15 x 0,25	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	4,00	0,00	0%	4,00	100%	4,00	100%
11	Muro de elevación de 0,15 ladrillo común para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	40,00	0,00	0%	40,00	100%	40,00	100%
12	Muro de elevación de 0,30 ladrillo común para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	20,00	0,00	0%	20,00	100%	20,00	100%
13	Techo Cubierta de chapa zinc tipo teja N.º 27 color cerámico superior, sobre estructura existente con aislante de 5mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	252,00	0,00	0%	252,00	100%	252,00	100%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

MAVR
CONSTRUCTORA
de MIGUEL ABDON VERA RODRIGUEZ
RUC: 5806112-6

Ing. Civil Néstor J. Velázquez
Reg. Prof. M.O.P.C. 5680

14	Cumbrera	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	24,00	0,00	0%	24,00	100%	24,00	100%
15	Cabreada Metálica	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	50,00	0,00	0%	50,00	100%	50,00	100%
16	Revoque de mampostería	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	80,00	0,00	0%	80,00	100%	80,00	100%
17	Carpeta de nivelación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	196,00	0,00	0%	196,00	100%	196,00	100%
18	Piso Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	196,00	0,00	0%	196,00	100%	196,00	100%
19	Zócalo cerámico	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	110,00	0,00	0%	110,00	100%	110,00	100%
20	Guarda Obra de Baldoson de Hº con cordón de ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	44,00	0,00	0%	44,00	100%	44,00	100%
21	Reposicion de vidrios en ventana	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	36,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
22	Puerta tablero con marco y contra marco (0,90 x 2,10) m incluye cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
23	Reja en Ventanas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	40,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
24	Reja en puerta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	8,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
25	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
26	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
27	Lamparas tipo LED de 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
28	ILamparas Tipo LED 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
29	Provisión y colocación de Ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
30	Alimentación para circuito de A. A.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
31	Instalacion de Aire Acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	0,00	0%	3,00	100%	3,00	100%
32	Canaletas	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	40,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
33	Bajadas	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	26,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
34	Pintura de pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos (zócalo sintético)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	460,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

MUNICIPALIDAD ENCARNACIÓN Dirección de Obras y Urbanismo

Beatriz Villalba Legnizamón
Ingeniera Civil

MAVR CONSTRUCTORA
de MIGUEL ABDON VERA RODRIGUEZ
RUC: 5806112-6

Ing. Civil Néstor J. Velázquez
Reg. Prof. M.O.P.C. 5680

35	Pintura de abertura de madera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	15,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
36	Pinturae Rejas de Protección	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	46,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
37	Pintura de Pizarrón con marco y porta tiza	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
38	Pintura de Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	66,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
39	Limpieza final y retiro de escombros	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

Arq. Ronald Justiniano
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

Ing. Civil Néstor J. Velázquez
Reg. Prof. M.O.P.C. 5680

MAVR CONSTRUCTORA
PROPIETARIO

MAVR
CONSTRUCTORA
de MIGUEL ABDON VERA RODRÍGUEZ
RUC: 5806112-6

CONTRATO N° 18/2025

computo metrico

Licitación: 458771 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - AD REFERENDUM 2025

Lote 5 - LOTE Nº 5: OBRA: Reparación de 3 (tres) Aulas, en la Escuela Básica Nº 3497 "San José Obrero"

ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contractual
1	Cartel de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2,00
2	Retiro de Puertas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00
3	Retiro de Piso Existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	196,00
4	Retiro de techo-impurezas - limpieza	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	252,00
5	Retiro de artefactos eléctricos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00
6	Reparación de Fisuras	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00
7	Demolición de Mampostería con revoque	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,00
8	Zapata 80x80x30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00
9	Columna de H°A°20x20	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00
10	Encadenado de Hº Aº 0,15 x 0,25	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	4,00
11	Muro de elevación de 0,15 ladrillo común para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	40,00
12	Muro de elevación de 0,30 ladrillo común para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	20,00
13	Techo Cubierta de chapa zinc tipo teja N.º 27 color cerámico superior, sobre estructura existente con aislante de 5mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	252,00

Ing. Civil Nestor J. Velázquez
Reg. Prof. M.O.P.C. 5680

MAVR
CONSTRUCTORA
de MIGUEL ABDON VERA RODRIGUEZ
RUC: 5806112-6

Beatriz Maria Legizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

14	Cumbrera	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	24,00
15	Cabreada Metálica	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	50,00
16	Revoque de mampostería	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	80,00
17	Carpeta de nivelación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	196,00
18	Piso Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	196,00
19	Zócalo cerámico	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	110,00
20	Guarda Obra de Baldoson de Hº con cordón de ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	44,00
21	Reposicion de vidrios en ventana	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	36,00
22	Puerta tablero con marco y contra marco (0,90 x 2,10) m incluye cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00
23	Reja en Ventanas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	40,00
24	Reja en puerta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	8,00
25	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00
26	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00
27	Lamparas tipo LED de 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00
28	ILamparas Tipo LED 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00
29	Provisión y colocación de Ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00
30	Alimentación para circuito de A. A.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

Ing. Civil Néstor J. Velázquez
Reg. Prof. M.O.P.C. 5680

MAVR
CONSTRUCTORA
de MIGUEL ABDON VERA RODRÍGUEZ
RUC: 5806112-6

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877