MUNICIPALIDAD DE PILAR

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2023- CONTRATO Nº 24/2023 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CALLE PRINCIPAL VILLA AURORA PRIMER TRAMO DE INICIO - PLURIANUAL con ID: 435983

LOCALIDAD: **PILAR - ÑEEMBUCU.**
CONTRATISTA: **TECNO INGENIERIA de Fernando Caballero**
FISCALIZACIÓN: **MUNICIPALIDAD DE PILAR**
FECHA: **17/01/2024**

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS **343.178.175**
ANTICIPO RECIBIDO **68.635.635**

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 2

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	**PRESENTE**	**ACUMULADO ACTUAL**
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	100.000.000	243.178.175	343.178.175
DESCUENTO ANTICIPO	0	0,00	68.635.635
IMPORTE A FACTURAR		243.178.175	
FONDO DE REPARO (5%)	1.568.218	12.158.909	13.727.127
TOTAL A PAGAR		**231.019.266**	

SON GUARANIES: Doscientos treinta y un millones diez y nueve mil doscientos sesenta y seis.---

p/ CONTRATISTA

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2023- CONTRATO Nº 24/2023 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CALLE PRINCIPAL VILLA AURORA PRIMER TRAMO DE INICIO - PLURIANUAL con ID: 435983

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CALLE PRINCIPAL VILLA AURORA PRIMER TRAMO DE INICIO - PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2

Fecha: 17/01/2024

							Avance Físico en Cantidad			**En Montos**			**Avance en Porcentaje**		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	**Acumulado Anterior**	**Presente Certificado**	**Acumulado Actual**	**Acumulado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Acumulado**	**% Anterior**	**% Presente**	**% Acumulado**
1	72131601-9974	Replanteo de obra,fijación de eje y estacionamiento de cota	Metros cuadrados	2.428,12	4.175	10.137.401	2428,12	0	2.428,12	10.137.401	-	10.137.401	100,00	-	100,00
2	72141102-001	Desmonte,perfilado y nivelación con suelo compactado.	Metros cuadrados	2.428,12	8.385	20.359.786	2428,12	0	2.428,12	20.359.786	-	20.359.786	100,00	-	100,00
3	72151911-001	Fabricación y colocación de adoquín	Metros cuadrados	2.274,52	111.900	254.518.788	605,149356568	1669,37064344	2.274,52	67.716.213	186.802.575	254.518.788	26,61	73,39	100,00
4	72101703-004	Construccion de cordon cuneta de Hº Sº	Metro lineal	288	114.000	32.832.000	0	288	288	-	32.832.000	32.832.000	0,00	100,00	100,00
5	72101703-004	Construccion de cordon simple	Metro lineal	607	31.900	19.363.300	0	607	607	-	19.363.300	19.363.300	0,00	100,00	100,00
6	72131601-012	Pintura de cordón a cal	Metro lineal	552	6.800	3.753.600	0	552	552	-	3.753.600	3.753.600	0,00	100,00	100,00
7	82101502-004	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	1.786.600	1.786.600	1	0	1	1.786.600	-	1.786.600	100,00	-	100,00
8	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	426.700	426.700	0	1	1	-	426.700	426.700	0,00	100,00	100,00
					Precio Total	343.178.175				100.000.000	243.178.175	343.178.175			100,00

Tecno Ingeniería
RUC 6195419-1

Firma
Nombre: FERNANDO CABALLERO CESPEDES
En calidad Propietario - Tecno Ingenieria

Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	243.178.175
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	343.178.175
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	100