CIVILES Y VIALES

E-Mail: jose_rivas_py@hotmail.com
Tel.: 021-676-032
Cel.: 0985-488-175 / 0982-793-043 / 0981-310-828

5: REPARACION DE 7 AULAS, DIRECCION EN PLANTA BAJA Y REPARACION DE SANITARIO PARA ALUMNOS EN LA ESCUELA BASICA N° 6565 SAN NICOLA DE BARI DEL BARRIO, MARIA AUXILIADORA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			PORCENTAJE		
Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual
e obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	798.362	798.362		1	1	-	798.362	798.362	0%	100%	100%
ı de Aberturas puertas y ventanas	Unidad	18	24.650	443.700		18	18	-	443.700	443.700	0%	100%	100%
ın de instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	1.131.916	1.131.916		1	1	-	1.131.916	1.131.916	0%	100%	100%
ɔn de mamposteria	Metros cuadrados	46,65	13.440	626.976		46,65	46,65	-	626.976	626.976	0%	100%	100%
ɔn de techo de tejas sin recupeacion	Metros cuadrados	400,03	15.920	6.368.478		400,03	400,03	-	6.368.478	6.368.478	0%	100%	100%
ɔn de pilares de galeria	Unidad	9	40.800	367.200		9	9	-	367.200	367.200	0%	100%	100%
on de pisos y zocalo	Metros cuadrados	301,72	8.800	2.655.136		301,72	301,72	-	2.655.136	2.655.136	0%	100%	100%
on de contrapiso	Metros cuadrados	301,72	4.000	1.206.880		301,72	301,72	-	1.206.880	1.206.880	0%	100%	100%
ɔn y Cimiento de P.B.C. para pilares	Metros cúbicos	3,96	314.080	1.243.757		3,96	3,96	-	1.243.757	1.243.757	0%	100%	100%
de HºAº 0,60 x ,060	Metros cúbicos	3,24	1.601.600	5.189.184		3,24	3,24	-	5.189.184	5.189.184	0%	100%	100%
[illegible]	Metro	70,2	214.000	15.050.880		70,2	70,2	-	15.050.880	15.050.880	0%	100%	100%

ıería de H°A° 0,15 x 0,25	lineal													
do de H°A° sobre paredes (0,15 x 0,25)	Metro lineal	134,51	169.600	22.812.896		134,51	134,51	-	22.812.896	22.812.896	0%	100%	100%	✓
ería de nivelacion de 0,45	Metros cuadrados	1,48	309.600	458.208		1,48	1,48	-	458.208	458.208	0%	100%	100%	✓
ería de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	76,01	74.400	5.655.144		76,01	76,01	-	5.655.144	5.655.144	0%	100%	100%	✓
ería de elevacion de 0,15 para revocar de estructura metalica en galeria	Metros cuadrados	14,68	96.800	1.421.024		14,68	14,68	-	1.421.024	1.421.024	0%	100%	100%	
mamposteria con ladrillos prensados alle	Metro lineal	27,28	283.480	7.733.334		27,28	27,28	-	7.733.334	7.733.334	0%	100%	100%	
chapas con nucleo de isopòr de 30mm ·uctura metalica	Metros cuadrados	400,03	264.800	105.927.944		380	380	-	100.624.000	100.624.000	0%	95%	95%	
de nivelacion con hidrofugo	Metros cuadrados	14,68	33.200	487.376			0	-	-	-	0%	0%	0%	
de viga de galeria	Metros cuadrados	23,85	37.600	896.760			0	-	-	-	0%	0%	0%	
n de Revoque De paredes interior,ext. a	Metros cuadrados	268,55	29.600	7.949.080			0	-	-	-	0%	0%	0%	
;o de H° de cascotes	Metros cuadrados	301,72	39.280	11.851.562			0	-	-	-	0%	0%	0%	
le nivelación	Metros cuadrados	301,72	24.640	7.434.381			0	-	-	-	0%	0%	0%	
mico antideslizante PI4	Metros cuadrados	301,72	69.600	20.999.712			0	-	-	-	0%	0%	0%	
ırámico	Metro lineal	218,43	20.160	4.403.549			0	-	-	-	0%	0%	0%	
ıbras 0,80 de ancho incluye contrapiso y ; lado de la calle	Metros cuadrados	35,43	67.360	2.386.565			0	-	-	-	0%	0%	0%	
ıetálica de 0,80 x 2,10	Unidad	8	779.188	6.233.504			0	-	-	-	0%	0%	0%	
ıetálica de 0,60 x 2,10	Unidad	1	714.000	714.000			0	-	-	-	0%	0%	0%	
s metalicas tipo proyectantes 1,50 x 1,00	Unidad	8	798.000	6.384.000			0	-	-	-	0%	0%	0%	
	Metros										0%	0%	0%	

paredes drylatex	cuadrados												
pilares con silicona	Metros cuadrados	38,19	19.040	727.138			0	-	-	-	0%	0%	0%
aberturas metálicas con pintura	Metros cuadrados	42,24	21.440	905.626			0	-	-	-	0%	0%	0%
canaletas y bajadas molduradas 33	Metro lineal	109,4	18.160	1.986.704			0	-	-	-	0%	0%	0%
estructura de techo correas y tirantes co	Unidad Medida Global	1	4.032.000	4.032.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	109,4	60.000	6.564.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
cion desde medidor hasta TP	Unidad Medida Global	1	1.133.334	1.133.334			0	-	-	-	0%	0%	0%
rincipal p/15 llaves	Unidad	1	825.213	825.213			0	-	-	-	0%	0%	0%
eccional p/6llaves	Unidad	8	351.923	2.815.384			0	-	-	-	0%	0%	0%
cion a tablero seccional	Unidad	8	290.090	2.320.720			0	-	-	-	0%	0%	0%
cion de circuito de tomas	Unidad	37	63.200	2.338.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
cion de circuito de luces	Unidad	42	63.200	2.654.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
cion de circuito de ventiladores	Unidad	15	74.840	1.122.600			0	-	-	-	0%	0%	0%
cion de circuito de Aire Split	Unidad	7	268.700	1.880.900			0	-	-	-	0%	0%	0%
acrilica con focos Led de 30 Watts	Unidad	32	223.946	7.166.272			0	-	-	-	0%	0%	0%
metalica con focos Led de 30 Watts	Unidad	10	138.400	1.384.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
ores de techo	Unidad	15	389.543	5.843.145			0	-	-	-	0%	0%	0%
e acceso ancho 1,20 10% pendiente	Unidad	1	471.334	471.334			0	-	-	-	0%	0%	0%

final	Medida Global	1	1.527.466	1.527.466			0	-	-	-	0%	0%	0%
e obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	798.400	798.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
on de azulejos	Metros cuadrados	86,65	8.800	762.520			0	-	-	-	0%	0%	0%
on de pisos incluye piso de galeria	Metros cuadrados	29,97	26.400	791.208			0	-	-	-	0%	0%	0%
n de aberturas	Unidad	7	26.600	186.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
on de techo	Metros cuadrados	50,84	20.000	1.016.800			0	-	-	-	0%	0%	0%
n de artefactos	Unidad	9	45.200	406.800			0	-	-	-	0%	0%	0%
n de instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	635.000	635.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
de revoque de paredes base de azulejo ugo	Metros cuadrados	86,65	30.400	2.634.160			0	-	-	-	0%	0%	0%
so de H° de cascotes	Metros cuadrados	29,97	39.360	1.179.619			0	-	-	-	0%	0%	0%
de nivelacion	Metros cuadrados	29,97	24.400	731.268			0	-	-	-	0%	0%	0%
mico antideslisante PI4	Metros cuadrados	29,97	68.800	2.061.936			0	-	-	-	0%	0%	0%
metalicas de 0,90 x 2,10 incluye marcos	Unidad	4	838.000	3.352.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
metalicas de 0,60 x 1,80 incluye marcos	Unidad	3	584.400	1.753.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
chapa con nucleo de isopor interior xterior color teja	Metros cuadrados	50,84	286.400	14.560.576			0	-	-	-	0%	0%	0%
le paredes al latex	Metros cuadrados	83,89	18.000	1.510.020			0	-	-	-	0%	0%	0%
le aberturas metálicas con pintura grafito oscuro	Metros cuadrados	21,6	21.200	457.920			0	-	-	-	0%	0%	0%
le estructura de techo con sintetico	Unidad	1	1.386.000	1.386.000			0	-	-	-	0%	0%	0%

de azulejos altura 2,10	cuadrados	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
:ion de la red principal	Unidad	1	1.132.800	1.132.800			0	-	-	-	0%	0%	0%
:ion de Bocas de luces	Unidad	6	64.600	387.600			0	-	-	-	0%	0%	0%
:ion de tomas	Unidad	2	64.600	129.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
crilica con foco de bajo consumo de 80	Unidad	4	224.000	896.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
n foco bajo consumo 16 Watts	Unidad	2	138.400	276.800			0	-	-	-	0%	0%	0%
:ion de la red principal caño roscable de ve dos llaves de paso bronce sin	Unidad	1	733.700	733.700			0	-	-	-	0%	0%	0%
'iente-incluye cisterna, inodoros, ara inodoros, mingitorios, griferia para os y accesorios, incluyen colocacion de s.-	Unidad Medida Global	1	8.146.400	8.146.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
le granito con tres bachas incluye	Unidad	1	2.367.200	2.367.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
final	Unidad Medida Global	1	920.000	920.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
			Precio Total	**378.408.399**	✓			-	180.011.395	180.011.395		48%	0

:RTIFICADO	180.011.395
ÓN DE FONDO DE REPARO	9.000.570
COBRAR	**171.010.825**

Ing. Lucas Maldonado
Director
Dirección General de Obras e Infraestructura

Construcciones Rivas S.A.

E-Mail: jose_rivas_py@hotmail.com
Tel.: 021-676-032
Cel.: 0985-488-175 / 0982-793-043 / 0981-310-828

ES Y VIALES

.OTE N° 6: REPARACION DE 6 AULAS EN PLANTA BAJA EN LA ESCUELA BASICA N° 7090, CABO 1ro. LEONARDO GALEANO DEL BARRIO: CORUMBA CUE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			PORCENTAJE		
Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual
ɔra 1,00 x 2,00	Unidad	1	798.362	798.362		1	1	-	798.362	798.362	0%	100%	100%
: Aberturas puertas y ventanas	Unidad	17	24.650	419.050		17	17	-	419.050	419.050	0%	100%	100%
: instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	1.131.916	1.131.916		1	1	-	1.131.916	1.131.916	0%	100%	100%
de contrapiso	Metros cuadrados	207,34	13.360	2.770.062		207,34	207,34	-	2.770.062	2.770.062	0%	100%	100%
de techo de tejas sin recupeacion	Metros cuadrados	370,18	16.000	5.922.880		370,18	370,18	-	5.922.880	5.922.880	0%	100%	100%
de pilares de galeria	Unidad	13	40.800	530.400		13	13	-	530.400	530.400	0%	100%	100%
de pisos y zocalo	Metros cuadrados	249,62	8.800	2.196.656		249,62	249,62	-	2.196.656	2.196.656	0%	100%	100%
de contrapiso	Metros cuadrados	249,62	4.000	998.480		249,62	249,62	-	998.480	998.480	0%	100%	100%
y Cimiento de P.B.C. para pilares	Metros cúbicos	6,78	314.000	2.128.920		6,78	6,78	-	2.128.920	2.128.920	0%	100%	100%
HºAº 0,60 x ,060	Metros cúbicos	2,34	1.601.600	3.747.744		2,34	2,34	-	3.747.744	3.747.744	0%	100%	100%
ºAº 0,13 x 0,27	Metro lineal	53,95	214.400	11.566.880		53,95	53,95	-	11.566.880	11.566.880	0%	100%	100%
º de fundacion 0,25 x 0,30	Metro lineal	38,95	169.600	6.605.920		38,95	38,95	-	6.605.920	6.605.920	0%	100%	100%
º de galeria 0,15 x 0,25	Metro lineal	40,95	169.600	6.945.120		40,95	40,95	-	6.945.120	6.945.120	0%	100%	100%

	cuadrados													
a de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	78,35	74.000	5.797.900		78,35	78,35	-	5.797.900	5.797.900	0%	100%	100%	
a de 0,15 para revocar macizada de estructura metalica	Metros cuadrados	16,38	96.000	1.572.480		16,38	16,38	-	1.572.480	1.572.480	0%	100%	100%	
a de 0,30/ doble de 0,15 Visto de ladrillos laminados ex	Metros cuadrados	128,99	180.480	23.280.115		128,99	128,99	-	23.280.115	23.280.115	0%	100%	100%	
amposterla con ladrillos prensados según detalle	Metro lineal	39,27	283.520	11.133.830		39,27	39,27	-	11.133.830	11.133.830	0%	100%	100%	
ıpas con nucleo de isopòr de 30mm sobre estructura me	Metros cuadrados	370,18	264.800	98.023.664		200	200	-	52.960.000	52.960.000	0%	54%	54%	
nivelacion con hidrofugo	Metros cuadrados	49,14	33.200	1.631.448			0	-	-	-	0%	0%	0%	
viga de galeria	Metros cuadrados	26,61	37.600	1.000.536			0	-	-	-	0%	0%	0%	
le Revoque De paredes Interior,ext. a una capa	Metros cuadrados	397,95	30.000	11.938.500			0	-	-	-	0%	0%	0%	
le H° de cascotes	Metros cuadrados	249,62	39.200	9.785.104			0	-	-	-	0%	0%	0%	
ıivelación	Metros cuadrados	249,62	24.640	6.150.637			0	-	-	-	0%	0%	0%	
o antideslizante PI4	Metros cuadrados	249,62	69.600	17.373.552			0	-	-	-	0%	0%	0%	
nico	Metro lineal	193,89	20.000	3.877.800			0	-	-	-	0%	0%	0%	
s 0,80 de ancho incluye contrapiso y cordones	Metros cuadrados	58,9	67.200	3.958.080			0	-	-	-	0%	0%	0%	
lica de 0,90 x 2,10	Unidad	6	779.200	4.675.200			0	-	-	-	0%	0%	0%	
ıetalica tipo proyectantes 1,50 x 1,00	Unidad	11	798.000	8.778.000			0	-	-	-	0%	0%	0%	
colocacion de vidrios	Metros cuadrados	16,32	146.400	2.389.248			0	-	-	-	0%	0%	0%	
aredes al latex	Metros cuadrados	703,96	19.040	13.403.398			0	-	-	-	0%	0%	0%	
pilares con silicona	Metros cuadrados	153,76	19.040	2.927.590			0	-	-	-	0%	0%	0%	
berturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	41,7	21.520	897.384			0	-	-	-	0%	0%	0%	
analetas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	129,9	18.160	2.358.984			0	-	-	-	0%	0%	0%	
ıstructura de techo correas y tirantes en sintetico	Unidad Medida	1	4.032.000	4.032.000			0	-	-	-	0%	0%	0%	

n desde el medidor hasta TP	Medida Global	1	1.153.200	1.153.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
cipal p/15 llaves	Unidad	1	825.200	825.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
cional p/6llaves	Unidad	6	352.000	2.112.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
n a tablero seccional	Unidad	7	289.600	2.027.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
n de circuito de tomas	Unidad	31	63.200	1.959.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
n de circuito de luces	Unidad	34	63.200	2.148.800			0	-	-	-	0%	0%	0%
n de circuito de ventiladores	Unidad	12	74.840	898.080			0	-	-	-	0%	0%	0%
n de circuito de Aire Split	Unidad	7	268.720	1.881.040			0	-	-	-	0%	0%	0%
ilica con focos de bajo consumo de 45 Watts	Unidad	28	223.920	6.269.760			0	-	-	-	0%	0%	0%
talica con focos de bajo consumo de 45 Watts	Unidad	6	138.400	830.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
s de techo	Unidad	12	389.520	4.674.240			0	-	-	-	0%	0%	0%
cceso ancho 1,20 10% pendiente	Unidad	1	471.200	471.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
crilicos 1,20 x 2,80	Unidad	6	871.200	5.227.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
al	Unidad Medida Global	1	1.260.000	1.260.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
			Precio Total	**344.867.682**				-	165.115.036	165.115.036		48%	48%

IFICADO	165.115.036
DE FONDO DE REPARO	8.255.752
)BRAR	156.859.284

Ing. Lucas Maldonado
Director
Dirección General de Obras e Infraestructura

E-Mail: jose_rivas_py@hotmail.com
Tel.: 021-676-032
Cel.: 0985-488-175 / 0982-793-043 / 0981-310-828

:S Y VIALES

:ION DE 7 AULAS, DIRECCION Y CANTINA EN PLANTA BAJA Y REPARACION DE SANITARIOS PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN LA COLEGIO NACIONAL MARIA LEONA PAREDES DE DIEZ PEREZ, DEL BARRIO MARIA AUXILIADORA,

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			PORCENTAJE		
Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual
a 1,00 x 2,00	Unidad	1	798.362	798.362		1	1	-	798.362	798.362	0%	100%	100%
Aberturas puertas y ventanas	Unidad	9	24.650	221.850		9	9	-	221.850	221.850	0%	100%	100%
instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	1.131.916	1.131.916		1	1	-	1.131.916	1.131.916	0%	100%	100%
: techo de tejas sin recupeacion	Metros cuadrados	33,31	12.000	399.720		33,31	33,31	-	399.720	399.720	0%	100%	100%
: pilares de galeria	Unidad	5	25.766	128.830		5	5	-	128.830	128.830	0%	100%	100%
: pisos y zocalo	Metros cuadrados	309,19	30.000	9.275.700		309,19	309,19	-	9.275.700	9.275.700	0%	100%	100%
: contrapiso	Metros cuadrados	309,19	7.520	2.325.109		309,19	309,19	-	2.325.109	2.325.109	0%	100%	100%
: revoques	Metros cuadrados	75,84	4.800	364.032		75,84	75,84	-	364.032	364.032	0%	100%	100%
!Aº 0,60 x ,060	Metros cúbicos	0,9	1.601.600	1.441.440		0,9	0,9	-	1.441.440	1.441.440	0%	100%	100%
Aº 0,26 x 0,30	Metro lineal	13,4	214.400	2.872.960		13,4	13,4	-	2.872.960	2.872.960	0%	100%	100%
de galeria 0,15 x 0,25	Metro lineal	15,43	169.600	2.616.928		15,43	15,43	-	2.616.928	2.616.928	0%	100%	100%
de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	41,34	74.000	3.059.160		41,34	41,34	-	3.059.160	3.059.160	0%	100%	100%
de elevacion de 0,15 para revocar macizada de	Metros	5,38	96.800	520.784		5,38	5,38	-	520.784	520.784	0%	100%	100%

	cuadrados												
iga de galeria	Metros cuadrados	12,65	37.600	475.640		12,65	12,65	-	475.640	475.640	0%	100%	100%
: Revoque De paredes y cielo raso interior,ext: a una	Metros cuadrados	125,84	30.000	3.775.200		125,84	125,84	-	3.775.200	3.775.200	0%	100%	100%
: H° de cascotes	Metros cuadrados	309,19	39.200	12.120.248		309,19	309,19	-	12.120.248	12.120.248	0%	100%	100%
velación	Metros cuadrados	309,19	24.800	7.667.912		309,19	309,19	-	7.667.912	7.667.912	0%	100%	100%
ı antideslizante PI4	Metros cuadrados	309,19	69.600	21.519.624		0	0	-	-	-	0%	0%	0%
ico	Metro lineal	222,89	20.000	4.457.800			0	-	-	-	0%	0%	0%
1,00 de ancho incluye contrapiso y cordones lado de la	Metros cuadrados	33,52	68.000	2.279.360			0	-	-	-	0%	0%	0%
ca de 0,80 x 2,10	Unidad	8	779.200	6.233.600			0	-	-	-	0%	0%	0%
ca de 0,70 x 2,10	Unidad	1	714.000	714.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
›locacion de vidrios	Metros cuadrados	8,56	146.400	1.253.184			0	-	-	-	0%	0%	0%
ıredes vigas, pilares y cielo raso al latex	Metros cuadrados	908,87	19.200	17.450.304			0	-	-	-	0%	0%	0%
erturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	67,72	21.600	1.462.752			0	-	-	-	0%	0%	0%
naletas y bajadas moldurадas desarrollo 33	Metro lineal	126,51	18.160	2.297.422			0	-	-	-	0%	0%	0%
ajadas, desarrollo 33	Metro lineal	126,51	60.000	7.590.600			0	-	-	-	0%	0%	0%
desde medidor hasta TP	Unidad Medida Global	1	1.133.600	1.133.600			0	-	-	-	0%	0%	0%
ipal p/15 llaves	Unidad	1	824.800	824.800			0	-	-	-	0%	0%	0%
onal p/6llaves	Unidad	8	352.000	2.816.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
ı a tablero seccional	Unidad	8	289.600	2.316.800			0	-	-	-	0%	0%	0%
ı de circuito de tomas	Unidad	40	63.200	2.528.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
ı de circuito de luces	Unidad	35	63.200	2.212.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
ı de circuito de ventiladores	Unidad	17	74.840	1.272.280			0	-	-	-	0%	0%	0%

ica con focos Led de 30 Watts	Unidad	7	138.400	968.800			0	-	-	-	0%	0%	0%
e techo	Unidad	17	389.600	6.623.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
so ancho 1,00 mts. según diseño	Unidad	1	1.731.200	1.731.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
licos 1,20 x 2,80	Unidad	7	871.200	6.098.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
	Unidad Medida Global	1	1.527.200	1.527.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
a 1,00 x 2,00	Unidad	1	798.362	798.362			0	-	-	-	0%	0%	0%
azulejos y revoque base de azulejos	Metros cuadrados	30,42	8.800	267.696			0	-	-	-	0%	0%	0%
pisos	Metros cuadrados	18,15	27.120	492.228			0	-	-	-	0%	0%	0%
aberturas	Unidad	5	26.600	133.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
revoques	Metros cuadrados	102,58	12.960	1.329.437			0	-	-	-	0%	0%	0%
artefactos	Unidad	12	45.200	542.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
nstalacion electrica	Unidad Medida Global	1	530.000	530.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
echo con chapa sobre estructura metalica	Metros cuadrados	22,37	151.200	3.382.344			0	-	-	-	0%	0%	0%
aredes base de azulejo c/ hidrofugo	Metros cuadrados	46,47	30.400	1.412.688			0	-	-	-	0%	0%	0%
namposteria	Metros cuadrados	86,53	32.800	2.838.184			0	-	-	-	0%	0%	0%
osa previa azotada	Metros cuadrados	20,37	45.600	928.872			0	-	-	-	0%	0%	0%
H° de cascotes	Metros cuadrados	18,15	39.200	711.480			0	-	-	-	0%	0%	0%
velacion	Metros cuadrados	18,15	24.400	442.860			0	-	-	-	0%	0%	0%
antideslisante	Metros cuadrados	18,15	68.800	1.248.720			0	-	-	-	0%	0%	0%
0,80 de ancho en frente al sanitario de baldosones es y contrapiso	Metros cuadrados	4,64	67.200	311.808			0	-	-	-	0%	0%	0%

redes al latex	Metros cuadrados	86,53	18.000	1.557.540			0	-	-	-	0%	0%	0%
erturas metálicas con pintura sintética grafito oscuro	Metros cuadrados	18,7	21.200	396.440			0	-	-	-	0%	0%	0%
cho al latex	Metros cuadrados	20,37	16.320	332.438			0	-	-	-	0%	0%	0%
reposicion	Metros cuadrados	0,5	145.600	72.800			0	-	-	-	0%	0%	0%
azulejos altura 1,80	Metros cuadrados	46,47	72.800	3.383.016			0	-	-	-	0%	0%	0%
de la red principal	Unidad	1	1.132.800	1.132.800			0	-	-	-	0%	0%	0%
de Bocas de luces	Unidad	7	64.600	452.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
de tomas	Unidad	1	64.600	64.600			0	-	-	-	0%	0%	0%
ca con foco de bajo consumo de 80 Watts	Unidad	5	224.000	1.120.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
co bajo consumo 16 Watts	Unidad	2	138.400	276.800			0	-	-	-	0%	0%	0%
Agua corriente y cloaca Incluye cisterna, inodoros, nodoros, mingitorios, griferia para mingitorios y vatorios con pedestal para baño profesores, incluyen artefactos.-	Unidad Medida Global	1	6.808.000	6.808.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
ca	Unidad	1	1.553.200	1.553.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
nte	Unidad	1	1.790.400	1.790.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
ceso 1,20 mts de ancho	Unidad	1	409.000	409.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
nal 1,20 de ancho 10% pend	Unidad	1	611.320	611.320			0	-	-	-	0%	0%	0%
anito con dos bachas Incluye griferia	Unidad	2	2.227.200	4.454.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
l	Unidad Medida Global	1	820.000	820.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
			Precio Total	266.175.182				-	118.692.103	118.692.103		45%	45%

ICADO	118.692.103
DE FONDO DE REPARO	5.934.605
BRAR	112.757.498

Ing. Lucas Maldonado
Director
Dirección de Obras e Infraestructura