GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

ADDENDA - Unidad de Hemodialisis Hospital Regional de Pilar

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: PV CONSTRUCCIONES
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 12/08/2020

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 133.718.248
ANTICIPO RECIBIDO

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	0	100.001.212	100.001.212
DESCUENTO ANTICIPO		0	0
OTROS CERTIFICADOS			0
TOTALES		**100.001.212**	

SON GUARANIES: cien millones un mil doscientos doce.----------

p/ CONTRATISTA

PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

ADDENDA - Unidad de Hemodialisis Hospital Regional de Pilar

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	RUBROS DE PLANILLA DE CONTRATO A SER DESCONTADOS				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Ventanas metálicas tipo balancin de 0,80 x 0,40	un	7,00	- 306.900	-2.148.300			0,00	0	0	0	0%
	b- Ventanas metálicas tipo balancin de 1,50 x 0,40	un	15,00	- 438.900	-6.583.500			0,00	0	0	0	0%
	c- Ventana metálicas tipo balancin de 1,50 x 1,10	un	4,00	- 702.900	-2.811.600			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	RUBROS DE PLANILLA DE CONTRATO A SER AMPLIADOS				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Ventanas Tipo Blindex	m2	23,00	1.310.100	30.132.300		23	23,00	0	30.132.300	30.132.300	100%
	Demolición de Muralla Existente	ml	130,00	55.000	7.150.000		130	130,00	0	7.150.000	7.150.000	100%
	Retiro de escombros y materiales procedentes de demoliciones	gl	1,00	1.000.000	1.000.000		1	1,00	0	1.000.000	1.000.000	100%
	Excavación para Zapatas y cimentación (Muralla)	m3	8,90	29.700	264.330		8,9	8,90	0	264.330	264.330	100%
	Zapatas de HºAº (Muralla)	m3	4,30	2.080.650	8.946.795		3,5	3,50	0	7.282.275	7.282.275	81%
	Encadenado de HºAº (Muralla)	m3	4,60	2.186.250	10.056.750		3,7	3,70	0	8.089.125	8.089.125	80%
	Columnas de HºAº (Muralla)	m3	3,30	2.186.250	7.214.625		2,6	2,60	0	5.684.250	5.684.250	79%
	Mampostería de elevaciòn de 0,15 (Muralla)	m2	240,00	104.412	25.058.880		180	180,00	0	18.794.160	18.794.160	75%
	Revoque (Muralla lado interior)	m2	260,00	25.872	6.726.720			0,00	0	0	0	0%
	Salpicado (Muralla lado exterior)	m2	260,00	25.872	6.726.720			0,00	0	0	0	0%
	Pintura al latex (Muralla)	m2	260,00	20.163	5.242.380			0,00	0	0	0	0%
	Contrapiso de hormigòn	m2	60,00	40.920	2.455.200		45	45,00	0	1.841.400	1.841.400	75%
	Baldozones de 40 x 40	m2	60,00	77.748	4.664.880		45	45,00	0	3.498.660	3.498.660	75%
	Cordòn de Mamposterìa de 0,15	m2	39,00	104.412	4.072.068		26	26,00	0	2.714.712	2.714.712	67%
	Tapas de HºAº para registros existentes	un	6,00	425.000	2.550.000		6	6,00	0	2.550.000	2.550.000	100%
	Estructura metàlica con media sombra para estacionamiento (150m2)	un	1,00	22.000.000	22.000.000		0,5	0,50	0	11.000.000	11.000.000	50%
	Limpieza de Obras complementarias	gl	1,00	1.000.000	1.000.000			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					133.718.248				0	100.001.212	100.001.212	74,79

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	100.001.212
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	133.718.248
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	74,79

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCÚ - REPUBLICA DEL PARAGUAY - PLANIFICACION

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat./Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9