ING. CIVIL RENATO DA SILVA OTAVIANO

Reg. Civil Nº 2434

Ruc- 4467077-0 Cel: 0973 573624

A : **Don Francisco Viancheto Mendoza**
Intendente Municipal de Nueva Esperanza

De : **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano**
Fiscal de Obras

Asunto: Informe sobre la Primera Certificación de la Obra **"Construcción de Piso Caminero e Iluminación de la Plaza en el Barrio Vale do Mel"**, Distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 30/2021 - ID N° 400102**. Adjudicado a la Firma **Eliel Construcciones con RUC: 6506256-6.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Cartel metálico con soporte	0%
Rubro Nº 2: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 3: Movimiento de suelo	80%
Rubro Nº 4: Contrapiso de cascote	80%
Rubro Nº 5: Terminación con piedra tipo canto rodado	50%
Rubro Nº 6: Postes de iluminación de 7200 y artefactos	100%
Rubro Nº 7: Alumbrado Led 100w 6500k power	0%
Rubro Nº 8: Cableado tipo pre-ensamblado 2x16	0%
Rubro Nº 9: Instalación de asiento de hormigón	0%
Rubro Nº 10: Limpieza final	0%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Primera Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 16 días del mes de setiembre del año 2021.

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

Eliel Construcciones

DE ELIEL SOARES DE ALMEIDA

RUC: 6506256-6

CELULAR: 0983-221045

Calle Ñangapiry e/ Alecrín – Nueva Esperanza

OBRA:	Construcción de Piso Caminero e Iluminación de la Plaza en el Barrio Vale do Mel - ID N° 400102
CONTRATO:	N° 30/2021
UBICACIÓN:	Barrio Vale Do Mel - Distrito de Nueva Esperanza
FECHA:	16 de setiembre de 2021

PRIMERA CERTIFICACION

	DESCRIPCION DE OBRA	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Porcentajes			Cantidades Certificadas			Monto Certificado		
						% Anterior	% Presente	% Acumul.	Anterior	Presente	Acumulado	Presente	Anterior	Acumulado
1	Cartel metálico con soporte	un	1	2.000.000	2.000.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	Marcación y replanteo	m2	563	1.350	760.050	0%	100%	100%	0,00	563,00	563,00	760.050	0	760.050
3	Movimiento de suelo	m3	80	50.000	4.000.000	0%	80%	80%	0,00	64,00	64,00	3.200.000	0	3.200.000
4	Contrapiso de cascote	m2	563	45.000	25.335.000	0%	80%	80%	0,00	450,40	450,40	20.268.000	0	20.268.000
5	Terminación con piedra tipo canto rodado	m2	563	110.000	61.930.000	0%	50%	50%	0,00	281,50	281,50	30.965.000	0	30.965.000
6	Postes de iluminación de 7200 y artefactos	un	9	1.150.000	10.350.000	0%	100%	100%	0,00	9,00	9,00	10.350.000	0	10.350.000
7	Alumbrado Led 100w 6500k power	un	12	600.000	7.200.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8	Cableado tipo pre-ensamblado 2x16	ml	240	8.500	2.040.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	Instalación de asiento de hormigón	un	8	850.000	6.800.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Limpieza final	gl	1	1.200.000	1.200.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTAL				121.615.050							65.543.050	0	65.543.050

TOTAL CERTIFICACION	65.543.050
FONDO DE REPARO (5%)	3.277.153
TOTAL A COBRAR	62.265.898

SON GUARANIES: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO.-

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
R.U.C. 4457077-0

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras de la Municipalidad de Nueva Esperanza

Eliel Soares de Almeida
Contratista
RUC 6506256-6

ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6