MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS

CONTRATO VIA ADMINISTRATIVA N° 53/2.023

OBRA: Contrato de Mantenimiento de caminos tipo empiedado en la compañía Bobi Puku

Certificado N°01

CONTRATISTA	KASUGA Y ASOCIADOS
FECHA DE PRESENTACIÓN	7/10/2023
FECHA DE INICIO:	10/11/2023
PLAZO INICIAL:	90
PLAZO DE ADENDA:	0
DIAS DE LLUVIA:	0
PLAZO PRORROGADO:	90
DIAS TRASCURRIDOS:	34
DIAS DE MULTA:	0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	Actual	Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	Actual	Acumulado	% de Avance
1	Limpieza, preparación, desmonte y desarbolación	Km	5	3.420.000	17.100.000	-	3	2,5	-	8.550.000	8.550.000	50%
2	Corte de roce de 10 cm de espesor y 4 m de ancho	m3	3000	9.500	28.500.000	-	1.200	1.200	-	11.400.000	11.400.000	40%
3	Viajes de camión de 12 m3 para transporte y disposición de roce por cada Km	m3	320	200.000	64.000.000	-	120	120	-	24.000.000	24.000.000	38%
4	Esparcido y perfilado de roce	km	5	3.420.000	17.100.000	-	2	2	-	6.840.000	6.840.000	40%
5	Compactación mecánica de roce	km	5	3.420.000	17.100.000	-	2	2	-	6.840.000	6.840.000	40%
6	Provisión y colocación de tubos de 0,40 m	m	8	240.000	1.920.000	-	-	-	-	-	-	0%
				TOTAL	145.720.000							

Total certificado	-	57.630.000	57.630.000
Fondo de reparo 5%:	-	2.881.500	2.881.500
Devol Anticl 20%:	-	11.526.000	11.526.000
Neto a cobrar Gs.:	-	43.222.500	43.222.500

Anticipo: 29.000.000

Son guaranies: Cuarenta y tres millones doscientos veintidós mil quinientos.-

KASUGA Y ASOCIADOS

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Arq. LUCHOAB
Fiscal de Obras
Municipalidad de General Artigas

Arq. Luis Roa
Fiscalizador de Obras
Municipalidad de General Artigas

Escaneado con CamScanner