OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN - ID N° 417368

CERTIFICADO N° 5 **CORRESPONDIENTE AL MES DE Enero 2024**

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad			Precio unitario (IVA incluido)	Totales (IVA incluido)		
			Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acumulado
1	ConstrucciÓn e instalaciones eléctricas	Unidad				13.800.000.000			
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	155.112.500	155.112.500	0	155.112.500
1.2	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA EXISTENTE	Global	0,9000	0,0000	0,9000	260.784.300	234.705.870	0	234.705.870
1.3	MOVIMIENTO DE SUELOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	117.645.700	117.645.700	0	117.645.700
1.4	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO EN EDIFICIO	Global	0,6677	0,1489	0,8166	2.300.061.900	1.535.792.432	342.376.540	1.878.168.973
1.5	AISLACIONES	Global	0,0000	0,0000	0,0000	88.429.500	0	0	0
1.6	ALBAÑILERÍA	Global	0,0000	0,0000	0,0000	729.514.200	0	0	0
1.7	ESTRUCTURA METÁLICA	Global	0,0000	0,0000	0,0000	592.645.400	0	0	0
1.8	REVOQUES	Global	0,0000	0,0000	0,0000	262.987.500	0	0	0
1.9	CONTRAPISOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	245.139.700	0	0	0
1.10	PISOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	566.390.400	0	0	0
1.11	ZÓCALOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	20.785.300	0	0	0
1.12	REVESTIMIENTOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	86.569.100	0	0	0
1.13	CIELORRASOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	390.256.300	0	0	0
1.14	CARPINTERÍA DE MADERA	Global	0,0000	0,0000	0,0000	155.172.600	0	0	0
1.15	CARPINTERÍA METÁLICA	Global	0,0000	0,0000	0,0000	604.505.400	0	0	0
1.16	CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE	Global	0,0000	0,0000	0,0000	22.159.600	0	0	0
1.17	VIDRIOS, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	Global	0,0000	0,0000	0,0000	375.336.600	0	0	0
1.18	PINTURAS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	284.512.500	0	0	0
1.19	SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	164.744.600	0	0	0
1.20	RED HIDRAULICA BIE,BIS,ROCIADORES	Global	0,0000	0,0000	0,0000	291.117.700	0	0	0
1.21	SEÑALES DEBILES	Global	0,0000	0,0000	0,0000	480.984.800	0	0	0
1.22	CLIMATIZACION Y EXTRACCIÓN	Global	0,0000	0,0000	0,0000	1.346.042.400	0	0	0
1.23	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	2.696.806.800	0	0	0
1.24	ASCENSORES	Global	0,1975	0,0000	0,1975	448.265.600	88.549.840	0	88.549.840
1.25	BLOQUE DE AUDITORIO	Global	0,2041	0,0368	0,2410	977.798.400	199.611.208	36.015.087	235.626.295
1.26	VARIOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	105.024.400	0	0	0
1.27	TRABAJOS FINALES	Global	0,0000	0,0000	0,0000	31.206.800	0	0	0
	TOTALES					13.800.000.000	2.331.417.550	378.391.628	2.709.809.178
						100%	16,89%	2,74%	19,64%

Ing. Daniel Alsina
P/ Contratista

Daniel Alsina

Ing. Aníbal Aguilar
Fiscalización

Aníbal Aguilar
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.98