MUINICIPALIDAD DE BELLA VISTA
RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 1

Mes: Octubre

CONSTRUCCION DE CAMINERO SOBRE LA AVENIDA MARCIAL SAMANIEGO DESDE EL BARRIO SAN PABLO HASTA LA CONFEDERACIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	CONSTRUCCION DE CAMINERO SOBRE LA AVENIDA MARCIAL SAMANIEGO DESDE EL BARRIO SAN PABLO HASTA LA CONFEDERACIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA	100,00%	449.222.012	0,00%	0	8,12%	36.496.671	8,12%	36.496.671
A	**Total por Contrato**	**100%**	**449.222.012**	**0,00%**	**0**	**8,12%**	**36.496.671**	**8,12%**	**36.496.671**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	89.844.402	0	7.299.334	7.299.334
B.II	Para Fondo de Reparo	*5,00%*	22.461.101	0	1.824.834	1.824.834
B	**Total Deducciones**		**112.305.503**	**0**	**9.124.168**	**9.124.168**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				27.372.503	
C.II	Multas				-	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**27.372.503**	

Certificado Básico Nº	**1**
Mes:	**Octubre**
Contrato N°:	**17/2024**
Monto Básico:	**449.222.012**
Contratista:	**Jorge Omar García Rolín**
Fecha de Inicio:	**01-oct-24**
Plazo de Ejecución:	**90**
Fecha de terminación prevista:	**01-ene-25**
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga:	.

SON GUARANIES: VEINTE Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES.-

.....
Jorge Omar García Rolín
Contratista-Representante Legal
METALÚRGICA PIRAPO

METALÚRGICA PIRAPO
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

.....
Ing. Civil René V. Ayala Maidana
Fiscal de Obras
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1
PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO
MES: OCTUBRE

CONSTRUCCION DE CAMINERO SOBRE LA AVENIDA MARCIAL SAMANIEGO DESDE EL BARRIO SAN PABLO HASTA LA CONFEDERACIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA			
CONTRATISTA:	Jorge Omar García Rolín	FECHA DE INICIO:	01-oct-24
MONTO DE LA OFERTA:	449.222.012	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	01-ene-25
CONTRATO N°:	17/2024	PRÓRROGA:	.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	.

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Preparación de obra: Cartel de Obra 2mx1m - (Ver EETT)	und	1,00	1.404.436	1.404.436	0,31%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,003	0,003	0,00	1,00	1,00	0	1.404.436	1.404.436
2	Replanteo Topográfico	ml	1.292,00	5.092	6.578.864	1,46%	0,00%	30,11%	30,11%	-	0,004	0,004	0,00	389,00	389,00	0	1.980.788	1.980.788
3	Desmonte de Suelo para Nivelación	m3	199,00	47.151	9.383.049	2,09%	0,00%	30,15%	30,15%	-	0,006	0,006	0,00	60,00	60,00	0	2.829.060	2.829.060
4	Relleno y Compactación de Suelo	m3	157,00	50.570	7.939.490	1,77%	0,00%	29,94%	29,94%	-	0,005	0,005	0,00	47,00	47,00	0	2.376.790	2.376.790
5	Mamposteria de Ladrillos comunes e: 15 cm, Tres hiladas (21 cm) escondidas en el terreno	m2	543,00	88.579	48.098.397	10,71%	0,00%	30,02%	30,02%	-	0,032	0,032	0,00	163,00	163,00	0	14.438.377	14.438.377
6	Piso de Hormigon Armado Terminacion Peinado con brocha Fck: 180 kg/cm2. Espesor 5 cm, con malla electrosoldada 4,2 mm 15x15 cm, juntas de contraccion cada 3 metros y juntas de construcción cada 9 metros	m2	1.939,00	103.594	200.868.766	44,71%	0,00%	6,70%	6,70%	-	0,030	0,030	0,00	130,00	130,00	0	13.467.220	13.467.220
7	Mamposteria de Contencion 0,30 cm de Piedra Bruta colocada una cara Vista y arista superior revocada, en sectores requeridos según topografía	m3	49,50	358.562	17.748.819	3,95%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8	Puente de Madera con estructura metalica s/ plano	m2	12,00	12.628.167	151.538.004	33,73%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	Zapata de Hº Aº s/ plano	m3	0,60	2.114.948	1.268.969	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Columnas de Hº Aº s/ plano	m3	0,40	2.156.296	862.518	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Viga de Encadenado de HºAº	m3	0,20	2.301.238	460.248	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Muro de Piedra Bruta Colocada	m3	3,00	411.262	1.233.786	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.836.666	1.836.666	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
				Total:	449.222.012	100,00%				0,00%	8,12%	8,12%				0	36.496.671	36.496.671

JORGE OMAR GARCIA ROLIN
Contratista-Representante Legal

METALÚRGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

Ing. Civil René V. Ayala Maidana
Fiscal de Obras
Municipalidad de Bella Vista

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista