MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Construcción de Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la Calle 2, entre Calle 3 y Calle Adolfo Ariste del Barrio San Rafael con ID: 408326

Contrato N° 23/2022

Certificado de Avance de Obra Nº 03 - Final

CONTRATISTA	**Los Andes Ingeniería SRL**
FECHA DE PRESENTACIÓN	12/9/2022
FECHA DE INICIO	10/6/2022
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	--------
DÍAS DE LLUVIA	--------
PLAZO PRORROGADO	--------
DÍAS TRANSCURRIDOS	94
RECEPCIÓN PROVISORIA	--------

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	**Actual**	Acum.	Anterior	**Actual**	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	**Gl**	**1**	**152.516.169**	**152.516.169**							100%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	m2	2.537	1.198	3.039.326	2.537		2.537	3.039.326	-	3.039.326	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	m2	2.537	29.852	75.734.524	952	1.258	2.210	28.419.104	37.553.816	65.972.920	87%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	ml	507	101.765	51.594.855	680		680	69.200.200	-	69.200.200	134%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	ml	36	308.722	11.113.992	34		34	10.496.548	-	10.496.548	94%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	ml	33	50.663	1.671.879	-	20,40	20,4	-	1.033.525	1.033.525	62%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	ml	507	2.830	1.434.810	-	176,98	177	-	500.853	500.853	35%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	un	1	606.375	606.375	-	-	-	-	-	-	0%
1.8	Provisión y colocación de tubos de hormigón. Diámetro: 0,60 m. No	ml	13	331.488	4.309.344	-	-	-	-	-	-	0%
1.9	Losa de H° A° para registro y pantalla. No incluye excavación	m3	1	2.272.797	2.272.797	1		1	2.272.797	-	2.272.797	100%
1.10	Limpieza final de obra.	m2	2.537	291	738.267	-	-	-	-	-	-	0%
				TOTAL	152.516.169							

Total certificado	113.427.975	**39.088.194**	152.516.169
Fondo de reparo 5%:	5.671.399	**1.954.409**	7.625.808

Ing. Aarón Mellid
Contratista
Los Andes Ingeniera SRL

Ing. Aarón Mellid
Representante Legal
Los Andes Ingeniería S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Servicios
DIRECCIÓN
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá