# GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

**MEJORAMIENTO EN LA PLAYA LAGO SIRENA DE CERRITO - PLURIANUAL con ID: 436069**

**LOCALIDAD:** PILAR - ÑEEMBUCU.

**CONTRATISTA:** EMPRESA CONSTRUCTORA A&R de Salvador Benitez

**FISCALIZACIÓN:** GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

**FECHA:** 11/04/2024

**MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS** 449.387.200

**ANTICIPO RECIBIDO** 0

## RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 2

| | MONTOS EN GUARANIES | | |
|---|---|---|---|
| | Acumulado Anterior | PRESENTE | ACUMULADO ACTUAL |
| MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO | 60.324.700 | 389.062.500 | 449.387.200 |
| DESCUENTO ANTICIPO | | 0 | - |
| OTROS CERTIFICADOS | | 0 | 0 |
| TOTALES | | 389.062.500 | |

**SON GUARANIES: Trescientos ochenta y nueve millones sesenta y dos mil quinientos .-------**
**----------**

.....
p/ CONTRATISTA

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU - PLANIFICACION - REPUBLICA DEL PARAGUAY

.....
Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación y Fiscalización de Obras
Gobernación de Ñeembucú

# CERTIFICADO DE OBRA Nº 2

**Ítems del llamado MEJORAMIENTO EN LA PLAYA LAGO SIRENA DE CERRITO - PLURIANUAL con ID: 436069**

MEJORAMIENTO EN LA PLAYA DE CERRITO - PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | | | | | Avance Físico en Cantidad | | | En Montos | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Acumulado Actual | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Total Acumulado | % Total Acumulado |
| 1 | 72131601-002 | Limpieza del terreno | Metros cuadrados | 66 | 10.500 | 693.000 | 66 | - | 66,00 | 693.000 | 0 | 693.000 | 100% |
| 2 | 72131601-002 | Movimiento de suelo relleno y comparación | Metros cúbicos | 33 | 105.000 | 3.465.000 | 33 | - | 33,00 | 3.465.000 | 0 | 3.465.000 | 100% |
| 3 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 66 | 11.700 | 772.200 | 66 | - | 66,00 | 772.200 | 0 | 772.200 | 100% |
| 4 | 72131601-004 | Construccion de cimiento P.B.C | Metros cúbicos | 7 | 700.000 | 4.900.000 | 7 | - | 7,00 | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 100% |
| 5 | 72131601-005 | Construcción de mamposteria de nivelación de 0,30 m | Metros cuadrados | 8,5 | 235.000 | 1.997.500 | 8,5 | - | 8,50 | 1.997.500 | 0 | 1.997.500 | 100% |
| 6 | 72131601-005 | Construcción de mamposteria de elevación de ladrillos prensados rojos de 0,15 m | Metros cuadrados | 85 | 220.000 | 18.700.000 | | 85 | 85,00 | 0 | 18.700.000 | 18.700.000 | 100% |
| 7 | 72131601-005 | Aslación asfaltica en muros | Metro lineal | 28,5 | 46.500 | 1.325.250 | | 29 | 28,50 | 0 | 1.325.250 | 1.325.250 | 100% |
| 8 | 72131601-005 | Provisón y colocación de varillas 8mm | Metro lineal | 28,5 | 46.700 | 1.330.950 | | 29 | 28,50 | 0 | 1.330.950 | 1.330.950 | 100% |
| 9 | 72131601-007 | Construcción de techo de chapa galvanizadas trapezoidales (Tipo sandwich) atérmico - incluye estructura métalica de caños cuadrados | Metros cuadrados | 34 | 453.000 | 15.402.000 | | 34 | 34,00 | 0 | 15.402.000 | 15.402.000 | 100% |
| 10 | 72131601-008 | Construcción de revoque interior a dos capas filtrado | Metros cuadrados | 85 | 49.000 | 4.165.000 | | 85 | 85,00 | 0 | 4.165.000 | 4.165.000 | 100% |
| 11 | 72131601-009 | Construcción de contrapisos de cascote sobre terreno natural con espesor de 10 mm | Metros cuadrados | 66 | 45.000 | 2.970.000 | | 66 | 66,00 | 0 | 2.970.000 | 2.970.000 | 100% |
| 12 | 72131601-009 | Construcción de carpeta para piso interior | Metros cuadrados | 30 | 55.800 | 1.674.000 | | 30 | 30,00 | 0 | 1.674.000 | 1.674.000 | 100% |
| 13 | 72131601-009 | Provisión y colocacíon de piso cerámico para alto transito | Metros cuadrados | 30 | 176.600 | 5.298.000 | | 30 | 30,00 | 0 | 5.298.000 | 5.298.000 | 100% |
| 14 | 72131601-009 | Provisión y colocación de azulejos cerámicos en baños h=2,10m | Metros cuadrados | 65 | 167.600 | 10.894.000 | | 65 | 65,00 | 0 | 10.894.000 | 10.894.000 | 100% |
| 15 | 72131601-005 | Aplicación de silicona en pared de ladrillo vistos | Metros cuadrados | 77 | 35.000 | 2.695.000 | | 77 | 77,00 | 0 | 2.695.000 | 2.695.000 | 100% |
| 16 | 72131601-005 | Aplicación de esmalte sintético en canaletas y bajadas fluviales | Metro lineal | 15 | 15.000 | 225.000 | | 15 | 15,00 | 0 | 225.000 | 225.000 | 100% |
| 17 | 72131601-010 | Ventanas tipo blindex de 1,50 x 0,50 | Metros cuadrados | 1,5 | 1.266.000 | 1.899.000 | | 2 | 1,50 | 0 | 1.899.000 | 1.899.000 | 100% |
| 18 | 72131601-010 | Provisión y colocación de puerta metálicas con listeles de acero inoxidable | Unidad | 2 | 1.975.000 | 3.950.000 | | 2 | 2,00 | 0 | 3.950.000 | 3.950.000 | 100% |
| 19 | 72131601-007 | Provisión y colocación de canales moldura para desague fluvial de chapa nº24 con desarrollo de 0,50 m | Metro lineal | 9 | 106.600 | 959.400 | | 9 | 9,00 | 0 | 959.400 | 959.400 | 100% |
| 20 | 72131601-007 | Provisión y colocación de caños PVC de 100mm para bajada de desague fluvial | Metro lineal | 6 | 36.800 | 220.800 | | 6 | 6,00 | 0 | 220.800 | 220.800 | 100% |

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72131601-011 | Instalación sanitaria : Desague cloacal | Unidad | 2 | 1.258.000 | 2.516.000 | | 2 | 2,00 | 0 | 2.516.000 | 2.516.000 | 100% |
| 22 | 72131601-011 | Duchas electricas | Unidad | 4 | 750.000 | 3.000.000 | | 4 | 4,00 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100% |
| 23 | 72131601-011 | Instalación sanitaria: Agua corriente para boxes y lavatorios | Unidad | 14 | 250.800 | 3.511.200 | | 14 | 14,00 | 0 | 3.511.200 | 3.511.200 | 100% |
| 24 | 72131601-005 | Mesada de granito natural de 3 bachas con griferia tipo pulsadores | Metro lineal | 6 | 1.500.000 | 9.000.000 | | 6 | 6,00 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 100% |
| 25 | 72131601-011 | Artefactos sanitarios | Unidad | 4 | 918.000 | 3.672.000 | | 4 | 4,00 | 0 | 3.672.000 | 3.672.000 | 100% |
| 26 | 72131601-011 | camara séptica | Unidad | 2 | 2.457.000 | 4.914.000 | | 2 | 2,00 | 0 | 4.914.000 | 4.914.000 | 100% |
| 27 | 72131601-011 | pozo absorbente | Unidad | 1 | 4.876.000 | 4.876.000 | | 1 | 1,00 | 0 | 4.876.000 | 4.876.000 | 100% |
| 28 | 72131601-001 | Extensión de Red Electrica | Unidad | 1 | 1.936.000 | 1.936.000 | | 1 | 1,00 | 0 | 1.936.000 | 1.936.000 | 100% |
| 29 | 72131601-001 | Instalación Electrica | Unidad | 6 | 195.000 | 1.170.000 | | 6 | 6,00 | 0 | 1.170.000 | 1.170.000 | 100% |
| 30 | 72131601-001 | Artefactos de iluminación led tipo campana | Unidad | 6 | 321.000 | 1.926.000 | | 6 | 6,00 | 0 | 1.926.000 | 1.926.000 | 100% |
| 31 | 72131601-001 | Tablero electrico seccional | Unidad | 1 | 733.000 | 733.000 | | 1 | 1,00 | 0 | 733.000 | 733.000 | 100% |
| 32 | 72131601-005 | Pergolado Metálico de 10,00m x 3,60m h=2,60m ( Caños de 80 x 80 para columnas y caños de 80 x 40 para pergola) | Unidad | 3 | 17.750.000 | 53.250.000 | | 3 | 3,00 | 0 | 53.250.000 | 53.250.000 | 100% |
| 33 | 72131601-005 | Parrillas Individuales zona camping | Unidad | 10 | 1.050.000 | 10.500.000 | | 10 | 10,00 | 0 | 10.500.000 | 10.500.000 | 100% |
| 34 | 72131601-005 | Mesa y asientos de hormigón según diseño, zona de camping | Unidad | 10 | 2.050.000 | 20.500.000 | | 10 | 10,00 | 0 | 20.500.000 | 20.500.000 | 100% |
| 35 | 72131601-005 | Espejo de 4mm (0,50m x 3,00m) - 2 unidades | Metros cuadrados | 3 | 200.000 | 600.000 | | 3 | 3,00 | 0 | 600.000 | 600.000 | 100% |
| 36 | 72131601-005 | Mampara para divisorias con aberturas | Metros cuadrados | 35 | 500.000 | 17.500.000 | | 35 | 35,00 | 0 | 17.500.000 | 17.500.000 | 100% |
| 37 | 72131601-004 | Muro de piedra bruta de 0,40m de ancho,h varialble | Metros cúbicos | 72 | 650.000 | 46.800.000 | 60 | 12 | 72,00 | 39.000.000 | 7.800.000 | 46.800.000 | 100% |
| 38 | 72131601-001 | Alumbrado Público | Unidad | 12 | 2.852.000 | 34.224.000 | | 12 | 12,00 | 0 | 34.224.000 | 34.224.000 | 100% |
| 39 | 72131601-005 | Elevación de 0,30 cordón de caminero para area de parque infantil | Metros cuadrados | 45 | 247.600 | 11.142.000 | | 45 | 45,00 | 0 | 11.142.000 | 11.142.000 | 100% |
| 40 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote - Caminero de 2,50m de ancho | Metros cuadrados | 453 | 49.900 | 22.604.700 | 150 | 303 | 453,00 | 7.485.000 | 15.119.700 | 22.604.700 | 100% |
| 41 | 72131601-009 | Piso tipo layota nacional - Caminero y exterior de Duchas y sanitarios | Metros cuadrados | 489 | 100.000 | 48.900.000 | | 489 | 489,00 | 0 | 48.900.000 | 48.900.000 | 100% |
| 42 | 72131601-014 | Bancos de Hierro Fundido y madera | Unidad | 24 | 2.000.000 | 48.000.000 | | 24 | 24,00 | 0 | 48.000.000 | 48.000.000 | 100% |
| 43 | 72131601-9979 | Basureros Metálicos | Unidad | 6 | 800.000 | 4.800.000 | | 6 | 6,00 | 0 | 4.800.000 | 4.800.000 | 100% |
| 44 | 72131601-002 | Cartel de obra | Unidad | 1 | 2.012.000 | 2.012.000 | 1 | - | 1,00 | 2.012.000 | 0 | 2.012.000 | 100% |
| 45 | 72131601-002 | Cartel identificatorio con letras corporeas | Unidad | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 | | 1 | 1,00 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 100% |

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

GOBERNACION DEL NEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 72131601-002 | Cartel de 0,40 x 0,60 | Unidad | 1 | 1.021.000 | 1.021.000 | | 1 | 1,00 | 0 | 1.021.000 | 1.021.000 | 100% |
| 47 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Unidad | 148 | 8.400 | 1.243.200 | | 148 | 148,00 | 0 | 1.243.200 | 1.243.200 | 100% |
| | | | | | Precio Total | 449.387.200 | | | | 60.324.700 | 389.062.500 | 449.387.200 | 100 |

Firma

Nombre: SALVADOR BENITEZ

En calidad de: PROPIETARIO - EMPRESA CONSTRUCTORA A&R

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

| | |
|---|---|
| **TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO** | **389.062.500** |
| MONTO TOTAL DEL CONTRATO | **449.387.200** |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA | **100,00** |