MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2021-2022

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 6 DE ENERO Y LA CALLE PASAJE CHAVEZ DEL BARRIO 3 TAPIRACUAI – I.D. Nº 429480 –C.D. Nº: 11/2023.-**

Fecha: 24 de Mayo 2023.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 6 DE ENERO Y LA CALLE PASAJE CHAVEZ DEL BARRIO 3 TAPIRACUAI" con I.D. Nº 429480.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 02.-

Es mi informe,

ING. MARCELO RAMIREZ G.
REG. PROF. MOPC 2021
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2021-2025

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 6 DE ENERO Y LA CALLE PASAJE CHAVEZ DEL BARRIO 3 TAPIRACUAI" - C.D. Nº 11/2023.-

CERTIFICADO N° 02 24/05/2023 I.D. Nº 429480

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	Marcación y replanteo	M2	700	950	665.000	700	0	700	665000	0	665.000
2	Movimiento de suelo - excavación no clasificada	M3	5	49.500	247.500	5	0	5	247500	0	247.500
3	Terraplenes	M3	5	30.000	150.000	5	0	5	150000	0	150.000
4	Colocación de cuneta cordón de hormigón	ML	200	95.000	19.000.000	200	0	200	19000000	0	19.000.000
5	Construcción de empedrado	M2	600	50.000	30.000.000	600	0	600	30000000	0	30.000.000
6	Compactación y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta	M2	600	3.500	2.100.000	600	0	600	2100000	0	2.100.000
7	Baden de hormigón	UN	2	3.500.000	7.000.000	2	0	2	7000000	0	7.000.000
8	Cartel de obra	UN	1	1.000.000	1.000.000	0	1	1	0	1.000.000	1.000.000
9	Limpieza	GL	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	0	1.500.000	1.500.000
10	Marcación y replanteo	M2	1.190	950	1.130.500	0	1.190	1190	0	1.130.500	1.130.500
11	Movimiento de suelo - excavación no clasificada	M3	10	49.500	495.000	0	10	10	0	495.000	495.000
12	Terraplenes	M3	10	30.000	300.000	0	10	10	0	300.000	300.000
13	Colocación de cuneta cordón de hormigón	ML	340	95.000	32.300.000	0	340	340	0	32.300.000	32.300.000
14	Construcción de empedrado	M2	1.020	50.000	51.000.000	0	1.020	1020	0	51.000.000	51.000.000
15	Compactación y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta	M2	1.020	3.500	3.570.000	0	1.020	1020	0	3.570.000	3.570.000
16	Baden de hormigón	UN	1	4.200.000	4.200.000	0	1	1	0	4.200.000	4.200.000
17	Cartel de obra	UN	1	1.000.000	1.000.000	0	1	1	0	1.000.000	1.000.000
18	Limpieza	GL	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	0	1.500.000	1.500.000
	Precio Total				**157.158.000**				**59.162.500**	**97.995.500**	**157.158.000**

	Certificación anterior	59.162.500
	Certificación acumulada	157.158.000
	Certificación actual	**97.995.500**
	Retención por fondo de reparo 5 %	4.899.775
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**93.095.725**

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO INTENDENCIA

EL GATO CONSTRUCTORA
Y Trabajo Viales
Ruc 2188550-8
San Estanislao Paraguay

Lic. Agustín Ovando Espínola
INTENDENTE

ING. MARCELO RAMIREZ G.
REG. PROF. MOPC 2321