MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2021-2026

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE REPARACION DE 4 AULAS Y TERMINACION DE DIRECCION Y SECRETARIA EN EL COL. NAC. SAN PEDRO APOSTOL – I.D. Nº 433762 – C.D. Nº: 22/2023.-**

Fecha: 12 de septiembre 2023.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "REPARACION DE 4 AULAS Y TERMINACION DE DIRECCION Y SECRETARIA EN EL COL. NAC. SAN PEDRO APOSTOL" con I.D. Nº 433762.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 01.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2021-2026

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: "REPARACION DE 4 AULAS Y TERMINACION DE DIRECCION Y SECRETARIA EN EL COL. NAC. SAN PEDRO APOSTOL" - C.D. Nº 22/2023.-

CERTIFICADO N° 01 12/09/2023 I.D. Nº 433762

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	Preparacion de obra - Vallado	GL	1	3.000.000	3.000.000	0	1	1	0	3.000.000	3.000.000
2	Cartel de 2,00 x 1,00 m	GL	1	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
3	Reparación de balancín	M2	7	350.000	2.450.000	0	7	7	0	2.450.000	2.450.000
4	Demolición y reparación de techo	M2	50	350.000	17.500.000	0	25	25	0	8.750.000	8.750.000
5	Revoque exterior a una capa	M2	35	45.000	1.575.000	0	35	35	0	1.575.000	1.575.000
6	Puerta metálica 0,80 con herraje y cerradura	UN	4	1.600.000	6.400.000	0	4	4	0	6.400.000	6.400.000
7	Pintura al agua	M2	452	35.000	15.820.000	0	0	0	0	0	0
8	Pintura sintética de aberturas metálicas con pintura	M2	132	38.000	5.016.000	0	0	0	0	0	0
9	Pintura sintetica de canaleta y bajada	ML	78,6	21.000	1.650.600	0	0	0	0	0	0
10	Pintura de techo	M2	342	40.000	13.680.000	0	342	342	0	13.680.000	13.680.000
11	Vidrios	M2	5	280.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
12	Canaleta y caño de bajada N 26 desarrollo 33 cms	ML	78,6	120.000	9.432.000	0	78,6	78,6	0	9.432.000	9.432.000
13	Alimentacion de la red existente	UN	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	0	1.500.000	1.500.000
14	Acondicionador de Aire de 18000 BTU	UN	4	4.800.000	19.200.000	0	0	0	0	0	0
15	Instalacion ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	UN	16	650.000	10.400.000	0	8	8	0	5.200.000	5.200.000
16	Instalación de tablero para AA	UN	4	97.000	388.000	0	4	4	0	388.000	388.000
17	Alimentación circuito de ventiladores	UN	16	120.000	1.920.000	0	16	16	0	1.920.000	1.920.000
18	Alimentación circuito de luces	UN	16	120.000	1.920.000	0	16	16	0	1.920.000	1.920.000
19	Alimentación circuito de aire	UN	4	120.000	480.000	0	0	0	0	0	0
20	Artefactos fluorescentes 2x40	UN	16	220.000	3.520.000	0	0	0	0	0	0
21	Artefactos fluorescentes 1x40	UN	4	180.000	720.000	0	0	0	0	0	0
22	Reparación de piso baldosa calcárea	M2	39	100.000	3.900.000	0	0	0	0	0	0

RG CONSULTORA E.A.S. UNIPERSONAL

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321

Lic. Agustín Ovando Espinola
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2021-2026

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

23	Reparación de zócalo calcáreo	ML	22	45.000	990.000	0	22	22	0	990.000	990.000
24	Carpeta de nivelacion de piso de cemento	M2	9	90.000	810.000	0	9	9	0	810.000	810.000
25	Rampa	UN	1	415.000	415.000	0	1	1	0	415.000	415.000
26	Guarda obra ancho 0,50	ML	77,4	100.000	7.740.000	0	77,4	77,4	0	7.740.000	7.740.000
27	Pintura con enduido de Pizarrón	M2	20	50.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
28	Alimentacion de la red existente	UN	1	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
29	Instalacion ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	UN	2	650.000	1.300.000	0	2	2	0	1.300.000	1.300.000
30	Cielo raso pvc	M2	23,5	120.000	2.820.000	0	0	0	0	0	0
31	Cámara séptica	UN	1	1.800.000	1.800.000	0	1	1	0	1.800.000	1.800.000
32	Acondicionador de Aire de 12000 BTU	UN	1	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0
33	Ventana de vidrio templado	UN	1	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
34	Revestimiento con Azulejo	M2	8	120.000	960.000	0	0	0	0	0	0
35	Artefacto de iluminacion tipo led	UN	7	180.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0
36	Piso cerámico	M2	23,5	150.000	3.525.000	0	0	0	0	0	0
37	Puerta placa con herrajes y cerradura	UN	1	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
38	Pintura al agua	M2	70	35.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0
39	Pintura sintética	M2	6,7	38.000	254.600	0	0	0	0	0	0
40	Artefactos sanitarios	UN	2	850.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
41	Instalación de agua corriente	UN	1	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
42	Desagüe cloacal	UN	1	1.570.000	1.570.000	0	0	0	0	0	0
43	limpieza final	UN	1	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0
Precio Total					**164.716.200**				**0**	**69.270.000**	**69.270.000**

	Certificación anterior				0
	Certificación acumulada				69.270.000
	Certificación actual				**69.270.000**
	Retención por fondo de reparo 5 %				3.463.500
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)				**65.806.500**

RG CONSULTORA E.A.S. UNIPERSONAL

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Lic. Agustín Ovando Espínola
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA