INFORME TÉCNICO

N.º de Informe: 22-25

Fecha de informe: 28/10/2025

Cliente: Vice Presidencia de la Republica

Datos de identificación del equipo:

- **N.º de Identificación:** D1504
- **Marca:** MECOM
- **Potencia:** 315 kVA
- **N.º de Fases**: 3 (tres).
- **Tipo:** Convencional

De la verificación visual y ensayos de diagnóstico realizados al equipo, informamos:

A. Tension lado BT en vacio:
Fase- Fase: 411-411-410
Fase- Neutro:232-234-234

B. Resistencia de bobinados AT: 021-021-021
H1-H2: 020
H2-H3: 045
H3-H1: 020

C. Resistencia de Aislamiento:
AT-tierra: 800 Ohm
BT-tierra: 850 Ohm
AT-BT: 900 Ohm

Se realizo limpieza y reajuste de los componentes BT y AT.
Filtrado integral del aceite con máquina de termovacio
Reposición de aceite mineral parafínico hasta el nivel requerido
Se recomienda colocar extractor de aire
Verificación final y puesta en servicio

Ing. Javier Schmeda
Jefe de Asistencia y Servicio Externo.
TRAFOSUR S.A.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Arq. FRANCISCO A. MARTINEZ D.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VICEPRESIDENCIA DE LA RCA.

TRAFOSUR S.A.
RUC 80026314-6
Avda. Molas López 2321