Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Cartel metalico con soporte (Provisión y colocación de cartel. tramo 32)	Unidad	1	1.538.241	1.538.241	Unidad	-	1.538.241	-
2	Replanteo y marcación (marcacion, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda. tramo 32)	Metros cuadrados	433	1.804	781.132	Metros cuadrados	-	1.804	-
3	Servicio de movimiento de tierras (apertura de caja - desbroce 15 cm. tramo 32)	Metros cuadrados	433	2.000	866.000	Metros cuadrados		2.000	-
4	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda. tramo 32)	Metros cúbicos	30	54.852	1.645.560	Metros cúbicos		54.852	-
5	Construccion de cordon (Provision y colocacion de cordones de H° pref. 30x50x10. tramo 32)	Metro lineal	108	25.833	2.789.964	Metro lineal		25.833	-
6	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones. tramo 32)	Metros cúbicos	0,43	322.576	138.708	Metros cúbicos		322.576	-
7	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado. tramo 32)	Metros cuadrados	433	30.817	13.343.761	Metros cuadrados		30.817	-
8	Construcción de empedrado (triturada 6ta y esparcimiento. tramo 32)	Metros cúbicos	2,89	121.694	351.696	Metros cúbicos		121.694	-
9	Construcción de empedrado (compactación de empedrado. tramo 32)	Metros cuadrados	433	1.810	783.730	Metros cuadrados		1.810	-
10	Limpieza de obra (limpieza y retiro de escombro. tramo 32)	Metros cuadrados	433	1.772	767.276	Metros cuadrados		1.772	-
11	Cartel metalico con soporte (Provisión y colocación de cartel. tramo 33)	Unidad	1	1.538.241	1.538.241	Unidad	1,00	1.538.241	1.538.241
12	Replanteo y marcación (Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda. tramo 33)	Metros cuadrados	672	1.804	1.212.288	Metros cuadrados	672,00	1.804	1.212.288
13	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm. tramo 33)	Metros cuadrados	672	2.000	1.344.000	Metros cuadrados	672,00	2.000	1.344.000

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
14	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda. tramo 33)	Metros cúbicos	10	54.852	548.520	Metros cúbicos	5,00	54.852	274.260
15	Construccion de cordon (Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10. tramo 33)	Metro lineal	160	25.833	4.133.280	Metro lineal	80,00	25.833	2.066.640
16	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones. tramo 33)	Metros cúbicos	0,64	322.576	206.449	Metros cúbicos		322.576	-
17	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado. tramo 33)	Metros cuadrados	672	30.817	20.709.024	Metros cuadrados	250,00	30.817	7.704.250
18	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento. tramo 33)	Metros cúbicos	4,48	121.694	545.139	Metros cúbicos		121.694	-
19	Construcción de empedrado (Compactacion de empedrado. tramo 33)	Metros cuadrados	672	1.810	1.216.320	Metros cuadrados		1.810	-
20	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros. tramo 33)	Metros cuadrados	672	1.772	1.190.784	Metros cuadrados		1.772	-
21	Cartel metalico con soporte (Provisión y Colocación de Cartel. tramo 34)	Unidad	1	1.538.241	1.538.241	Unidad	1,00	1.538.241	1.538.241
22	Replanteo y marcación (Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda. tramo 34)	Metros cuadrados	1.481	1.804	2.671.724	Metros cuadrados	1.481,00	1.804	2.671.724
23	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm. tramo 34)	Metros cuadrados	1.481	2.000	2.962.000	Metros cuadrados	1.481,00	2.000	2.962.000
24	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda. tramo 34)	Metros cúbicos	20	54.852	1.097.040	Metros cúbicos	10,00	54.852	548.520
25	Construccion de cordon (Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10. tramo 34)	Metro lineal	338	25.833	8.731.554	Metro lineal	175,00	25.833	4.520.775
26	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones. tramo 34)	Metros cúbicos	1,35	322.576	435.478	Metros cúbicos		322.576	-

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
27	Construcción de empedrado (Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado. tramo 34)	Metros cuadrados	1.481	30.817	45.639.977	Metros cuadrados	350,00	30.817	10.785.950
28	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento. tramo 34)	Metros cúbicos	9,87	121.694	1.201.120	Metros cúbicos		121.694	-
29	Construcción de empedrado (Compactacion de empedrado. tramo 34)	Metros cuadrados	1.481	1.810	2.680.610	Metros cuadrados		1.810	-
30	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros. tramo 34)	Metros cuadrados	1.481	1.772	2.624.332	Metros cuadrados		1.772	-
31	Cartel metalico con soporte (Provisión y Colocación de Cartel. tramo 35)	Unidad	1	1.538.241	1.538.241	Unidad	1,00	1.538.241	1.538.241
32	Replanteo y marcación (Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda. tramo 35)	Metros cuadrados	827	1.804	1.491.908	Metros cuadrados	827,00	1.804	1.491.908
33	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm. tramo 35)	Metros cuadrados	827	2.000	1.654.000	Metros cuadrados	827,00	2.000	1.654.000
34	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda. tramo 35)	Metros cúbicos	20	54.852	1.097.040	Metros cúbicos	10,00	54.852	548.520
35	Construccion de cordon (Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10. tramo 35)	Metro lineal	206	25.833	5.321.598	Metro lineal	102,00	25.833	2.634.966
36	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones. tramo 35)	Metros cúbicos	0,82	322.576	264.512	Metros cúbicos		322.576	-
37	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado. tramo 35)	Metros cuadrados	827	30.817	25.485.659	Metros cuadrados	200,00	30.817	6.163.400
38	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento. tramo 35)	Metros cúbicos	5,51	121.694	670.534	Metros cúbicos		121.694	-
39	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado. tramo 35)	Metros cuadrados	827	1.810	1.496.870	Metros cuadrados		1.810	-

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
40	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros. tramo 35)	Metros cuadrados	827	1.772	1.465.444	Metros cuadrados		1.772	-
41	Cartel metalico con soporte (Provision y Colocación de Cartel. tramo 36)	Unidad	1	1.538.241	1.538.241	Unidad	1,00	1.538.241	1.538.241
42	Replanteo y marcación (Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda. tramo 36)	Metros cuadrados	1.195	1.804	2.155.780	Metros cuadrados	1.195,00	1.804	2.155.780
43	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm. tramo 36)	Metros cuadrados	1.195	2.000	2.390.000	Metros cuadrados	1.195,00	2.000	2.390.000
44	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda. tramo 36)	Metros cúbicos	20	54.852	1.097.040	Metros cúbicos	20,00	54.852	1.097.040
45	Construccion de cordon (Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10. tramo 36)	Metro lineal	300	25.833	7.749.900	Metro lineal	300,00	25.833	7.749.900
46	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones. tramo 36)	Metros cúbicos	1,2	322.576	387.091	Metros cúbicos	1,20	322.576	387.091
47	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado. tramo 36)	Metros cuadrados	1.195	30.817	36.826.315	Metros cuadrados	1.195,00	30.817	36.826.315
48	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento. tramo 36)	Metros cúbicos	7,97	121.694	969.901	Metros cúbicos	7,97	121.694	969.901
49	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado. tramo 36)	Metros cuadrados	1.195	1.810	2.162.950	Metros cuadrados	1.195,00	1.810	2.162.950
50	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros. tramo 36)	Metros cuadrados	1.195	1.772	2.117.540	Metros cuadrados	1.195,00	1.772	2.117.540
51	Cartel metalico con soporte (Provisión y Colocación de Cartel. tramo 37)	Unidad	1	1.538.241	1.538.241	Unidad	1,00	1.538.241	1.538.241
52	Replanteo y marcación (Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda. tramo 37)	Metros cuadrados	1.313	1.804	2.368.652	Metros cuadrados	1.313,00	1.804	2.368.652

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
53	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm. tramo 37)	Metros cuadrados	1.313	2.000	2.626.000	Metros cuadrados	1.313,00	2.000	2.626.000
54	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda. tramo 37)	Metros cúbicos	20	54.852	1.097.040	Metros cúbicos	10,00	54.852	548.520
55	Construccion de cordon (Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10. tramo 37)	Metro lineal	328	25.833	8.473.224	Metro lineal	250,00	25.833	6.458.250
56	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones. tramo 37)	Metros cúbicos	1,31	322.576	422.575	Metros cúbicos		322.576	-
57	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado. tramo 37)	Metros cuadrados	1.313	30.817	40.462.721	Metros cuadrados	600,00	30.817	18.490.200
58	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento. tramo 37)	Metros cúbicos	8,75	121.694	1.064.823	Metros cúbicos		121.694	-
59	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado. tramo 37)	Metros cuadrados	1.313	1.810	2.376.530	Metros cuadrados		1.810	-
60	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros. tramo 37)	Metros cuadrados	1.313	1.772	2.326.636	Metros cuadrados		1.772	-
61	Cartel metalico con soporte (Provision y Colocación de Cartel. tramo 38)	Unidad	1	1.538.241	1.538.241	Unidad	1,00	1.538.241	1.538.241
62	Replanteo y marcación (Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda. tramo 38)	Metros cuadrados	1.195	1.804	2.155.780	Metros cuadrados	1.195,00	1.804	2.155.780
63	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm. tramo 38)	Metros cuadrados	1.195	2.000	2.390.000	Metros cuadrados	1.195,00	2.000	2.390.000
64	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda. tramo 38)	Metros cúbicos	10	54.852	548.520	Metros cúbicos	5,00	54.852	274.260
65	Construccion de cordon (Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10. tramo 38)	Metro lineal	300	25.833	7.749.900	Metro lineal	165,00	25.833	4.262.445

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Telefono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
66	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones. tramo 38)	Metros cúbicos	1,2	322.576	387.091	Metros cúbicos		322.576	-
67	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado. tramo 38)	Metros cuadrados	1.195	30.817	36.826.315	Metros cuadrados	600,00	30.817	18.490.200
68	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento. tramo 38)	Metros cúbicos	7,97	121.694	969.901	Metros cúbicos		121.694	-
69	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado. tramo 38)	Metros cuadrados	1.195	1.810	2.162.950	Metros cuadrados		1.810	-
70	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros. tramo 38)	Metros cuadrados	1.195	1.772	2.117.540	Metros cuadrados		1.772	-
71	Cartel metalico con soporte (Provisión y Colocación de Cartel. tramo 39)	Unidad	1	1.538.241	1.538.241	Unidad	1,00	1.538.241	1.538.241
72	Replanteo y marcación (Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda. tramo 39)	Metros cuadrados	1.600	1.804	2.886.400	Metros cuadrados	1.600,00	1.804	2.886.400
73	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm. tramo 39)	Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000	Metros cuadrados	1.600,00	2.000	3.200.000
74	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda. tramo 39)	Metros cúbicos	20	54.852	1.097.040	Metros cúbicos	10,00	54.852	548.520
75	Construccion de cordon (Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10. tramo 39)	Metro lineal	400	25.833	10.333.200	Metro lineal	335,00	25.833	8.654.055
76	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones. tramo 39)	Metros cúbicos	1,6	322.576	516.122	Metros cúbicos		322.576	-
77	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado. tramo 39)	Metros cuadrados	1.600	30.817	49.307.200	Metros cuadrados	1.100,00	30.817	33.898.700
78	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento. tramo 39)	Metros cúbicos	10,67	121.694	1.298.475	Metros cúbicos		121.694	-

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
79	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado. tramo 39)	Metros cuadrados	1.600	1.810	2.896.000	Metros cuadrados		1.810	-
80	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros. tramo 39)	Metros cuadrados	1.600	1.772	2.835.200	Metros cuadrados		1.772	-
81	Cartel metalico con soporte (Provisión y Colocación de Cartel. tramo 40)	Unidad	1	1.538.241	1.538.241	Unidad	1,00	1.538.241	1.538.241
82	Replanteo y marcación (Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda. tramo 40)	Metros cuadrados	2.160	1.804	3.896.640	Metros cuadrados	2.160,00	1.804	3.896.640
83	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm. tramo 40)	Metros cuadrados	2.160	2.000	4.320.000	Metros cuadrados	2.160,00	2.000	4.320.000
84	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda. tramo 40)	Metros cúbicos	200	54.852	10.970.400	Metros cúbicos	120,00	54.852	6.582.240
85	Construccion de cordon (Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10. tramo 40)	Metro lineal	540	25.833	13.949.820	Metro lineal	475,00	25.833	12.270.675
86	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones. tramo 40)	Metros cúbicos	2,16	322.576	696.764	Metros cúbicos		322.576	-
87	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado. tramo 40)	Metros cuadrados	2.160	30.817	66.564.720	Metros cuadrados	1.600,00	30.817	49.307.200
88	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento. tramo 40)	Metros cúbicos	14,4	121.694	1.752.394	Metros cúbicos		121.694	-
89	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado. tramo 40)	Metros cuadrados	2.160	1.810	3.909.600	Metros cuadrados		1.810	-
90	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros. tramo 40)	Metros cuadrados	2.160	1.772	3.827.520	Metros cuadrados		1.772	-
91	Cartel metalico con soporte (Provisión y Colocación de Cartel. tramo 41)	Unidad	1	1.538.241	1.538.241	Unidad		1.538.241	-

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
92	Replanteo y marcación (Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda. tramo 41)	Metros cuadrados	1.777	1.804	3.205.708	Metros cuadrados		1.804	-
93	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm. tramo 41)	Metros cuadrados	1.777	2.000	3.554.000	Metros cuadrados		2.000	-
94	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda. tramo 41)	Metros cúbicos	20	54.852	1.097.040	Metros cúbicos		54.852	-
95	Construccion de cordon (Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10. tramo 41)	Metro lineal	428	25.833	11.056.524	Metro lineal		25.833	-
96	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones. tramo 41)	Metros cúbicos	1,71	322.576	551.605	Metros cúbicos		322.576	-
97	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado. tramo 41)	Metros cuadrados	1.777	30.817	54.761.809	Metros cuadrados		30.817	-
98	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento. tramo 41)	Metros cúbicos	11,85	121.694	1.442.074	Metros cúbicos		121.694	-
99	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado. tramo 41)	Metros cuadrados	1.777	1.810	3.216.370	Metros cuadrados		1.810	-
100	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros. tramo 41)	Metros cuadrados	1.777	1.772	3.148.844	Metros cuadrados		1.772	-
101	Cartel metalico con soporte (Provisión y Colocación de Cartel. tramo 42)	Unidad	1	1.538.241	1.538.241	Unidad	1,00	1.538.241	1.538.241
102	Replanteo y marcación (Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda. tramo 42)	Metros cuadrados	1.000	1.804	1.804.000	Metros cuadrados	1.000,00	1.804	1.804.000
103	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm. tramo 42)	Metros cuadrados	1.000	2.000	2.000.000	Metros cuadrados	1.000,00	2.000	2.000.000
104	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda. tramo 42)	Metros cúbicos	20	54.852	1.097.040	Metros cúbicos	20,00	54.852	1.097.040

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
105	Construccion de cordon (Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10. tramo 42)	Metro lineal	250	25.833	6.458.250	Metro lineal	250,00	25.833	6.458.250
106	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones. tramo 42)	Metros cúbicos	1	322.576	322.576	Metros cúbicos	1,00	322.576	322.576
107	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado. tramo 42)	Metros cuadrados	1.000	30.817	30.817.000	Metros cuadrados	1.000,00	30.817	30.817.000
108	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento. tramo 42)	Metros cúbicos	6,67	121.694	811.699	Metros cúbicos	6,67	121.694	811.699
109	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado. tramo 42)	Metros cuadrados	1.000	1.810	1.810.000	Metros cuadrados	1.000,00	1.810	1.810.000
110	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros. tramo 42)	Metros cuadrados	1.000	1.772	1.772.000	Metros cuadrados	1.000,00	1.772	1.772.000
111	Cartel metalico con soporte (Provisión y Colocación de Cartel. tramo 43)	Unidad	1	1.538.241	1.538.241	Unidad	1,00	1.538.241	1.538.241
112	Replanteo y marcación (Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda. tramo 43)	Metros cuadrados	750	1.804	1.353.000	Metros cuadrados	750,00	1.804	1.353.000
113	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm. tramo 43)	Metros cuadrados	750	2.000	1.500.000	Metros cuadrados	750,00	2.000	1.500.000
114	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda. tramo 43)	Metros cúbicos	20	54.852	1.097.040	Metros cúbicos	20,00	54.852	1.097.040
115	Construccion de cordon (Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10. tramo 43)	Metro lineal	182	25.833	4.701.606	Metro lineal	182,00	25.833	4.701.606
116	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones. tramo 43)	Metros cúbicos	0,73	322.576	235.480	Metros cúbicos	0,73	322.576	235.480
117	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado. tramo 43)	Metros cuadrados	750	30.817	23.112.750	Metros cuadrados	750,00	30.817	23.112.750

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
118	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento. tramo 43)	Metros cúbicos	5	121.694	608.470	Metros cúbicos	5,00	121.694	608.470
119	Construcción de empedrado (Compactacion de empedrado. tramo 43)	Metros cuadrados	750	1.810	1.357.500	Metros cuadrados	750,00	1.810	1.357.500
120	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros. tramo 43)	Metros cuadrados	750	1.772	1.329.000	Metros cuadrados	750,00	1.772	1.329.000
121	Cartel metalico con soporte (Provisión y Colocación de Cartel. tramo 44)	Unidad	1	1.538.241	1.538.241	Unidad	1,00	1.538.241	1.538.241
122	Replanteo y marcación (Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda. tramo 44)	Metros cuadrados	800	1.804	1.443.200	Metros cuadrados	800,00	1.804	1.443.200
123	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm. tramo 44)	Metros cuadrados	800	2.000	1.600.000	Metros cuadrados	800,00	2.000	1.600.000
124	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda. tramo 44)	Metros cúbicos	20	54.852	1.097.040	Metros cúbicos	20,00	54.852	1.097.040
125	Construccion de cordon (Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10. tramo 44)	Metro lineal	200	25.833	5.166.600	Metro lineal	200,00	25.833	5.166.600
126	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones. tramo 44)	Metros cúbicos	0,8	322.576	258.061	Metros cúbicos	0,80	322.576	258.061
127	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado. tramo 44)	Metros cuadrados	800	30.817	24.653.600	Metros cuadrados	800,00	30.817	24.653.600
128	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento. tramo 44)	Metros cúbicos	5,33	121.694	648.629	Metros cúbicos	5,33	121.694	648.629
129	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado. tramo 44)	Metros cuadrados	800	1.810	1.448.000	Metros cuadrados	800,00	1.810	1.448.000
130	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros. tramo 44)	Metros cuadrados	800	1.772	1.417.600	Metros cuadrados	800,00	1.772	1.417.600

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
131	Cartel metalico con soporte (Provisión y Colocación de Cartel. tramo 45)	Unidad	1	1.538.241	1.538.241	Unidad	1,00	1.538.241	1.538.241
132	Replanteo y marcación (Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda. tramo 45)	Metros cuadrados	1.298	1.804	2.341.592	Metros cuadrados	1.298,00	1.804	2.341.592
133	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm. tramo 45)	Metros cuadrados	1.298	2.000	2.596.000	Metros cuadrados	1.298,00	2.000	2.596.000
134	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda. tramo 45)	Metros cúbicos	30	54.852	1.645.560	Metros cúbicos	30,00	54.852	1.645.560
135	Construccion de cordon (Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10. tramo 45)	Metro lineal	320	25.833	8.266.560	Metro lineal	280,00	25.833	7.233.240
136	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones. tramo 45)	Metros cúbicos	1,28	322.576	412.897	Metros cúbicos	1,28	322.576	412.897
137	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado. tramo 45)	Metros cuadrados	1.298	30.817	40.000.466	Metros cuadrados	1.100,00	30.817	33.898.700
138	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento. tramo 45)	Metros cúbicos	8,65	121.694	1.052.653	Metros cúbicos		121.694	-
139	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado. tramo 45)	Metros cuadrados	1.298	1.810	2.349.380	Metros cuadrados		1.810	-
140	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros. tramo 45)	Metros cuadrados	1.298	1.772	2.300.056	Metros cuadrados		1.772	-
141	Cartel metalico con soporte (Provisión y Colocación de Cartel. tramo 46)	Unidad	1	1.538.241	1.538.241	Unidad	1,00	1.538.241	1.538.241
142	Replanteo y marcación (Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda. tramo 46)	Metros cuadrados	1.200	1.804	2.164.800	Metros cuadrados	1.200,00	1.804	2.164.800
143	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm. tramo 46)	Metros cuadrados	1.200	2.000	2.400.000	Metros cuadrados	1.200,00	2.000	2.400.000

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
144	Preparacion de obra (Provicion de tierra gorda. tramo 46)	Metros cúbicos	20	54.852	1.097.040	Metros cúbicos	20,00	54.852	1.097.040
145	Construccion de cordon (Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10. tramo 46)	Metro lineal	300	25.833	7.749.900	Metro lineal	300,00	25.833	7.749.900
146	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones. tramo 46)	Metros cúbicos	1,5	322.576	483.864	Metros cúbicos	1,50	322.576	483.864
147	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado. tramo 46)	Metros cuadrados	1.200	30.817	36.980.400	Metros cuadrados	1.200,00	30.817	36.980.400
148	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento. tramo 46)	Metros cúbicos	8	121.694	973.552	Metros cúbicos	8,00	121.694	973.552
149	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado. tramo 46)	Metros cuadrados	1.200	1.810	2.172.000	Metros cuadrados	1.200,00	1.810	2.172.000
150	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros. tramo 46)	Metros cuadrados	1.200	1.772	2.126.400	Metros cuadrados	1.200,00	1.772	2.126.400
				TOTAL ADJUDICADO GS	858.346.139	TOTAL CERTIFICADO GS			530.261.675

Total Certificado:	**530.261.675**
Descuento de Anticipo (30%)	**-**
Retención Caucional 5% (Fondo de Reparo)	**26.513.084**
Total a Pagar:	**503.748.591**

Son Guaraníes: Quinientos Tres Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Uno.-