MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Construccion de Pavimento tipo empedrado con cordon cuneta en la Calle Boqueron del Barrio San Blas con ID: 398364

Contrato N° 33/2021

Certificado n° 2

CONTRATISTA	Los Andes Ingenieria SRL
FECHA DE PRESENTACIÓN	11/11/2021
FECHA DE INICIO	03/09/2021
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	---------
DIAS DE LLUVIA	20
PLAZO PRORROGADO	140
DIAS TRANSCURRIDOS	69
RECEPCIÓN PROVISORIA	---------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construccion de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**155 171 025**	**155 171 025**							88%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2 650	956	2 533 400	1325	1007	2332	1 266 700	962 692	2 229 392	88%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2 650	28 737	76 153 050	0	2246	2246	-	64 543 302	64 543 302	85%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	525	101 134	53 095 350	447	78	525	45 206 898	7 888 452	53 095 350	100%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	65.8	289 984	19 080 947	24	29	53	6 959 616	8 409 536	15 369 152	81%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	14.8	48 485	717 578	14.8		14.8	717 578	-	717 578	100%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	Metro lineal	525	2 830	1 485 750	0		0	-	-	-	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	562 650	562 650	0		0	-	-	-	0%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2 650	582	1 542 300	0		0	-	-	-	0%
				TOTAL	**155 171 025**							

Total certificado	54 150 792	81 803 982	135 954 774
Fondo de reparo 5%:	2 707 540	4 090 199	6 797 739
Neto a cobrar Gs.:	51 443 252	77 713 783	129 157 035

SON GUARANIES: SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Ing. Jacob Oda
Los Andes Ingeniera SRL

Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Servicios
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá