VILLSER COMERCIAL

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE 15 DE AGOSTO-CÑIA CIRATY con ID: 416.517

						Certificado de Obra Nro 1			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Cantidad**	**Precio total**	**Porcentaje de Ejecucion**
1	72131701-26	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintetico.	Unidad	1	1.223.173	1.223.173	1,00	1.223.173	100%
2	72131701-26	Marcación y replanteo	Metro cuadrado	900	1.153	1.037.340	900,00	1.037.700	100%
3	72131701-26	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina)	H/M	5	373.680	1.868.398	5,00	1.868.400	100%
4	72131701-26	Muro de PBC en boca calle (0,45m de ancho)	Metros cubicos	2	337.713	675.425	0,00	0	0%
5	72131701-26	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y rekkebi de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta. (incluye reparación del existente)	Metros cuadrados	910	47.175	42.929.250	428,60	20.217.393	45%
6	72131701-26	Relleno posterior al cordón	Metros cubicos	30	38.832	1.164.968	0,00	0	0%
7	72131701-26	Demolición de planchada de piedra	Metros cubicos	9	247.350	2.226.150	9,00	2.226.150	100%
8	72131701-26	Cordón Cuneta de hormigón elaborado in situ. (ancho 50cm)	Metros Lineal	310	69.433	21.524.260	150,00	10.414.950	50%
9	72131701-26	Limpieza periódica, final y retiro de escombros.	gl	1	1.326.567	1.326.567	0,00	0	0%
			Precio Total			**73.975.531**		**36.987.766**	**50%**

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

Firma
Nombre: CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO NRO. 1	MONTO
Monto Neto Certificado Nro.1	36.987.766
Fondo de Reparo 5%	1.849.388
Saldo a Cobrar	35.138.378
Avance de obra	50%

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. Nº 4368