# CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

Ítems del llamado REPARACIONES VARIAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE CAPIATA con ID: 383316

| CONTRATACION DIRECTA N° 60/2020 | | CONTRATO N° 67/2020 | | RESUMEN DE CERTIFICADO N° 01 | | FECHA: 05/09/2020 AL 19/09/2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | DESIGNACION | MONTOS | | | | AVANCE | | |
| | | CONTRACTUALES | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE | TOTAL ACUMULADO | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE | TOTAL ACUMULADO |
| 1 | REPARACIONES VARIAS DE PAVIMENTO | | | | | | | |
| 1.1 | CALLE CNEL. FELIPE TOLEDO CÑIA. 11 TOLEDO CAÑADA BARRIO SAN GREGORIO | | | | | | | |
| 1.1.1 | ARMADO Y CARGA DE PISO DE H° A° EN ENTRADA DE VIVIENDA PARA ACCESO | 2.716.000 | 0 | 2.716.000 | 2.716.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1.2 | CALLE VILLA RAQUEL CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA BARRIO SAN JOSE | | | | | | | |
| 1.2.1 | MARCACION Y REPLANTEO | 276.000 | 0 | 276.000 | 276.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1.2.2 | REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, CON RECUPERACION DE 70 % S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | 11.868.000 | 0 | 11.868.000 | 11.868.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1.2.3 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | 690.000 | 0 | 690.000 | 690.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1.3 | CALLE SIN NOMBRE CÑIA. 2DA. COSTAS SALINAS B° SANTO REY | | | | | | | |
| 1.3.1 | RETIRO CON MAQUINARIA PESADA DE TUBOS DE HORMIGON EXISTENTES EN EL SITIO | 1.170.000 | 0 | 1.170.000 | 1.170.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2 | EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA PARA COLOCACION DE TUBOS | 440.000 | 0 | 440.000 | 440.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.3 | TUBOS DE H° A° DE 1 MT. DE DIAMETRO SIN CAMPANA | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 | 4.600.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.4 | COLOCACION DE TUBOS DE H° DE 1 MT. DE DIAMETRO SIN CAMPANA CON MAQUINARIA PESADA | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.5 | RELLENO DE JUNTAS ENTRE TUBOS DE HORMIGON | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.6 | RELLENO Y COMPACTACION DE ESPACIOS INTERMEDIOS ENTRE TUBOS DE HORMIGON | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.7 | COLOCACION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRUTA COLOCADA | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1.4 | CALLE JUAN ANTONIO TRINIDAD GAMARRA CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA BARRIO SAN ANTONIO | | | | | | | |
| 1.4.1 | REPARACION DE BOCA CALLE DE EMPEDRADO EXISTENTE | 4.250.000 | 0 | 4.250.000 | 4.250.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1.4.2 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | 425.000 | 0 | 425.000 | 425.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1.5 | CALLE GUSTAVO SALINAS CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA BARRIO CAACUPEMI | | | | | | | |
| 1.5.1 | RETIRO DE CORDON EXISTENTES | 88.000 | 0 | 88.000 | 88.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1.5.2 | DESMONTE DE SUELO DURO EN VEREDAS | 70.400 | 0 | 70.400 | 70.400 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |

ARQ. SOL ELENA OVIEDO
DPTO. TECNICO
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A.

Rigoberto A. Arévalos O.
Representante Legal
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S

Carlos R. Parodi M
Ingeniero Civil

# CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

Ítems del llamado REPARACIONES VARIAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE CAPIATA con ID: 383316

| CONTRATACION DIRECTA N° 60/2020 | CONTRATO N° 67/2020 | RESUMEN DE CERTIFICADO N° 01 | FECHA: 05/09/2020 AL 19/09/2020 |
|---|---|---|---|

| ITEMS | DESIGNACION | MONTOS | | | | AVANCE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRACTUALES | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE | TOTAL ACUMULADO | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE | TOTAL ACUMULADO |
| 1.5.3 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA SOBRE COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS Y COMPACTACION FINAL | 182.000 | 0 | 182.000 | 182.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1.5.4 | COLOCACION DE CORDONES EXISTENTES | 88.000 | 0 | 88.000 | 88.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1.5.5 | PISO DE HORMIGON TIPO ALISADA SOBRE EMPEDRADO EN UNION DE EMPEDRADO CON PAVIMENTO TIPO ASFALTICO EXISTENTE | 1.663.200 | 0 | 1.663.200 | 1.663.200 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| | TOTAL | 35.626.600 | 0 | 35.626.600 | 35.626.600 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO Gs. | - | - | - |
| RETENCIONES (5%) Gs. | - | 1.781.330 | 1.781.330 |
| TOTAL MENOS RETENCIÓN | | 33.845.270 | 33.845.270 |
| TOTAL NETO A FACTURAR ( IVA INCLUIDO) Gs. | - | 35.626.600 | 35.626.600 |

ASCIENDE EL IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO A LA CANTIDAD DE TREINTA Y CINCO MILLONES, SEISCIENTOS VEINTISEÍS MIL SEISCIENTOS IVA INCLUIDO

Residente de Obra
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

ARQ. SOL ELENA OVIEDO
DPTO. TECNICO
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A.

Representante Legal
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

Rigoberto A. Arévalos O.
Representante Legal
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

Fiscal de Obra
Municipalidad de Capiatá

Carlos R. Parodi M
Ingeniero Civil