BNF

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

S&V SERVIS "Limpieza y Servicios de Calidad" del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.

Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Edificios, Mobiliarios, Máquinas y Otros
Construcción de Edificios Gubernamentales y Particulares, Fabricación de Muebles,
Metalurgica, Fabricación e Instalacion De Tanques Metálicos, Tinglados y Otros.
Avenida 25 de Agosto - Frac.ión San Juan - B° Sta. Ana – Ciudad Del Este
E-mail: meggasvSignal.com

CONTRATO BNF - P - 763/2022 - PROSECUCION DE OBRAS DE LAS SUCURSALES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN CIUDAD DEL ESTE Y TOMAS ROMERO PEREIRA

CONTRATISTA	CONTRATANTE		FISCALIZACION	CERTIFICADO DE OBRA 11		
MEGGA IMPORT EXPORT S.A.	BANCO NACIONAL DE FOMENTO - B.N.F.		ING. ALBERTO GUSTAVO ROLON FRANCO	NOVIEMBRE 2023-		
RUC Nº: 80053392-5	RUC Nº: 80000856-1		RUC Nº: 563.549 - 7	AVANCE DE LA OBRA		
DATOS DEL CONTRATO	MONTO ORIGINAL CON IVA:	FECHAS	PLAZOS	EJECUTADO	en el Mes:	3,26%
CONTRATO BNF-P Nº 763/2022 del 02/12/2022	4.094.775,422	Inicio Plazo de Ejecución: 02-01-2023	PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA: 11,5 meses		Acumulado:	88,14%
		Fecha de Entrega de la Obra: 15-12-23		PREVISTO	en el Mes:	10,49%
					Acumulado:	94,64%

OBRA BNF TOMAS ROMERO PEREIRA - LOTE 2

CRONOGRAMA DE CONTROL AVANCE DE OBRAS Nro 11

Item	CONCEPTO		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	15-dic
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Ejecutado %	29,03%	49,72%	49,91%	54,55%	61,31%	74,59%	80,35%	82,92%	83,25%	83,59%	87,55%	
		Ejecutado gs	44.601.342	117.077.101	117.874.101	117.874.101	144.174.101	180.974.101	206.831.101	230.006.501	230.906.701	230.906.701	251.119.201	
		Previsto %	17,61%	31,56%	79,19%	93,74%	94,78%	95,93%	96,87%	97,91%	98,96%	99,57%	90,00%	100,00%
		Previsto gs	45.280.320	81.217.640	203.629.562	216.346.679	218.028.237	220.710.796	223.393.354	226.075.913	228.758.472	230.322.793	231.441.931	257.156.701
2	DEMOLICIONES	Ejecutado %			15,72%	76,92%	81,72%	82,56%	99,41%	99,53%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Ejecutado gs			24.450.700	24.450.700	25.050.700	25.400.700	30.202.658	30.202.658	30.777.632	30.777.632	30.777.632	
		Previsto %		25,00%	60,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Previsto gs		7.694.408	15.388.816	23.083.224	30.777.632	30.777.632	30.777.632	30.777.632	30.777.632	30.777.632	30.777.632	30.777.632
3	MOVIMIENTO DE SUELOS	Ejecutado %			52,31%	61,10%	69,90%	70,31%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Ejecutado gs			31.001.400	40.128.770	58.348.260	67.454.520	95.668.992	95.668.992	95.668.992	95.668.992	95.668.992	
		Previsto %			45,00%	55,00%	78,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Previsto gs			43.051.046	52.617.946	75.119.592	95.668.992	95.668.992	95.668.992	95.668.992	95.668.992	95.668.992	95.668.992
4	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO	Ejecutado %			7,47%	10,88%	29,91%	66,25%	75,71%	75,74%	83,81%	100,00%	100,00%	
		Ejecutado gs			26.923.876	39.119.009	106.227.878	237.013.211	266.304.226	268.104.226	294.850.497	351.823.042	351.823.042	
		Previsto %				38,50%	55,68%	63,94%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Previsto gs				135.451.871	195.911.521	224.587.696	281.458.434	351.823.042	351.823.042	351.823.042	351.823.042	351.823.042
5	ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA TECHO	Ejecutado %			12,31%	70,17%	70,17%	70,17%	79,17%	79,17%	84,31%	89,00%	84,82%	
		Ejecutado gs			47.540.001	270.870.183	270.870.183	270.870.183	278.840.113	278.840.113	297.320.177	316.170.316	299.813.940	
		Previsto %					29,49%	38,31%	40,00%	57,62%	76,50%	100,00%	100,00%	100,00%
		Previsto gs					109.697.330	138.432.897	141.394.660	203.653.189	270.417.287	353.486.650	353.486.650	353.486.650
6	ALBAÑILERIA	Ejecutado %				52,01%	80,95%	80,95%	94,91%	94,91%	99,10%	100,00%	100,00%	
		Ejecutado gs				89.278.003	139.199.304	139.199.304	161.860.404	160.860.404	169.356.724	168.428.854	168.428.854	
		Previsto %				2,99%	58,77%	72,68%	78,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Previsto gs				5.044.321	99.984.787	122.408.760	133.058.795	168.428.854	168.428.854	168.428.854	168.428.854	168.428.854
7	CONTRAPISOS, PISOS Y ZOCALOS	Ejecutado %					8,81%	16,06%	30,94%	50,04%	85,18%	87,82%	98,72%	
		Ejecutado gs					39.945.088	78.356.890	140.237.517	253.270.108	386.042.840	397.973.092	447.379.358	
		Previsto %						45,10%	60,00%	74,55%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Previsto gs						204.389.478	271.913.485	337.866.932	453.189.108	453.189.108	453.189.108	453.189.108
8	REVESTIMIENTOS Y MARMOLERIA	Ejecutado %								16,83%	31,67%	34,22%	100,00%	
		Ejecutado gs								21.400.170	53.675.884	57.270.126	167.411.246	
		Previsto %							35,78%	49,98%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Previsto gs							59.907.497	83.673.469	83.705.623	167.411.246	167.411.246	167.411.246
9	CORRASOS Y MAMPARAS DE YESO CARTON	Ejecutado %					9,80%	9,55%	17,43%	44,72%	87,29%	92,57%	99,54%	
		Ejecutado gs					14.031.193	14.031.193	25.400.958	65.176.225	126.732.217	134.180.941	144.077.837	
		Previsto %								24,45%	61,23%	70,00%	100,00%	100,00%
		Previsto gs								35.513.037	88.937.022	101.675.063	145.250.090	145.250.090
10	PINTURAS	Ejecutado %				29,62%	29,62%	34,36%	52,05%	58,60%	77,14%	80,40%	94,61%	
		Ejecutado gs				31.620.000	31.620.000	42.828.840	62.087.334	69.815.503	91.713.475	95.547.575	112.432.515	
		Previsto %						17,57%	19,54%	26,17%	45,00%	50,00%	65,00%	100,00%
		Previsto gs						20.974.613	23.216.789	31.101.436	53.477.079	59.419.977	77.244.669	118.837.953
11	CARPINTERÍA METÁLICA	Ejecutado %							4,81%	12,52%	12,93%	32,97%	99,71%	
		Ejecutado gs							5.925.270	15.400.475	16.720.672	42.005.444	129.238.620	
		Previsto %						30,46%	30,76%	38,34%	60,00%	70,00%	100,00%	100,00%
		Previsto gs						43.889.703	44.321.870	55.240.800	86.457.708	100.867.326	144.096.180	144.096.180
12	CARPINTERÍA DE ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS	Ejecutado %							29,81%	55,43%	70,61%	73,70%	99,74%	
		Ejecutado gs							91.942.503	172.712.147	219.133.394	227.590.818	307.590.818	
		Previsto %							44,95%	49,25%	54,00%	66,19%	100,00%	100,00%
		Previsto gs							138.611.050	151.876.540	166.530.927	204.133.927	308.390.605	308.390.605
13	CARPINTERÍA DE MADERA	Ejecutado %							38,46%	38,46%	57,66%	61,00%	100,00%	
		Ejecutado gs							14.581.238	14.581.238	22.104.553	31.220.161	38.000,126	
		Previsto %							56,70%	85,88%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Previsto gs							21.930.607	33.082.261	38.500,126	38.500,126	38.500.126	38.500.126
14	INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS	Ejecutado %			15,86%	15,86%	21,16%	21,16%	45,60%	50,76%	51,83%	72,00%	73,94%	
		Ejecutado gs			90.453.650	90.453.650	120.868.248	120.868.248	260.545.438	288.926.353	295.544.074	411.139.093	420.731.656	
		Previsto %				29,57%	30,04%	31,13%	32,09%	49,72%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Previsto gs				169.658.860	171.344.704	177.550.838	182.990.716	283.645.592	399.300.579	570.429.398	570.429.398	570.429.398
15	INSTALACION ELECTRICA	Ejecutado %							54,12%	60,07%	65,50%	82,02%	98,64%	
		Ejecutado gs							209.180.254	231.746.637	252.900.788	316.701.881	380.456.448	
		Previsto %						12,28%	13,68%	35,28%	60,00%	74,49%	100,00%	100,00%
		Previsto gs						47.414.267	52.828.465	136.226.003	231.663.672	287.606.125	386.105.954	386.105.954
16	INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION Y VENTILACION	Ejecutado %							7,50%	38,27%	37,55%	37,55%	97,67%	
		Ejecutado gs							8.281.671	54.580.971	56.841.081	56.841.081	108.084.671	
		Previsto %								31,21%	60,00%	64,00%	100,00%	100,00%
		Previsto gs								34.522.881	66.368.191	70.792.737	110.613.651	110.613.651
17	SEÑALES DEBILES	Ejecutado %									38,42%	42,02%	70,52%	
		Ejecutado gs									95.741.474	139.243.995	77.698.427	
		Previsto %					3,34%	7,32%	20,36%	35,64%	42,00%	57,00%	100,00%	
		Previsto gs					8.785.701	19.246.306	53.514.592	93.691.156	110.402.573	149.932.083	262.863.269	
18	EXTERIORES	Ejecutado %							4,62%	4,62%	11,54%	15,51%	35,42%	
		Ejecutado gs							1.720.000	3.020.715	9.499.658	12.849.087	29.147.400	
		Previsto %									20,00%	22,00%	66,93%	100,00%
		Previsto gs									16.458.139	18.103.949	55.074.659	82.290.679
19	LIMPIEZA DE OBRA	Ejecutado %							45,00%	56,00%	78,10%	84,00%	85,64%	
		Ejecutado gs							22.297.500	27.722.900	38.683.647	43.475.125	47.295.984	
		Previsto %	21,10%	25,32%	32,92%	35,00%	40,00%	48,00%	50,00%	56,00%	61,00%	66,00%	76,00%	100,00%
		Previsto gs	10.436.965	12.524.358	16.291.665	17.309.353	19.782.117	22.254.882	24.727.647	27.694.984	30.167.729	32.640.493	37.686.023	49.455.293
	AVANCE REAL %		1,83%	2,86%	8,14%	17,94%	24,08%	29,45%	40,98%	57,13%	72,68%	84,82%	88,14%	
	AVANCE PREVISTO %		1,36%	2,48%	5,80%	15,08%	22,24%	33,08%	42,62%	57,18%	72,15%	84,15%	94,64%	100,00%
	AVANCE REAL gs		89.904.692	117.874.101	330.389.649	721.445.985	985.991,941	1.164.952,470	1.882.555,467	2.344.393,407	2.976.094,081	3.475.874,057	3.609.085,592	
	AVANCE PREVISTO gs		66.717,285	101.436,414	278.351,090	617.511,283	910.646,000	1.354.724,245	1.745.346,278	2.340.376,129	2.954.321,234	3.445.678,910	3.875.349,873	4.094.775,422
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	15-dic



ARQ. PEDRO DUARTE VARGAS
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Alberto G. Rolón
Fiscalización de obra