GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Licitación: 475218 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DE PILAR - 1RA PARTE
Lote 3 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA FIFA, ILUMINACIÓN Y PISTA DE ATLETISMO

LOCALIDAD:	**PILAR - ÑEEMBUCU.**
CONTRATISTA:	**DISTRIBUIDORA JASY S.A.**
FISCALIZACIÓN:	**GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ**
FECHA:	**29 de Diciembre 2025**

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS	**5.212.649.100**
ANTICIPO RECIBIDO	**0**
ADENDA	**387.811.000**

RESUMEN CERTIFICADO BASICO N° 2

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO - CONTRATO ORIGINAL	1.761.338.600	3.451.310.500	5.212.649.100
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO - ADENDA	0	387.811.000	387.811.000
DESCUENTO ANTICIPO		0	0
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		**3.839.121.500**	

SON GUARANIES: Tres mil ochocientos treinta y nueve millones ciento veintiun mil quinientos --

DISTRIBUIDORA JASY S.A.
Tel: 0971917704 RUC: 80087130-8
Calle desvío Itá Angu'a - Luque-Paraguay
Email: jasydistribuidora@gmail.com

p/ CONTRATISTA
VICTOR RAFAEL LURAGHI BARRIENTOS
REPRESENTANTE LEGAL

Ing Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernacion de Ñeembucu
Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

Licitación: 475218 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DE PILAR - 1RA PARTE

Lote 3 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA FIFA, ILUMINACIÓN Y PISTA DE ATLETISMO

Grupo 1 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA FIFA, ILUMINACIÓN Y PISTA DE ATLETISMO Contrato
Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

CERTIFICADO DE OBRA N° 2

							Avnace Físico en Cantidad			Avance Físco en Montos			
Ítem	**Código Catálog**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitari**	**Precio Total**	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	% Total Acumulado
1	72131601-002	Replanteo de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13.000,00	5.000	65.000.000	13.000,00	0,00	13.000,00	65.000.000	0	65.000.000	100,00%
2	72131601-013	Limpieza de terreno con un equipo especializado, retiro de basuras y escombros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13.000,00	5.000	65.000.000	13.000,00	0,00	13.000,00	65.000.000	0	65.000.000	100,00%
3	82101502-004	Cartel de obra final	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	2.400.000	2.400.000	0,00	1,00	1,00	0	2.400.000	2.400.000	100,00%
4	72103004-002	Excavación para cordon de mampostería de nivelación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	32,58	45.000	1.466.100	32,58	0,00	32,58	1.466.100	0	1.466.100	100,00%
5	72131601-005	Cordón de mampostería de ancho=0,30m de ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	499,00	250.000	124.750.000	109,00	390,00	499,00	27.250.000	97.500.000	124.750.000	100,00%
6	72131601-008	Revoque de cordón de mampostería	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	926,00	60.000	55.560.000	0,00	926,00	926,00	0	55.560.000	55.560.000	100,00%
7	72141205-001	Drenaje perimetral	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	863,00	185.000	159.655.000	0,00	863,00	863,00	0	159.655.000	159.655.000	100,00%
8	72141102-001	Puesta a punto del terreno con base de piedra partida, ripio y piedra 6ta, nivelada y compactada con riego asfláltico final. Medidas: 106mx69m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	7.314,00	155.000	1.133.670.000	6.217,00	1.097,00	7.314,00	963.635.000	170.035.000	1.133.670.000	100,00%

DISTRIBUIDORA JASY S.A.
Tel: 0971917704 RUC: 80087130-8
Calle desvio Itá Angu'a - Luque-Paraguay
Email: jasydistribuidora@gmail.com

Ing. Miguel S. Santander
Reg. N° 0001347

9	72154002-001	Cesped sintetico, 45 mm, con insumos: arena lavada seca 20 kg x m2, goma molida cilindrica 4 kg x m2, cinta de union adhesivo bicomponente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	7.314,00	146.000	1.067.844.000	0,00	7.314,00	7.314,00	0	1.067.844.000	1.067.844.000	100,00%
10	72111008-001	Pasto Natural Verde	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	836,00	35.000	29.260.000	0,00	836,00	836,00	0	29.260.000	29.260.000	100,00%
11	72102405-001	Lineas blancas de demarcación de pasto sintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	145,00	135.000	19.575.000	0,00	145,00	145,00	0	19.575.000	19.575.000	100,00%
12	70111713-998	Banco para suplentes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	12.000.000	24.000.000	0,00	2,00	2,00	0	24.000.000	24.000.000	100,00%
13	72102204-9999	Arcos con redes reunamentarias	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	8.000.000	16.000.000	0,00	2,00	2,00	0	16.000.000	16.000.000	100,00%
13.1		Sistema de regadio con tanque	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	144.311.000	144.311.000	0,00	1,00	1,00	0	144.311.000	144.311.000	100,00%
13.2		Pilotines de hormigón 0,30 x 0,35 altura 0,55	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	70,00	250.000	17.500.000	0,00	70,00	70,00	0	17.500.000	17.500.000	100,00%
14	72141205-001	Drenaje perimetral	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	189,00	185.000	34.965.000	0,00	189,00	189,00	0	34.965.000	34.965.000	100,00%
15	72141102-001	Puesta a punto del terreno con base de piedra partida, ripio y piedra 6ta, nivelada y compactada con riego asfláltico final.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4.850,00	155.000	751.750.000	4.122,50	727,50	4.850,00	638.987.500	112.762.500	751.750.000	100,00%

DISTRIBUIDORA JASY S.A.
Tel: 0971917704 RUC: 80087130-8
Calle desvio Itá Angu'a - Luque-Paraguay
Email: jasydistribuidora@gmail.com

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

16	72154002-001	Cesped sintetico color rojo, 45 mm, con insumos: arena lavada seca 20 kg x m2, goma molida cilindrica 4 kg x m2, cinta de union adhesivo bicomponente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4.850,00	166.000	805.100.000	0,00	4.850,00	4.850,00	0	805.100.000	805.100.000	100,00%
17	70111713-999	parque infantil ecologico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	189.000.000	189.000.000	0,00	1,00	1,00	0	189.000.000	189.000.000	100,00%
18	72131601-001	Adec instala. eléctri. p/ sistema lumí. de 24.000W, exten conducto preensamblado de 3×35mm²+1×50mm² con accesorios de montaje, provi. insta. de 2colum de H° 9/200 kgf con cimentación CRII desde transfor. trifá. hasta tablero metálico de ilumi.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	26.800.000	26.800.000	0,00	1,00	1,00	0	26.800.000	26.800.000	100,00%
19	72131601-001	Provisión e instalación de tablero metálico para exterior con accesorios, llaves TM para encendido de reflectores y cableado.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	12.250.000	12.250.000	0,00	1,00	1,00	0	12.250.000	12.250.000	100,00%
20	72131601-001	Cableado subterráneo de circuitos de iluminación de torre 1 con provisión de conductores tipo NYY de 6 mm² y 10 mm².	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	95,00	125.000	11.875.000	0,00	95,00	95,00	0	11.875.000	11.875.000	100,00%
21	72131601-001	Cableado subterráneo de circuitos de iluminación de torre 2 con provisión de conductores tipo NYY de 6 mm² y 10 mm².	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	39,00	125.000	4.875.000	0,00	39,00	39,00	0	4.875.000	4.875.000	100,00%
22	72131601-001	Cableado subterráneo de circuitos de iluminación de torre 3 con provisión de conductores tipo NYY de 6 mm² y 10 mm².	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	149,00	146.000	21.754.000	0,00	149,00	149,00	0	21.754.000	21.754.000	100,00%
23	72131601-001	Cableado subterráneo de circuitos de iluminación de torre 4 con provisión de conductores tipo NYY de 6 mm² y 10 mm².	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	205,00	160.000	32.800.000	0,00	205,00	205,00	0	32.800.000	32.800.000	100,00%

DISTRIBUIDORA JASY S.A.
Tel: 0971917704 RUC: 80087130-8
Calle desvio Itá Angu'a - Luque-Paraguay
Email: jasydistribuidora@gmail.com

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

23.1		Cableado subterráneo de circuitos de iluminación de torre 5 con provisión de conductores tipo NYY de 6 mm² y 10 mm².	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	39,00	160.000	6.240.000	0,00	39,00	39,00	0	6.240.000	6.240.000	100,00%
23.2		Cableado subterráneo de circuitos de iluminación de torre 6 con provisión de conductores tipo NYY de 6 mm² y 10 mm².	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	95,00	160.000	15.200.000	0,00	95,00	95,00	0	15.200.000	15.200.000	100,00%
24	72131601-001	Circuito aéreo de alimentación a torre 1 con conductores tipo NYY de 6 mm² para fase y 10 mm² para neutro.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	220.000	4.400.000	0,00	20,00	20,00	0	4.400.000	4.400.000	100,00%
25	72131601-001	Circuito aéreo de alimentación a torre 2 con conductores tipo NYY de 6 mm² para fase y 10 mm² para neutro.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	220.000	4.400.000	0,00	20,00	20,00	0	4.400.000	4.400.000	100,00%
26	72131601-001	Circuito aéreo de alimentación a torre 3 con conductores tipo NYY de 6 mm² para fase y 10 mm² para neutro.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	220.000	4.400.000	0,00	20,00	20,00	0	4.400.000	4.400.000	100,00%
27	72131601-001	Circuito aéreo de alimentación a torre 4 con conductores tipo NYY de 6 mm² para fase y 10 mm² para neutro.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	220.000	4.400.000	0,00	20,00	20,00	0	4.400.000	4.400.000	100,00%
27.1		Circuito aéreo de alimentación a torre 5 con conductores tipo NYY de 6 mm² para fase y 10 mm² para neutro.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	220.000	4.400.000	0,00	20,00	20,00	0	4.400.000	4.400.000	100,00%
27.2		Circuito aéreo de alimentación a torre 6 con conductores tipo NYY de 6 mm² para fase y 10 mm² para neutro.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	220.000	4.400.000	0,00	20,00	20,00	0	4.400.000	4.400.000	100,00%
28	72131601-002	Excavación de zanjas y tendido de electroducto para instalación de conductores.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	255,00	125.000	31.875.000	0,00	255,00	255,00	0	31.875.000	31.875.000	100,00%
29	72131601-005	Registro de 60 × 60 × 70 cm en mampostería con revoque y tapa de hormigón.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	15,00	1.475.000	22.125.000	0,00	15,00	15,00	0	22.125.000	22.125.000	100,00%

DISTRIBUIDORA JASY S.A.
Tel: 0971917704 RUC: 80087130-8
Calle desvio Itá Angu'a - Luque-Paraguay
Email: jasydistribuidora@gmail.com

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

30	72131601-001	Provisión y montaje de proyectores LED de 500 wats a torre 1	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	9,00	8.400.000	75.600.000	0,00	9,00	9,00	0	75.600.000	75.600.000	100,00%
31	72131601-001	Provisión y montaje de proyectores LED de 500 ways a torre 2	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	9,00	8.400.000	75.600.000	0,00	9,00	9,00	0	75.600.000	75.600.000	100,00%
32	72131601-001	Provisión y montaje de proyectores de LED 500 wats a torre 3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	9,00	8.400.000	75.600.000	0,00	9,00	9,00	0	75.600.000	75.600.000	100,00%
33	72131601-001	Provisión y montaje de proyectores LED de 500 wats a torre 4	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	9,00	8.400.000	75.600.000	0,00	9,00	9,00	0	75.600.000	75.600.000	100,00%
33.1		Provisión y montaje de proyectores LED de 500 wats a torre 5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	9,00	8.400.000	75.600.000	0,00	9,00	9,00	0	75.600.000	75.600.000	100,00%
33.2		Provisión y montaje de proyectores LED de 500 wats a torre 6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	9,00	8.400.000	75.600.000	0,00	9,00	9,00	0	75.600.000	75.600.000	100,00%
34	72131601-001	Provisión e instalación de compensador múltiple de campo eléctrico para protección contra descargas atmosféricas.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	29.000.000	29.000.000	0,00	1,00	1,00	0	29.000.000	29.000.000	100,00%
35	72131601-001	Provisión e instalación de DPS trifásico con cable aislado de 10 mm² de 15 m, jabalinas de 2,40 m (3 un) y conexiones con soldadura exotérmica.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	8.000.000	8.000.000	0,00	1,00	1,00	0	8.000.000	8.000.000	100,00%
36	72131601-002	Cálculo estructural de cimentación y torre metálica.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	0,00	3.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
37	72131601-004	Cimiento de H°A°	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	0,00	12.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#¡DIV/0!

DISTRIBUIDORA JASY S.A.
Tel: 0971917704 RUC: 80087130-8
Calle desvío Itá Angu'a - Luque-Paraguay
Email: jasydistribuidora@gmail.com

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

38	72101903-001	Provisión y montaje de torre metálica de 15 m reticulada	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	0,00	40.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
39	72101903-001	Panel para soporte de reflectores con plataforma de maniobra y baranda de protección.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	14.000.000	84.000.000	0,00	6,00	6,00	0	84.000.000	84.000.000	100,00%
39.1		Cimentacion reforzada CRII, para poste de Hormigon.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	2.460.000	14.760.000	0,00	6,00	6,00	0	14.760.000	14.760.000	100,00%
39.2		Provisión y montaje de poste de HºAº.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	14.600.000	87.600.000	0,00	6,00	6,00	0	87.600.000	87.600.000	100,00%
40	82101502-007	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	2.700.000	2.700.000	0,00	1,00	1,00	0	2.700.000	2.700.000	100,00%
41	82101502-007	Cartel de 0,40 x 0,60 con base de mampostería	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.800.000	1.800.000	0,00	1,00	1,00	0	1.800.000	1.800.000	100,00%
						5.600.460.100				**1.761.338.600**	**3.839.121.500**	**5.600.460.100**	**100,00%**

MONTO CERTIFICADO DEL CONTRATO	3.451.310.500	
MONTO CERTIFICADO DE LA ADENDA	387.811.000	
TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO		**3.839.121.500**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO + ADENDA		**5.600.460.100**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA		**100,00%**

DISTRIBUIDORA JASY S.A.
Tel: 0971917704 RUC: 80087130-8
Calle desvio Itá Angu'a - Luque-Paraguay
Email: jasydistribuidora@gmail.com

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347