CERTIFICADO N° 2

L.P.N. N.° 01/24 CONTRATO N.° 58/2024 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN EN ZONA INDUSTRIAL - ID N° 446542

OBRA LOTE 2 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANALIZACION
UBICACIÓN : KM 12 MONDAY

FECHA: 17/02/2025

ELIAN CONSTRUCCIONES

		ADJUDICACIÓN				CERT. N° 1	CERTIFICADO N.° 2		SALDO
Ítem	Descripción	Atributos	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cant.	Cant.	Total Monto	Cant.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	18.406,00	4.748,00	87.391.688,00	9.000	4.000	18.992.000	5.406
2	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	18.406,00	7.782,00	143.235.492,00	9.000	4.000	31.128.000	5.406
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	2.002.427,00	2.002.427,00	0,00	1,00	2.002.427	0,00
4	Remoción de tubos. (Según EE.TT.)	un	50,00	98.750,00	4.937.500,00	0,00	0,00	0	50,00
5	Destronque de árbol grande. (Según EE.TT.)	un	6,00	591.593,00	3.549.558,00	0,00	3,00	1.774.779	3,00
6	Trabajo de Maquinas(según EE.TT.)	hs	16,00	340.377,00	5.446.032,00	0,00	0,00	0	16,00
7	Relleno y Compactacion (Según EE.TT)	m3	960,00	64.086,00	61.522.560,00	0,00	0,00	0	960,00
8	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	15.505,00	59.492,00	922.423.460,00	3.150	3.150	187.399.800	9.205
9	Provisión y colocación de cordones de H° prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	4.698,00	37.377,00	175.597.146,00	1.300	600,00	22.426.200	2.798
10	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	155,05	124.400,00	19.288.220,00	0,00	0,00	0	155,05
11	Cuneta tipo cordón de H° e: 0.10 m. (Según EE.TT.)	m3	230,00	1.491.123,00	342.958.290,00	60	35,00	52.189.305	135,00
12	Construcción de badén de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	109,64	252.500,00	27.684.100,00	0,00	0,00	0	109,64
13	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	m3	13,00	510.962,00	6.642.506,00	0,00	0,00	0	13,00
14	Servicio de excavación en rocas	m3	64,00	66.503,00	4.256.192,00	0,00	0,00	0	64,00
15	Provisión y colocación de tubo celular de 2,00x2,00m. (Según EE.TT.)	un	30,00	8.109.167,00	243.275.010,00	0,00	0,00	0	30,00
16	Provisión y colocación de baranda de estructura metálica de caños circulares de 3". (Según EE.TT.)	ml	12,00	681.451,00	8.177.412,00	0,00	0,00	0	12,00
17	Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.)	m2	24,00	41.596,00	998.304,00	0,00	0,00	0	24,00
18	Construcción de piso de H° de e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m2	20,00	148.116,00	2.962.320,00	0,00	0,00	0	20,00
19	Limpieza final (según EE. TT)	gl	1,00	2.020.443,00	2.020.443,00	0,00	0,00	0	1,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**2.064.368.660**			**315.912.511**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	**315.912.511**	**15,00%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**63.182.502**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**15.795.626**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**236.934.383**	

SON GS: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES, NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES.

ARQ. FELIX MELGAREJO
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
ELIAN CONSTRUCCIONES

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
JEFE DE FISCALIZACION

ING. RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA

Municipalidad de C.D.E. — Ciudad del Este Municipio — Municipalidad de Ciudad del Este — Dirección de Área Urbana

ELIAN CONSTRUCCIONES — Telef. 574203 — m. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo — Ciudad del Este - Paraguay

Escaneado con CamScanner