CARAGUATAY S.A.	Municipalidade de Asuncion	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
Av. Stma. Trinidad Nº 340 Asunción - Paraguay Telefono: 021613386	Avda. Mcal Francisco Solano Lopez Nº 556, Asuncion Paraguay Intendente Municipal: Ing. Oscar Rodriguez Direccion de Obras Municipales: Ing. Antoliano Benitez Fiscalizacon: MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN	Nº : 1 MES : Marzo AÑO : 2.022
	CONTRATACION PARA "PROTECCIÓN DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" ID Nº 388986	MONTO DEL CONTRATO (IVA INCL) GUARANIES : 2.141.734.759 % Avance del mes 16,65% % Avance Acumulado 16,65%

Item	Rubros	UNIDAD	CANTIDAD de Contrato	Presente Certificado	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL CERTFICADO	% PORCENTAJE	PRECIO UNITARIO	MONTOS CERIFICADOS		
									ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1.	**ARROYO MBURICAÓ**										
1.1	Excavacion en tosca	m3	170,00	170,00		170,00	100,00%	66.264		11.264.880	11.264.880
1.2	Excavacion en suelo común	m3	170,00	94,07		94,07	55,34%	32.142		3.023.598	3.023.598
1.3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	m3	1.132,00	558,55		558,55	49,34%	382.549		213.672.744	213.672.744
1.4	Relleno y compactacion	m3	113,00			0,00	0,00%	128.436		0	0
1.5	Gaviones	m3	1.698,00			0,00	0,00%	593.096		0	0
1.6	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	113,00	48,10		48,10	42,57%	52.965		2.547.617	2.547.617
2	**ARROYO MBURICÁ**										
2.1	Excavacion en suelo común	m3	482,00	155,00		155,00	32,16%	32.142		4.982.010	4.982.010
2.2	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	m3	1.605,00	316,50		316,50	19,72%	382.549		121.076.759	121.076.759
2.3	Relleno y compactacion	m3	161,00			0,00	0,00%	128.436		0	0
2.4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	161,00			0,00	0,00%	52.965		0	0
3	**RUBROS VARIOS**										
3.1	Cartel de obra 3,00x1,50m	un	2,00			0,00	0,00%	2.847.900		0	0
									0	356.567.608	356.567.608

CONTRATISTA
CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

FISCALIZACION

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRAMITES MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
Lorena Valiente
JEFA
UNIDAD DE SECR. ADMINISTRATIVA