MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACIÓN DIRECTA No.13/2021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE CAP. ALFONSO DEL PUERTO

ID N°: 398,200 CONTRATO N° 17/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: AGOSTO 2021

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE CAP. ALFONSO DEL PUERTO"	90.000.000	0,00%	47,99%	47,99%	-	43.194.370	43.194.370
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	18.000.000	0,00%	47,99%	47,99%	-	8.638.874	8.638.874
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	4.500.000	0,00%	47,99%	47,99%	-	2.159.719	2.159.719
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**22.500.000**	0,00%	47,99%	47,99%	-	**10.798.593**	**10.798.593**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**0**	**32.395.778**	**32.395.778**

SON GUARANÍES: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCINTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
Daniel Lopez Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACIÓN DIRECTA No.13/2021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE CAP. ALFONSO DEL PUERTO
ID N°: 398,200 CONTRATO N° 17/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO: AGOSTO 2021

CONTRATACIÓN DIRECTA No.13/2021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE CAP. ALFONSO DEL PUERTO

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CAP. ALFONSO DEL PUERTO													
1.1	Marcación, replanteo	m2	1034,85	1.200	1.241.820		1.034,85	1.034,85		1.241.820	1.241.820		100,00%	100,00%
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	708,8	1.100	779.680		708,80	708,80		779.680	779.680		100,00%	100,00%
1.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1	1.700.000	1.700.000		1,00	1,00		1.700.000	1.700.000		100,00%	100,00%
1.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	722,98	1.500	1.084.470		722,98	722,98		1.084.470	1.084.470		100,00%	100,00%
1.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	354,4	47.000	16.656.800		177,20	177,20		8.328.400	8.328.400		50,00%	50,00%
1.6	Provisión y colocación de cordón CANAL prefabricado de hormigón 0.10*0.25*0.50	ml	177,2	32.000	5.670.400		177,20	177,20		5.670.400	5.670.400		100,00%	100,00%
1.7	Provisión y colocación de cordón escondido prefabricado de hormigón	ml	8	70.000	560.000		8,00	8,00		560.000	560.000		100,00%	100,00%
1.8	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	708,8	40.000	28.352.000		567,00	567,00		22.680.000	22.680.000		79,99%	79,99%
1.9	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	708,8	1.600	1.134.080									
1.10	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	708,8	1.500	1.063.200									
1.11	Relleno lateral de contención de cordón	m3	35,44	47.000	1.665.680									
1.12	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	708,8	1.800	1.275.840									
2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLEJÓN ESQ./ CAP. ALFONSO DEL PUERTO													
2.1	Marcación, replanteo	m2	438	1.200	525.600		438,00	438,00		525.600	525.600		100,00%	100,00%
2.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	300	1.100	330.000		150,00	150,00		165.000	165.000		50,00%	50,00%
2.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1	1.663.430	1.663.430									
2.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	306	1.500	459.000		306,00	306,00		459.000	459.000		100,00%	100,00%
2.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	150	47.000	7.050.000									
2.6	Provisión y colocación de cordón CANAL prefabricado de hormigón 0.10*0.25*0.50	ml	120	32.000	3.840.000									
2.7	Provisión y colocación de cordón escondido prefabricado de hormigón	ml	5	70.000	350.000									
2.8	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	300	40.000	12.000.000									
2.9	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	300	1.600	480.000									
2.10	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	300	1.500	450.000									
2.11	Relleno lateral de contención de cordón	m3	24	47.000	1.128.000									
2.12	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	300	1.800	540.000									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**90.000.000**					**43.194.370**	**43.194.370**		**47,99%**	**47,99%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
Raul Julio Benitez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA No.13/2021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE CAP. ALFONSO DEL PUERTO
ID N°: 398,200 CONTRATO N° 17/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO: AGOSTO 2021

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, a los 24 días de agosto del año 2021, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POTY SERVICIOS", REPRESENTADA POR EL SR. DANIEL GAUTO BENÍTEZ, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CAP. ALFONSO DEL PUERTO					
1.1	Marcación, replanteo	m2	1.034,85		1.034,85	1.034,85
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	708,80		708,80	708,80
1.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1,00		1,00	1,00
1.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	722,98		722,98	722,98
1.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	354,40		177,20	177,20
1.6	Provisión y colocación de cordón CANAL prefabricado de hormigón 0,10*0,25*0,50	ml	177,20		177,20	177,20
1.7	Provisión y colocación de cordón escondido prefabricado de hormigón	ml	8,00		8,00	8,00
1.8	*Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena* (ARENA DE RIO 50 %)	m2	708,80		567,00	567,00
1.9	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	708,80			0,00
1.10	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	708,80			0,00
1.11	Relleno lateral de contención de cordón	m3	35,44			0,00
1.12	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	708,80			0,00
2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLEJÓN ESQ./ CAP. ALFONSO DEL PUERTO					0,00
2.1	Marcación, replanteo	m2	438,00		438,00	438,00
2.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	300,00		150,00	150,00
2.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1,00			0,00
2.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	306,00		306,00	306,00
2.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	150,00			0,00
2.6	Provisión y colocación de cordón CANAL prefabricado de hormigón 0,10*0,25*0,50	ml	120,00			0,00
2.7	Provisión y colocación de cordón escondido prefabricado de hormigón	ml	5,00			0,00
2.8	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	300,00			0,00
2.9	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	300,00			0,00
2.10	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	300,00			0,00
2.11	Relleno lateral de contención de cordón	m3	24,00			0,00
2.12	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	300,00			0,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
Daniel Gauto
Representante Leg
Cel: 0986 24

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto