constructora J&G
ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

LCO N° 18/2021 "SERVICIO DE PROVISION Y MONTAJE DE ALAMBRADO PARA DEPENDENCIAS DEL MAG"- ID N° 401653

Contratista: ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ

Monto del Contrato Lote 1: 237.959.200

Fecha de inicio: 20-10-2022

Fecha de medición: 18-11-2022

Contrato MAG Nro. 87/2021

CERTIFICADO DE OBRA FINAL

LOTE NRO: 1 ALAMBRADA PERIMETRAL ESCUELA MINGA GUAZU

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDAD REALIZADAS			MONTOS TOTALES EN GS			Avance %
							Acumulado Anterior	Presente	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente	Acumulado Actual	
1	72131701-006	ALAMBRADA PERIMETRAL NUEVA POR KM	Kilómetros	8	28.982.400	231.859.200							
1.1		Trabajos preliminares (Limpieza de lindero a=2,00 m, Replanteo)	Metros cuadrados	16.000	960	15.360.000		16.000	16.000		15.360.000	15.360.000	100%
1.2		Postes rajados de quebracho colorado, de h= 2,20 m., cada 5,00 m, colocado bajo suelo compactado profundidad de 0,80 m.u	Unidad	1.680	55.000	92.400.000		1.680	1.680		92.400.000	92.400.000	100%
1.3		Postes cilindro principal esquinero de quebracho colorado, de h= 2,60 m., colocado bajo suelo compactado a profundidad de 1,20 m	Unidad	64	224.500	14.368.000		64	64		14.368.000	14.368.000	100%
1.4		Postes cilindro principal intermedio de quebracho colorado, de h= 2,60 m. colocado bajo suelo compactado a profundidad de 1,20 m	Unidad	32	200.000	6.400.000		32	32		6.400.000	6.400.000	100%
1.5		Balancin de madera ybyrapyta o similar, colocado y trincado 3 un entre postes u	Metros	4.960	4.500	22.320.000		4.960	4.960		22.320.000	22.320.000	100%
1.6		Alambre liso San Martín 17/15	Kilogramos	41,6	932.000	38.771.200		41,6	41,6		38.771.200	38.771.200	100%
1.7		Alambre trinca N° 9	Metro lineal	400	9.600	3.840.000		400	400		3.840.000	3.840.000	100%
1.8		mano de obra	Unidad	8.000	4.800	38.400.000		8.000	8.000		38.400.000	38.400.000	100%
2	73121602-008	PORTÓN Y PORTICO		1	6.100.000	6.100.000							
2.1		Provisión y colocación de Portón de abrir, de madera de 2 hojas de 1,50 m de altura y 6 m. de ancho, con accesorios, herrajes y tensor cada hoja	Unidad	2	1.700.000	3.400.000		2	2		3.400.000	3.400.000	100%
2.2		Provisión y colocación de postes de madera para pórtico de D= 10" y h= 5,00 m. con travesaño de madera de 8"x12" (ancho= 6 m. - alto=5 m.)	Unidad	2	1.350.000	2.700.000		2	2		2.700.000	2.700.000	100%
				Precio Total		237.959.200					237.959.200	237.959.200	100%

TOTAL SON GS. DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS.- IVA INCL.

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Ing. Julio César Gómez Rodríguez

Arq. Eligio Benítez
Jefe Dpto de Obras
Ministerio de Agricultura y Ganadería

constructora J&G
ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

Obra: LCO N° 18/2021 "SERVICIO DE PROVISION Y MONTAJE DE ALAMBRADO PARA DEPENDENCIAS DEL MAG"- ID N° 401653

Contratista: ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ

Ubicación: MINGA GUAZU

Fecha de inicio: 20. 10. 2022

Fecha de medición: 18. 11. 2022

Contrato MAG Nro. 87/2021

ACTA DE MEDICIÓN FINAL

LOTE NRO: 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CANTIDAD REALIZADAS			
					Acumulado Anterior	Presente	Acumulado Actual	Avance %
1	72131701-006	ALAMBRADA PERIMETRAL NUEVA POR KM	Kilómetros	8				
1.1		Trabajos preliminares (Limpieza de lindero a=2,00 m, Replanteo)	Metros cuadrados	16.000		16.000	16.000	100,0%
1.2		Postes rajados de quebracho colorado, de h= 2,20 m., cada 5,00 m, colocado bajo suelo compactado profundidad de 0,80 m.u	Unidad	1.680		1.680	1.680	100,0%
1.3		Postes cilindro principal esquinero de quebracho colorado, de h= 2,60 m., colocado bajo suelo compactado a profundidad de 1,20 m	Unidad	64		64	64	100,0%
1.4		Postes cilindro principal intermedio de quebracho colorado, de h= 2,60 m. colocado bajo suelo compactado a profundidad de 1,20 m	Unidad	32		32	32	100,0%
1.5		Balancin de madera ybyrapyta o similar, colocado y trincado 3 un entre postes u	Unidad	4.960		4.960	4.960	100,0%
1.6		Alambre liso San Martín 17/15	Metros	41,6		41,6	41,6	100,0%
1.7		Alambre trinca N° 9	Kilogramos	400		400	400	100,0%
1.8		mano de obra	Metro lineal	8.000		8.000	8.000	100,0%
2	73121602-008	PORTÓN Y PORTICO	Unidad	1				
2.1		Provisión y colocación de Portón de abrir, de madera de 2 hojas de 1,50 m. de altura y 6 m. de ancho, con accesorios, herrajes y tensor cada hoja	Unidad	2		2	2	100,0%
2.2		Provisión y colocación de postes de madera para pórtico de D= 10" y h= 5,00 m. con travesaño de madera de 8"x12" (ancho= 6 m. - alto=5 m.)	Unidad	2		2	2	100,0%

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Ing. Julio César Gómez Rodríguez

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Eligio Benítez
Jefe Dpto de Obras
Ministerio de Agricultura y Ganadería