MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA

PROYECTO :CONTRATO N° 02/22 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A ESCUELA BÁSICA N° 733 JULIAN CABRERA.ID N° 413,433

Ubicación : Ruta VI Juan L. Mallorquin km 18 c/ Ruta Graneros del Sur.

Sup. A construir:936m2

CERTIFICADO DE OBRA						Certificado N° 1: 28-07-22		
	DESCRIPCIÓN DE RUBROS DE OBRAS	**Un.**	**Cant**	**Precio Un**	**Precio Total**	% Avance	Monto Certificado	Monto Acumulado
1-	Relevamiento topográfico,marcación y replanteo,apertura d	m2	936	2.550	2.386.800	100%	2.386.800	2.386.800
2-	Terraplenado y nivelación de calle y bocacalle.Capacidad de camiones =10m3	Unidad	40	255.000	10.200.000	100%	10.200.000	10.200.000
3	Cordón cuneta de hormigón de 0,50 de ancho.Dos. 1:3:3	ml	212	72.250	15.317.000	100%	15.317.000	15.317.000
4	Construcción de pavimento tipo empedrado de piedra .Esp 0,20m	m2	826	32.000	26.432.000			
5	Limpieza final	m2	936	2.550	2.386.800			
	TOTAL GENERAL				**56.722.600**	**49%**	27.903.800	27.903.800
	RETENCIÓN DE 5%						1.395.190	
	MULTAS 0,5%							
	TOTAL CERTIFICADO						**26.508.610**	
	CERTIFICADO ACUMULADO.						26.508.610	
	PORCENTAJE A PAGAR						46%	
	PORCENTAJE ACUMULADO							
	SON GUARANIES: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ .							

.....

Firma de Contratista

Gustavo Cardozo.

EG PROYECTOS & SERVICIOS CONSTRUCCIONES

RUC: [illegible] CEL:0984-77

.....

Firma de profesional

Arq. Pedro González Thiebeaud

Reg. Prof. N° 3,333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA DPTO. DE OBRAS

Pedro González Thiebeaud

ARQUITECTO

Reg. Prof. N° 3.333

Capitán Miranda, 28 de Julio de 2022.

Señor
Don Otmar Luciano Becker.
Intendente Municipal de Capitán Miranda.
Presente

Ref.:**CONTRATO N° 02/22 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A ESCUELA BÁSICA N° 733 JULIAN CABRERA.ID N° 413,433**

Me dirijo a Ud. Con el fin de solicitar el desembolso de la suma de dinero correspondiente a **CERTIFICADO N° 1** de la obra de referencia, que asciende a la suma de **Gs. 26.508.610 Guaraníes (Veintiseis millones quinientos ocho mil seiscientos diez).**
Adjunto, acta de Inicio, certificado de anticipo. Sin más de que agregar aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.

Arq. Pedro González T.
Fiscalizador de Obra.
Reg. Prof. N° 3333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS

Pedro González Thiebeaut
ARQUITECTO
Reg. Prof. N° 3.333

Gustavo Cardozo
Contratista.
Ruc 1941011-5

EG PROYECTOS & SERVICIOS CONSTRUCCIONES
RUC 1941011-5 CEL: 0334-77

Capitán Miranda, 28 de Julio de 2022.

Señor

Don Otmar Luciano Becker.

Intendente Municipal de Capitán Miranda.

Presente

Me es grato dirigirme a Ud., y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar el siguiente:

INFORME TECNICO DE OBRA: CONTRATO N° 02/22 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A ESCUELA BÁSICA N° 733 JULIAN CABRERA.ID N° 413,433

En el día de la fecha, se ha procedido a la Inspección de los trabajos de construcción de la Obra mencionada.

CONTRATISTA DE LA OBRA: la Empresa EG PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES representado por GUSTAVO CARDOZO, con Cédula de Identidad N° 1.941.011 RUC 1941011-5 domiciliado en el Distrito de General Delgado República del Paraguay, **RUC Nº 3414318-1** , responsable de Construcción de la Obra contratada, quien fuera adjudicado para la realización de los trabajos de Provisión de mano de Obra y materiales para la construcción de la Obra Mencionada. Monto total contratado**: Gs 56.722.600 (Cincuenta** y seis **millones setecientos veintidós mil seiscientos.)** IVA incluido y firmado el contrato correspondiente de la citada obra el 30 de Junio de 2022, con un plazo de hasta 90 (Noventa) días posterior a la firma de contrato y Acta de Inicio de Obra fecha 11 de Julio de 2022.

TRABAJOS REALIZADOS.

1- Una vez recorrida, media y verificada la obra, se constató cuanto sigue:

La obra se encuentra en un **49%** de avance según certificación de obra y planilla de cómputo y presupuesto a los 17 días naturales desde Firma de Acta de Inicio de Obra, corresponde el 18% del plazo total 90 días.

La obra se ejecuta con mano de obra local en un 70%. En el trascurso de la obra hubo precipitaciones pluviales aisladas que no ha afectado el desarrollo de la obra.

En la franja de construcción de pavimento tipo empedrado se encontraban columnas de cableado eléctrico de alta tensión. Por lo que se ha solicitado a la ANDE la relocalización de dichas instalaciones. Por tal motivo, se ha atrasado el inicio de la ejecución de la obra desde el viernes 01 de Julio hasta el sábado 09 de julio del corriente año.

Trabajos Realizados.

Se ha culminado los trabajos de Relevamiento topográfico, marcación y replanteo, apertura de caja, Terraplenado y nivelación de calle y bocacalle y cordón cuneta de hormigón de 0.50m de ancho por la cantidad de 212ml.

ES MI INFORME

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA DPTO. DE OBRAS

Firma de Fiscalización

Arq. Pedro González Thiebeaud
Reg.N°3.333

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg. Prof. N° 3.333

Firma de Contratista

Gustavo Cardozo

EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES
RUC 1 11011-5 CEL:0984-77

INFORME TECNICO DE OBRA: CONTRATO N° 02/22 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A ESCUELA BÁSICA N° 733 JULIAN CABRERA.ID N° 413,433
FECHA:07/10/19

Firma de Fiscalización
Arq. Pedro González Thiebeaud
Reg.N°3.333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
OPTO. DE OBRAS

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg. Prof. N° 3.333

Firma de Contratista
Gustavo Cardozo

INFORME TECNICO DE OBRA: CONTRATO N° 02/22 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A ESCUELA BÁSICA N° 733 JULIAN CABRERA.ID N° 413,433
FECHA:28/07/22.

Firma de Fiscalización
Arq. Pedro González Thiebeaud
Reg.N°3.333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg. Prof. N° 3.333

Firma de Contratista
Gustavo Cardozo

INFORME TECNICO DE OBRA: INFORME TECNICO DE OBRA: CONTRATO N° 02/22 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A ESCUELA BÁSICA N° 733 JULIAN CABRERA.ID N° 413,433

FECHA:28/07/22.

Firma de Fiscalización
Arq. Pedro González Thiebeaud
Reg.N°3.333

Firma de Contratista
Gustavo Cardozo

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BERMUDEZ
DPTO. DE OBRAS

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg. Prof. Nº 3.333

INFORME TECNICO DE OBRA: **CONTRATO N° 02/22 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A ESCUELA BÁSICA N° 733 JULIAN CABRERA.ID N° 413,433**

FECHA:28/07/22.

MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg. Prof. N° 3.333