OGA Ascensores

Construcción Civil en General, Construcción de carreteras y empedrados - Montaje . Mantenimiento y Reparación de equipos eléctricos Alquiler de maquinarias pesadas - Actividades de servicios de mantenimiento a edificios e instalaciones

Profesor Guillermo Leoz esq/ 8 diciembre – Luque

OBRA: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN ASCENSORES EDIFICIO GOP - PLURIANUAL					**ACTA DE INICIO**	12/12/2025	**Contrato N°**	70	**Correo: ogaservicios6@gmail.com**					
					MONTO CONTRACTUAL	1.110.141.688	**Plazo Contractual:**	180 días	**CONTRATISTA**	OGA ASCENSORES		RUC: 928577 – 6		
PEDRIODO DE CERTIFICACIÓN: 12/12/2025 al 12/01/2026					**ID N°**	475233								
CERTIFICADO DE OBRAS Nro 01					**AVANCE FISICO TOTAL**	**CERTIFICADO 01**	**CERTIFICADO 02**	**CERTIFICADO 03**	**CERTIFICADO 04**	**CERTIFICADO 05**	**CERTIFICADO 06**	**TOTAL**		
						4%						4%		
PLANILLA CONTRACTUAL							**CANTIDADES CERTIFICADAS**			**% AVANCE**		**MONTOS CERTIFICADOS**		
Item N°	**Código Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (Iva Incluido)**	**Precio Total (Iva Incluido)**	**Acum. Ant.**	**Presente**	**Acum. Actual.**	**%**	**Acum. Anterior.**	**Presente Cert.**	**Acum. Actual.**	
1	72103003-001	DEMOLICION DE LOSA HºAº Y MAMPOSTERIA	Medida Global	1,00	9.900.000	9.900.000	0	0,18	0,18	17,5%	0	1.732.500	1.732.500	
2	72103003-001	DEMOLICION ABERTURAS	Unidad	10,00	148.500	1.485.000	0	1,25	1,25	12,5%	0	185.625	185.625	
3	72102305-002	REUBICACION DE COMPRESORES DE AA	Medida Global	1,00	4.950.000	4.950.000	0	0,25	0,25	25,0%	0	1.237.500	1.237.500	
4	72131601-008	REVOQUE	Metros cuadrados	200,00	24.750	4.950.000	0	50,00	50,00	25,0%	0	1.237.500	1.237.500	
5	72131601-009	PISO CERAMICO	Metros cuadrados	100,00	123.750	12.375.000	0	25,00	25,00	25,0%	0	3.093.750	3.093.750	
6	72131601-009	ZOCALO CERAMICO	Metro lineal	100,00	44.550	4.455.000	0	25,00	25,00	25,0%	0	1.113.750	1.113.750	
7	72131601-012	PINTURA LATEX CON ENDUIDO	Metros cuadrados	500,00	34.650	17.325.000	0	62,50	62,50	12,5%	0	2.165.625	2.165.625	
8	72101506-002	CERRAMIENTO VERTICAL CON BLINDEX	Metros cuadrados	100,00	742.500	74.250.000	0		0,00	0,0%	0	-	-	
9	72102201-002	ARTEFACTOS DE ILUMINACION	Unidad	30,00	158.400	4.752.000	0		0,00	0,0%	0	-	-	
10	76111702-001	LIMPIEZA GENERAL	Medida Global	1,00	2.475.000	2.475.000	0		0,00	0,0%	0	-	-	
11	72131601-9974	DESMONTAJE Y REPLANTEO DE ZONA DE BASE	Unidad	1,00	2.970.000	2.970.000	0	0,25	0,25	25,0%	0	742.500	742.500	
12	72101506-002	PROVISION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA REFUERZO DE CONCRETO PARA SOPORTE DE BASE	Unidad	1,00	9.456.480	9.456.480	0	0,25	0,25	25,0%	0	2.364.120	2.364.120	
13	72101506-002	PREPARACION Y CARGAMENTO DE CONCRETO PARA BASE	Unidad	1,00	3.409.560	3.409.560	0	0,25	0,25	25,0%	0	852.390	852.390	
14	72101506-002	PROVISION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y GUIA PARA ASCENSOR	Unidad	1,00	115.236.000	115.236.000	0	0,25	0,25	25,0%	0	28.809.000	28.809.000	
15	72101506-002	PROVISION Y MONTAJE DE CONTRAPESO	Unidad	18,00	2.182.356	39.282.408	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-	
16	24101601-982	PROVISION Y MONTAJE DE CABO DE ACERO DE MEDIA PULGADA	presentación	220,00	152.480	33.545.556	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-	
17	24101601-019	PROVISION Y MONTAJE DE POLEAS	Unidad	2,00	19.186.200	38.372.400	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-	
18	72101506-002	PROVISION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE CABINA PARA ASCENSOR	Unidad	1,00	34.555.356	34.555.356	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-	
19	24101601-975	PROVISION Y MONTAJE DE CABINA DE CHAPA DE ACERO ESMERILADO DE 12 MM	Unidad	1,00	55.345.950	55.345.950	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-	
20	72102602-004	PROVISION Y MONTAJE DE VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR PARA CABINA DE ASCENSOR	Unidad	1,00	33.688.116	33.688.116	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-	
21	72101506-002	PROVISION Y MONTAJE DE MOTOR SIN ENGRANAJE PARA 630 KG.	Unidad	1,00	79.699.950	79.699.950	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-	

Néstor Agüero
Representante Legal
RUC: 928577-6

ANNP
César Ferreira Arias
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias

Administración Nacional de Navegación y Puertos
Gerencia de Obras Portuarias

OGA Ascensores

Construcción Civil en General, Construcción de carreteras y empedrados - Montaje , Mantenimiento y Reparación de equipos eléctricos Alquiler de maquinarias pesadas - Actividades de servicios de mantenimiento a edificios e instalaciones

Profesor Guillermo Leoz esq/ 8 diciembre – Luque

OBRA: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN ASCENSORES EDIFICIO GOP - PLURIANUAL					**ACTA DE INICIO**	12/12/2025	**Contrato N°**	70	**Correo: ogaservicios6@gmail.com**				
					MONTO CONTRACTUAL	1.110.141.688	**Plazo Contractual:**	180 días	**CONTRATISTA**	OGA ASCENSORES		RUC: 928577 – 6	
PEDRIODO DE CERTIFICACIÓN: 12/12/2025 al 12/01/2026					**ID N°**	475233							
CERTIFICADO DE OBRAS Nro 01					**AVANCE FISICO TOTAL**	**CERTIFICADO 01**	**CERTIFICADO 02**	**CERTIFICADO 03**	**CERTIFICADO 04**	**CERTIFICADO 05**	**CERTIFICADO 06**	**TOTAL**	
						4%						4%	
PLANILLA CONTRACTUAL							**CANTIDADES CERTIFICADAS**			**% AVANCE**	**MONTOS CERTIFICADOS**		
Item N°	**Código Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (Iva Incluido)**	**Precio Total (Iva Incluido)**	**Acum. Ant.**	**Presente**	**Acum. Actual.**	**%**	**Acum. Anterior.**	**Presente Cert.**	**Acum. Actual.**
22	24101601-023	PROVISION Y MONTAJE DE CONTROL MONARCH 7.5 KW	Unidad	1,00	86.709.150	86.709.150	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
23	24101601-023	PROVISION Y MONTAJE DE OPERADOR DE CABINA CENTRAL	Unidad	1,00	30.991.356	30.991.356	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
24	72102602-005	PROVISION Y MONTAJE DE PUERTA PISO CENTRAL	Unidad	5,00	5.449.950	27.249.750	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
25	72102602-008	PROVISION Y MONTAJE DE MARCOS Y HOJAS	Unidad	5,00	4.105.728	20.528.640	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
26	24101601-977	PROVISION Y MONTAJE DE BOTONERA DE CABINA DE ASCENSOR	Unidad	1,00	21.487.356	21.487.356	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
27	24101601-977	PROVISION Y MONTAJE DE BOTONERA DE PISO DE ASCENSOR	Unidad	5,00	4.499.550	22.497.750	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
28	72101506-002	PROVISION Y MONTAJE DE CABLE VIAJERO	presentación	40,00	1.057.320	42.292.800	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
29	24101601-017	PROVISION Y MONTAJE DE PLACA DE LLAMADA	Unidad	1,00	21.724.956	21.724.956	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
30	24101601-988	PROVISION Y MONTAJE DE LLAVES LIMITES	Unidad	6,00	1.065.992	6.395.954	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
31	24101601-9999	PROVISION Y MONTAJE DE CAJA DE INSPECCION	Unidad	1,00	21.724.956	21.724.956	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
32	72101506-002	PROVISION Y MONTAJE DE SENSOR MAGNETICO	Unidad	2,00	8.776.350	17.552.700	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
33	72101506-002	PROVISION Y MONTAJE DE SOPORTES PARA VIDRIO PROTECTOR EXTERNO	Unidad	1,00	27.902.556	27.902.556	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
34	72102602-004	PROVISION Y MONTAJE DE VIDRIO PROTECTOR EXTERNO	Unidad	1,00	66.842.701	66.842.701	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
35	72101506-002	PROGRAMACION, REGULACION Y PUESTA EN MARCHA	Unidad	1,00	13.346.586	13.346.586	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
36	72131601-9974	DESMONTAJE Y REPLANTEO DE ZONA DE ELEVACION DEL ASCENSOR	Unidad	1,00	2.970.000	2.970.000	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
37	72101506-002	PREPARACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA SUJECION Y SOPORTE DEL ASCENSOR	Unidad	1,00	9.456.480	9.456.480	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
38	72101506-002	ENCABINADO Y CERRAMIENTO DE CABINA EXTERNA DEL ASCENSOR	Unidad	1,00	21.158.280	21.158.280	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
39	72101506-002	ELEVACION DE ESTRUCTURA DE SUJECION DEL ASCENSOR	Unidad	1,00	25.542.475	25.542.475	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
40	24101601-982	PROVISION Y MONTAJE DE CABOS DE ACERO	Unidad	1,00	21.823.560	21.823.560	0	0,00	0,00	0,0%		-	-

Representante Legal
RUC: 928577-6

César Ferreira Arias
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias
ANNP

OGA Ascensores

Construcción Civil en General, Construcción de carreteras y empedrados - Montaje , Mantenimiento y Reparación de equipos eléctricos Alquiler de maquinarias pesadas - Actividades de servicios de mantenimiento a edificios e instalaciones

Profesor Guillermo Leoz esq/ 8 diciembre – Luque

OBRA: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN ASCENSORES EDIFICIO GOP - PLURIANUAL				**ACTA DE INICIO**		12/12/2025	**Contrato N°**	70	**Correo: ogaservicios6@gmail.com**				
				MONTO CONTRACTUAL		1.110.141.688	**Plazo Contractual:**	180 días	**CONTRATISTA**	OGA ASCENSORES		RUC: 928577 – 6	
PEDRIODO DE CERTIFICACIÓN: 12/12/2025 al 12/01/2026				**ID N°**		475233							
CERTIFICADO DE OBRAS Nro 01				**AVANCE FISICO TOTAL**		**CERTIFICADO 01**	**CERTIFICADO 02**	**CERTIFICADO 03**	**CERTIFICADO 04**	**CERTIFICADO 05**	**CERTIFICADO 06**	**TOTAL**	
						4%						4%	
PLANILLA CONTRACTUAL							**CANTIDADES CERTIFICADAS**			**% AVANCE**	**MONTOS CERTIFICADOS**		
Item N°	**Código Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (Iva Incluido)**	**Precio Total (Iva Incluido)**	**Acum. Ant.**	**Presente**	**Acum. Actual.**	**%**	**Acum. Anterior.**	**Presente Cert.**	**Acum. Actual.**
41	24101601-019	DESMONTAJE Y RECTIFICACION DE POLEAS	presentación	1,00	6.219.893	6.219.893	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
42	72101506-002	PROGRAMACION Y PUESTA EN SERVICIO	Unidad	1,00	13.245.012	13.245.012	0	0,00	0,00	0,0%	0	-	-
PRECIO TOTAL I.V.A Incluido						**1.110.141.688**				**4%**	**0**	**43.534.260**	**43.534.260**

CERTIFICADO N° 01	**4%**	**43.534.260**
ANTICIPO	**20%**	**8.706.852**
NETO A COBRAR	-	**34.827.408**
Son Guaraníes: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS NUEVEMIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS		

Nombre: **OGA ASCENSORES**
En Calidad de: **Contratista**

Firma: Agüero
Representante Legal
RUC: 928577-6

César Ferreira Arias
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias