MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 3 DE OBRA - 15 DE MARZO DE 2.024

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON

SOBRE LA CALLE PA'I PEREZ ENTRE LA AVDA. MAYOR OTAÑO Y LA CALLE NARANJAL-LLAMADO PLURIANUAL

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba.
Ubicación de la obra: Mayor Otaño

N° de contrato: 35/2.023
Registro Prof. N°: 3.804
Contratista: ROSCO CONSTRUCCIONES

						CERTIFICADO N° 1			CERTIFICADO N° 2			CERTIFICADO N° 3		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	4.396,60	326	1.433.292	4.396,60	326	1.433.292				4.396,60	326	1.433.292
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	4.396,60	496	2.180.714	4.396,60	496	2.180.714						
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinilica).-	UN	1,00	719.935	719.935	1,00	719.935	719.935						
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	142.368	284.736	2,00	142.368	284.736						
5,1	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	4.396,60	1.109	4.875.829	4.396,60	1.109	4.875.829						
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	4.396,60	1.848	8.124.917	4.396,60	1.848	8.124.917						
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	3.601,00	5.084	18.307.484	350,00	5.084	1.779.400	1.750,00	5.084	8.897.000	1.501,00	5.084	7.631.084
8	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	989,00	67.766	67.020.574	615,00	67.766	41.676.090	200,00	67.766	13.553.200	174,00	67.766	11.791.284
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	80,00	52.051	4.164.080							80,00	52.051	4.164.080
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).-	M2	3.601,00	30.708	110.579.508	350,00	30.708	10.747.800	1.500,00	30.708	46.062.000	1.751,00	30.708	53.769.708
11	BADEN DE Hº. Espesor 0.15m, ancho 1m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	28,60	916.320	26.206.752	6,35	916.320	5.818.632	6,35	916.320	5.818.632	15,90	916.320	14.569.488
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	3.601,00	1.469	5.289.869							3.601,00	1.469	5.289.869
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	3.601,00	1.792	6.452.992							3.601,00	1.792	6.452.992
14	Limplieza General y final del sitio de obras	m2	4.396,60	271	1.191.479							4.396,60	271	1.191.479
			TOTAL CONTRACTUAL		256.832.160	TOTAL CERTIFICADO 1		76.208.053	TOTAL CERTIFICADO 2		74.330.832	TOTAL CERTIFICADO 3		106.293.275

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

MONTO A DESCONTAR POR ANTICIPO PERCIBIDO 3/4 y 4/4	12.041.608
SON GUARANIES, DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO.-	
TOTAL A DESCONTAR FONDO DE REPARO (5 %)	9.125.068
SON GUARANIES, NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SECENTA Y SEIS.-	
TOTAL A PAGAR CERTIFICADO 3	84.326.601
SON GUARANIES, OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS UNO.-	

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner