ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

CERTIFICADO Nº 3

LPN Nº 11/20 – CONTRATO Nº 26/2021 CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM EJERCICIO 2021 – ID Nº 386756

OBRA: LOTE 7 - REPARACION DE 4 AULAS
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 2966 NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO – KM 11 ACARAY.-

HOJA 1/2
FECHA: 28/ 02/ 2022

			ADJUDICACIÓN			RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR		CERT. 1	CERT. 2	CERTIFICADO Nº 3		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	962.864	962.864	0,000	0	0,000	0,000	1,000	962.864	0,000
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	237,000	9.262	2.195.094	0,000	0	237,000	0,000	0,000	0	0,000
3	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	244,940	17.365	4.253.383	0,000	0	244,940	0,000	0,000	0	0,000
4	Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros	m2	75,220	8.490	638.618	0,000	0	75,220	0,000	0,000	0	0,000
5	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	4,000	23.154	92.616	0,000	0	4,000	0,000	0,000	0	0,000
6	Desmontaje y/o Colocación de balancín	un	21,000	23.154	486.234	0,000	0	21,000	0,000	0,000	0	0,000
7	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	252,737	9.647	2.438.154	0,000	0	252,737	0,000	0,000	0	0,000
8	Demolición de pilares y acarreo de escombros	un	10,000	9.647	96.470	1,000	9.647	9,000	0,000	0,000	0	0,000
9	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	6,880	1.821.507	12.531.968	0,400	728.603	6,480	0,000	0,000	0	0,000
10	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	4,510	1.970.395	8.886.481	0,818125	1.612.029	3,691875	0,000	0,000	0	0,000
11	Estructura de H° A° Vigas cumbrera	m3	3,040	2.006.872	6.100.891	3,040	6.100.891	0,000	0,000	0,000	0	0,000
12	Estructura de H° A° Vigas del pasillo	m3	1,060	2.006.872	2.127.284	1,060	2.127.284	0,000	0,000	0,000	0	0,000
13	Encadenados de H° A°	ml	60,920	167.220	10.187.042	60,920	10.187.042	0,000	0,000	0,000	0	0,000
14	Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes	m2	3,400	81.227	276.172	0,000	0	3,400	0,000	0,000	0	0,000
15	Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext.	m2	6,800	31.129	211.677	0,000	0	6,800	0,000	0,000	0	0,000
16	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana	m2	347,600	225.927	78.532.225	347,600	78.532.225	0,000	0,000	0,000	0	0,000
17	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos	m2	359,970	31.129	11.205.506	40,330	1.255.433	0,000	319,640	0,000	0	0,000
18	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	78,800	31.129	2.452.965	32,270	1.004.533	0,000	46,530	0,000	0	0,000
19	Carpeta nueva	m2	222,904	22.856	5.094.694	0,000	0	0,000	222,904	0,000	0	0,000
20	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	222,904	83.592	18.632.991	0,000	0	0,000	222,904	0,000	0	0,000
21	Piso-Zocalo ceramico	ml	62,186	24.157	1.502.227	0,000	0	0,000	62,186	0,000	0	0,000
22	Guarda Obra de Baldoson. Incluye borde con terminación	m2	30,754	117.145	3.602.677	0,000	0	0,000	30,754	0,000	0	0,000
23	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,000	1.859.648	7.438.592	0,000	0	0,000	4,000	0,000	0	0,000
24	Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	un	2,000	214.508	429.016	2,000	429.016	0,000	0,000	0,000	0	0,000
25	Vidrios dobles en Aberturas Metálicas	m2	34,200	115.985	3.966.687	0,000	0	0,000	0,000	34,200	3.966.687	0,000
26	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	34,200	329.034	11.252.963	0,000	0	0,000	0,000	34,200	11.252.963	0,000
27	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	359,970	26.905	9.684.993	0,000	0	0,000	0,000	359,970	9.684.993	0,000
28	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	347,600	30.770	10.695.652	347,600	10.695.652	0,000	0,000	0,000	0	0,000
29	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	78,800	26.905	2.120.114	78,800	2.120.114	0,000	0,000	0,000	0	0,000
30	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	44,100	27.101	1.195.154	0,000	0	0,000	0,000	44,100	1.195.154	0,000
31	Provision de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	44,100	43.868	1.934.579	0,000	0	0,000	0,000	44,100	1.934.579	0,000
32	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	4,000	438.026	1.752.104	0,000	0	0,000	0,000	4,000	1.752.104	0,000
33	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	gl	4,000	817.169	3.268.676	0,000	0	0,000	0,000	4,000	3.268.676	0,000
34	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	1,000	178.033	178.033	0,000	0	0,000	0,000	1,000	178.033	0,000
35	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	8,000	96.473	771.784	0,000	0	0,000	0,000	8,000	771.784	0,000
36	Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica	un	8,000	411.909	3.295.272	0,000	0	0,000	0,000	8,000	3.295.272	0,000
37	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1,000	1.989.673	1.989.673	0,000	0	0,000	0,000	1,000	1.989.673	0,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				152.481.527		114.802.469				40.252.782	

01 SEP 2022

Arq. Marta Fernández
FISCAL DE OBRAS

Arq. Marlene E. Aguilera O.
Arquitecta Urbanista
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

Ing. José L. Vinedo A.
Representante Legal
ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

CERTIFICADO Nº 3

LPN Nº 11/20 – CONTRATO Nº 26/2021 CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD – REFERENDUM EJERCICIO 2021 – ID Nº 386756 AD

OBRA: LOTE 7 - REPARACION DE 4 AULAS
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 2966 NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO – KM 11 ACARAY.-

HOJA 2/2
FECHA: 28/ 02/ 2022

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				RUBROS EJECUTADOS A MAS EN COMPENSACION		RUBROS EJECUT.EN COMPENSAC. - C 1	RUBROS EJECUT.EN COMPENSAC. - C 2	RUBROS EJECUT. EN COMPENSACIÓN - C 3		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
14	Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes	m2	28,740	81.227	2.334.464	0,000	0	28,740	0,000	0,000	0	0,000
15	Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext.	m2	57,480	31.129	1.789.295	0,000	0	57,480	0,000	0,000	0	0,000
21	Piso-Zocalo ceramico	ml	76,394	24.157	1.845.450	0,000	0	0,000	76,394	0,000	0	0,000
27	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	338,240	26.905	9.100.347	0,000	0	0,00	164,436075	173,803925	4.676.195	0,000
34	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	15,000	178.033	2.670.495	0,000	0	0,000	0,000	15,000	2.670.495	0,000
38	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	222,904	41.690	9.292.868	0,000	0	0,000	222,904	0,000	0	0,000
39	Chapa termoacustica, vigas de perfil U reticulada de 4" de 1,80 mm, y angulos de 1" 1/2 x 1/8, correas de apoyo de perfil C de 4" de 1,80 mm enchapado con chapa termoacustica T30/ PNEL IS 40 MM Galvanizado.-	M2	279,642999	377.433	105.546.496	47,099606	17.776.946	178,284676	54,258717	0,000	0	0,000
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION				**132.579.415**		**17.776.946**				**7.346.690**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 3	47.599.472	20%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-9.519.894	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-2.379.974	
MONTO NETO A PERCIBIR	**35.699.604**	

Son Guaranies: TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO.----------

Ciudad del Este Municipalidad Div. Obras Municipales

ARQ. MARTA FERNANDEZ
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

ESTRUCTURAS SRL
Ing. José A. Vidal
Contratista

ESTRUCTURAS S.R.L Proyectos y Construcciones

Municipalidad Ciudad del Este
Asesoría Jurídica
PAGADO
01 SEP 2022