Planilla de Certificación - Certificado Nº2	Fecha: 29/01/2024

CD-07-2023CONSTRUCCCION DE UN BLOQUE DE SANITARIO EN ELPREDIO DEL PARQUE URBANO, UBICADO SOBRE LA AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO Y LA CALLE CARMEN DEL PARANA DEL DISTRITO DE BELLA VISTA

PROCESO: CONTRATACION DIRECTA - CD-07-2023 - ID Nº432058

EMPRESA ADJUDICADA: ZARZA CONSTRUCCIONES de Ceferiano Zarza

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Ejecutado	Monto Certificado	% de Avance
1	72131601-9974	Preparación de Obra: Replanteo y Marcación	m2	64,38	3.905	251.404	64,38	251.404	100%
2	82101502-004	Preparación de Obra: Cartel de Obra 2mx1m s/ EETT	un	1	949.948	949.948	1	949.948	100%
3	72131601-002	Preparación de Obra: Limpieza y preparación del Terreno	m2	97,12	14.973	1.454.178	97,12	1.454.178	100%
4	72131601-003	Cimiento con PBC: Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	11,2	375.682	4.207.638	11,2	4.207.638	100%
5	72131601-005	Mampostería: de Nivelación, muro de 0,30m	m2	9,39	169.189	1.588.685	9,39	1.588.685	100%
6	72131601-004	Colocación de HºAº: Encadenado superior e inferior	m3	2,53	1.806.860	4.571.356	2,53	4.571.356	100%
7	72131601-005	Mampostería: de elevación ladrillo hueco de 6 agujeros, muro de 0,15m	m2	109	63.676	6.940.684	109	6.940.684	100%
8	72102905-001	Prepración de Obra: Relleno y Compactacion	m3	40	36.960	1.478.400	40	1.478.400	100%
9	72131601-009	Colocación de Piso Contrapiso: Contrapiso de cascotes	m2	115,5	42.675	4.928.963	115,5	4.928.963	100%
10	72131601-009	Colocación de Piso Contrapiso: Carpeta cementicia	m2	115,5	31.913	3.685.952	115,5	3.685.952	100%
11	72131601-009	Colocación de Piso Contrapiso: Piso microcemento, con acabamiento de hidrolaca poliuretánica	m2	115,5	141.086	16.295.433	115,5	16.295.433	100%
12	72101607-006	Revoque: Exterior e interior hidrofugado	m2	240	38.966	9.351.840	240	9.351.840	100%
13	72101607-002	Revestimiento: interior y exterior con microcemento, con acabamiento de hidrolaca poliuretánica	m2	240	132.414	31.779.360	240	31.779.360	100%
14	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	m2	79,27	370.691	29.384.676	79,27	29.384.676	100%
15	72102602-005	Abertura: Ventanas carpintería de aluminio línea inova con cristal templado corrediza de 1,40x0,50	m2m	2,8	1.267.304	3.548.451	2,8	3.548.451	100%
16	72102602-005	Abertura: Puerta carpintería de aluminio Línea inova 0,90mx2,10m con cerradura	m2	3,78	1.267.304	4.790.409	3,78	4.790.409	100%
17	72102602-005	Abertura: Puerta carpintería de aluminio Línea inova 0,70mx1,80m con cerraduras	m2	2,5	1.267.304	3.168.260	2,5	3.168.260	100%
18	72102602-005	Abertura: Puerta carpintería de aluminio Línea inova 0,9mx1,80m con cerradura	m2	1,6	1.267.304	2.027.686	1,6	2.027.686	100%
19	72131601-011	Instalaciones Sanitarias: Divisoria de Granito de 2cm color verde esmeralda pulido ambos lados, altura 1,90m	m2	12,2	817.850	9.977.770	12,2	9.977.770	100%
20	72131601-011	Instalaciones Sanitarias: Mesada de granito con zócalo y pollera de 0,50mx0,56m color verde esmeralda	m2	0,84	817.850	686.994	0,84	686.994	100%
21	72131601-011	Instalaciones Sanitarias: Mesada de granito con zócalo y pollera de 0,98mx0,56m color verde esmeralda	m2	1,1	817.850	899.635	1,1	899.635	100%

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS • MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA • 1916

Ariel W. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886

Construcciones Zarza
de Ceferiano Zarza
R.U.C.: 2296529 - 7

22	72101510-002	Instalaciones Sanitarias: Instalación de red de agua corriente en sanitario con cañerías PPR 25mm PN 12,5 termofusión, incluye desague cloacal, camara de inspección con cañería de ventilación y artefactos sanitarios con grifería y accesorios.	Gl	1	10.264.409	10.264.409	1	10.264.409	100%
23	72102303-003	Instalaciones Sanitarias: Construcción de cámara séptica 1,50mx3,00m y conexión a la red cloacal.	Gl	1	2.760.020	2.760.020	1	2.760.020	100%
24	72131601-011	Instalaciones Sanitarias: Inodoro mochila baja color blanco	un	4	602.646	2.410.584	4	2.410.584	100%
25	72131601-011	Instalaciones Sanitarias: Minguitorio con llave de paso cromado	un	3	485.421	1.456.263	3	1.456.263	100%
26	72131601-011	Instalaciones Sanitarias: Cuba oval de embutir color blanco	un	5	134.722	673.610	5	673.610	100%
27	72131601-011	Instalaciones Sanitarias: Kid de barras en acero inoxidable en sanitario para personas con capacidades diferentes	un	2	1.422.300	2.844.600	2	2.844.600	100%
28	72131601-001	Instalación Eléctrica: provisión y colocación de cajistas, tablero tipo DIN 6 módulos, cableado, luces Led, fotocélula, punto y toma	Gl	1	5.687.000	5.687.000	1	5.687.000	100%
29	72131601-001	Instalación Eléctrica: Acometida subterránea con cable NYY 2x4mm desde conexión existente	ml	50	69.206	3.460.300	50	3.460.300	100%
30	72131601-013	Limpieza final: de obra	un	1	1.039.493	1.039.493	1	1.039.493	100%
			TOTAL ADJUDICADO			**172.564.000**		**172.564.000**	100%
		Retensión 5%						8.628.200	
		Certificado Nº1 - Avance de Obra						82.270.922	
		Certificado Nº2 - Recepción Provisoria de Obra						***81.664.878***	

Construcciones Zarza
Rd Ceferiano Zarza
R.U.C.: 2296529 - 7

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA
1916

Ing. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC Nº 1.886