Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LOS DISTRITO DE JOSE DOMINGO OCAMPOS, TEMBIAPORA Y CAAGUAZÙ-PLURIANUAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°52/2020 ID Nº 387.229 LOTE Nº 2

DISTRITOS BENEFICIARIOS:

JOSE DOMINGO OCAMPOS, TEMBIAPORA Y CAAGUAZÙ

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES

SECRETARIO DE OBRAS

ARQ. VANESSA LÓPEZ FIGUEREDO

ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2020 -

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

INFORME

OBRA A ANALIZADA:

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°52/2020 ID Nº 387229.-

FECHA:

28 DE DICIEMBRE DE 2020.

CIUDAD:

LOTE Nº 2: Escuela Básica Nº 6450 Virgen de Fátima – Caaguazú

LOTE Nº 2: Escuela Básica Nº 1617 Defensores del chaco – Caaguazú.-

RESUMO

Realizo las visitas de inspección de los sitios mencionados anteriormente, procedo a las observaciones de los procesos constructivos, los cuales estarán destinados al uso colectivo escolar, presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las a las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Realizo las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades que correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran en proceso de construcción, he aquí el informe de obras respectivo.

OBSERVACIONES

Ninguna.-

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Al dorso.-

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Esc. Básica Nº 6450 Virgen de Fátima



Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Esc. Básica Nº 1617 Defensores del Chaco

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR DISTRITO DE JOSE DOMINGO OCAMPOS, TEMBIAPORA Y CAAGUAZÙ PLURIANUAL - 1º CERTIFICADO - ID N° 387.229 - LOTE N° 2

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad Certificada %		
				Anterior	Actual	Acumul
1	Preparación de la obra Esc. Bas. N° 6450 Virgen de Fatima					
1.1	Cartel de obra	Un	1	0%	100%	100%
1.2	Placa de mármol	Un	1	0%	0%	0%
1.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	93,8	0%	100%	100%
1.4	Replanteo	M2	93,8	0%	100%	100%
2	Cimiento					
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10,73	0%	100%	100%
3	Estructura de H° A° :	Gl				
3.1	Zapatas de Hº Aº	M3	0,65	0%	100%	100%
3.2	Pilares de Hº Aº	M3	0,85	0%	100%	100%
3.3	Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	M3	1,21	0%	100%	100%
3.4	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,06	0%	100%	100%
3.5	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Gl	1	0%	100%	100%
4	Mampostería de nivelación					
4.1	De 0,30 m.	M2	20,78	0%	100%	100%
5	Relleno					
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,44	0%	100%	100%
6	Aislación asfáltica					
6.1	De paredes	M2	7,63	0%	0%	0%
7	Mampostería de elevación					
7.1	De 0,15 para revocar	M2	46,04	0%	100%	100%
7.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	97,23	0%	100%	100%
7.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	M2	22	0%	100%	100%
8	Pilar					
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Ml	8,64	0%	100%	100%
9	Techo					
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	123,2	0%	0%	0%
10	Revoques					
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	176,02	0%	0%	0%
10.2	De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	M2	37,44	0%	0%	0%
10.3	De pilares de H° A°	Ml	7	0%	0%	0%
10.4	Moldura lineal en balancines	Ml	35,5	0%	0%	0%
10.5	De alfeizar de ventanas 1:3 (cemento - arena)	Ml	44,8	0%	0%	0%
11	Pisos					
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	87,28	0%	100%	100%
11.2	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	87,28	0%	0%	0%
11.3	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Ml	53,9	0%	0%	0%
11.4	Rampa peatonal	Gl	1	0%	100%	100%
11.5	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,4	0%	0%	0%
11.6	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	M2	1,9	0%	0%	0%

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras Públicas
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

12	Aberturas					
12.1	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Un	2	0%	0%	0%
12.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Un	1	0%	0%	0%
12.3	Ventanas balancines	M2	17,64	0%	0%	0%
13	Pinturas					
13.1	De paredes con sellador- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	176,02	0%	0%	0%
13.2	De paredes revocados al látex	M2	176,02	0%	0%	0%
13.3	De pilares vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinar D)	M2	13,13	0%	0%	0%
13.4	De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al látex	M2	37,44	0%	0%	0%
13.5	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,64	0%	0%	0%
13.6	De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinar D)	M2	97,19	0%	0%	0%
13.7	De tejuelones con barniz	M2	102,87	0%	0%	0%
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,16	0%	0%	0%
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	79,8	0%	0%	0%
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Ml	37,8	0%	0%	0%
14	Colocación de Vidrios			-		
14.1	Vidrios de 6 mm.	M2	17,64	0%	0%	0%
15	Desagüe Pluvial	Gl				
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Ml	37,8	0%	0%	0%
16	Instalación eléctrica			-		
16.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Un	6	0%	0%	0%
16.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un	4	0%	0%	0%
16.3	Alimentación de los circuitos de luces	Un	12	0%	0%	0%
16.4	Alimentación de los circuitos de tomas	Un	11	0%	0%	0%
16.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un	5	0%	0%	0%
16.6	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Un	25	0%	0%	0%
16.7	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un	6	0%	0%	0%
16.8	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un	6	0%	0%	0%
16.9	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un	1	0%	0%	0%
16.10	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un	1	0%	0%	0%
16.11	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	Un	5	0%	0%	0%
16.12	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Un	3	0%	0%	0%
16.13	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	Un	1	0%	0%	0%
17	Limpieza de obra			-		
17.1	Limpieza final	M2	93,8	0%	0%	0%
18	Preparación de la obra Esc. Bas. N° 1617 Defensores del chaco			-		
18.1	Cartel de obra	Un	1	0%	0%	0%
18.2	Placa de mármol	Un	1	0%	0%	0%
18.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	93,8	0%	100%	100%
18.4	Replanteo	M2	93,8	0%	100%	100%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

19	Cimiento			-		
19.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10,73	0%	100%	100%
20	Estructura de H° A° :			-		
20.1	Zapatas de Hº Aº	M3	0,65	0%	100%	100%
20.2	Pilares de Hº Aº	M3	0,85	0%	100%	100%
20.3	Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	M3	1,21	0%	100%	100%
20.4	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,06	0%	100%	100%
20.5	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Gl	1	0%	100%	100%
21	Mampostería de nivelación			-		
21.1	De 0,30 m.	M2	20,78	0%	100%	100%
22	Relleno			-		
22.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,44	0%	100%	100%
23	Aislación asfáltica			-		
23.1	De paredes	M2	7,63	0%	100%	100%
24	Mampostería de elevación			-		
24.1	De 0,15 para revocar	M2	46,04	0%	100%	100%
24.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	97,23	0%	100%	100%
24.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	M2	22	0%	100%	100%
25	Pilares :			-		
25.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Ml	8,64	0%	100%	100%
26	Techo			0		
26.1	Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	123,2	0%	0%	0%
27	Revoques			0		
27.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	176,02	0%	90%	90%
27.2	De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	M2	37,44	0%	0%	0%
27.3	De pilares de H° A°	Ml	7	0%	0%	0%
27.4	Moldura lineal en balancines	Ml	35,5	0%	0%	0%
27.5	De alfeizar de ventanas 1:3 (cemento - arena)	Ml	44,8	0%	0%	0%
28	Pisos			-		
28.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	87,28	0%	100%	100%
28.2	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	87,28	0%	0%	0%
28.3	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Ml	53,9	0%	0%	0%
28.4	Rampa peatonal	Gl	1	0%	0%	0%
28.5	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,4	0%	0%	0%
28.6	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	M2	1,9	0%	0%	0%
29	Aberturas			0		
29.1	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Un	2	0%	0%	0%
29.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Un	1	0%	0%	0%
29.3	Ventanas balancines	M2	17,64	0%	0%	0%
30	Pinturas			0		
30.1	De paredes con sellador- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	176,02	0%	0%	0%
30.2	De paredes revocados al látex	M2	176,02	0%	0%	0%
30.3	De pilares vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinar D)	M2	13,13	0%	0%	0%
30.4	De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al látex	M2	37,44	0%	0%	0%
30.5	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,64	0%	0%	0%

Secretaría de Obras Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

30.6	De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinar D)	M2	97,19	0%	0%	0%
30.7	De tejuelones con barniz	M2	102,87	0%	0%	0%
30.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,16	0%	0%	0%
30.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	79,8	0%	0%	0%
30.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Ml	37,8	0%	0%	0%
31	Colocacion de vidrios			0		
31.1	Vidrios de 6 mm.	M2	17,64	0%	0%	0%
32	Desagüe Pluvial			0		
32.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Ml	37,8	0%	0%	0%
33	Instalación eléctrica			0		
33.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Un	6	0%	0%	0%
33.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un	4	0%	0%	0%
33.3	Alimentación de los circuitos de luces	Un	12	0%	0%	0%
33.4	Alimentación de los circuitos de tomas	Un	11	0%	0%	0%
33.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un	5	0%	0%	0%
33.6	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Un	25	0%	0%	0%
33.7	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un	6	0%	0%	0%
33.8	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un	6	0%	0%	0%
33.9	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un	1	0%	0%	0%
33.10	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un	1	0%	0%	0%
33.11	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	Un	5	0%	0%	0%
33.12	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Un	3	0%	0%	0%
33.13	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	Un	1	0%	0%	0%
34	Limpieza de obra					
34.1	Limpieza final	M2	93,8	0%	0%	0%

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras Gobernación del Y Dpto. de Caaguazú