ACTA DE MEDICIÓN Nº 5

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y siete días del mes de Diciembre del año dos mil veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de **LPN Nº 07/21 – CONTATO Nº 63/21 CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO – ID Nº 389.282,** correspondiente al **LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO,** realizado por la Empresa **TESLA INGENIERIA.** La Arq. Marlene Aguilera, Fiscal de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing. Nelson Andrés Franco Salinas., Residente en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT. ADJUDIC.	CERTIF. 1	CERTIF. 2	CERTIF. 3	CERTIF. 4	CERTIF. 5	SALDOS RUBROS NO EJEC. A COMPENSAR
1	Cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,000	0,000
2	Bloque 1 Replanteo y marcación	m2	229,32	229,32	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3	Bloque 1 Desarrollo de cálculo estructural	m2	229,32	229,32	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4	Bloque 1 Estructura de Hº Aº -Zapatas de Hº Aº, incluye excavación	m3	40,32	28,21	3,00	0,00	9,11	0,000	0,000
5	Bloque 1 Estructura de Hº Aº - Pilares de Hº Aº	m3	10,36	0,00	2,50	2,50	3,00	0,000	**2,360**
6	Bloque 1 Estructura de Hº Aº - Vigas	m3	43,54	8,68	8,00	10,00	10,00	6,860	0,000
7	Bloque 1 Hº Aº para losa de 0,12	m3	83,16	0,00	13,00	23,00	26,00	18,842	**2,318**
8	Bloque 1 Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	16,10	0,00	0,00	0,00	10,00	6,100	0,000
9	Bloque 1 Aislación de losa con pintura	m2	229,32	0,00	0,00	0,00	150,00	79,320	0,000
10	Bloque 1 Relleno y compactación	m3	97,44	97,44	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
11	Bloque 1 Muros de nivelación de 0,30	m2	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
12	Bloque 1 Muro de elevación de 0,15 cm-un para revocar	m2	862,96	121,03	160,00	180,00	300.00	0,000	**101,930**
13	Bloque 1 Aislación asfáltica de paredes	m2	183,96	36,22	130,00	17,74	0,00	0,000	0,000
14	Bloque 1 Aislación de cajas con pinturas	m2	1.386,00	0,00	0,00	0,00	750	636.000	0,000
15	Bloque 1 Revoques de paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	1.884,12	146,44	380,00	480,00	450,00	174,000	**253,680**

HOJA: 1/4

Tesla INGENIERIA

Ing. Nelson A. Franco S.

Aclaración de Firma
Contratista

Marlene K. Aguilera O.
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

Aclaración de Firma
Fiscalización

ACTA DE MEDICIÓN Nº 5

LPN Nº 07/21 – CONTATO Nº 63/21 CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO – ID Nº 389.282,-

LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT. ADJUDIC.	CERTIF. 1	CERTIF. 2	CERTIF. 3	CERTIF. 4	CERTIF. 5	SALDOS RUBROS NO EJEC. A COMPENSAR
16	Bloque 1 Contrapiso de Hº de cascotes	m2	229,32	69,35	130,00	29,97	0,00	0,000	0,00
17	Bloque 1 Carpeta nueva	m2	229,32	69,35	130,00	29,97	0,00	0,000	0,000
18	Bloque 1 Pisos - Piso cerámico tipo PI4	m2	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,500	0,000
19	Bloque 1 Pisos - Piso cerámico tipo PI4 para acceso a columbarios	m2	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	0,000
20	Bloque 1 Guarda obra de baldozón, incluye borde con terminación	m2	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65,520	0,000
21	Bloque 1 Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico, con zócalo sintético	m2	382,08	0,00	0,00	0,00	150,00	21.720	**210.360**
22	Bloque 1 Instalación eléctrica (incluye: cableado y tableros nuevos, circuitos de luces con fotocélula)	gl	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,000	0,000
23	Bloque 1 Artefactos fluorescentes de 1x40w c/ fotocélula de apoyar en paredes de columbarios	un	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,000	0,000
24	Bloque 2 Replanteo y marcación	m2	229,32	229,32	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
25	Bloque 2 Desarrollo de cálculo estructural	m2	229,32	229,32	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
26	Bloque 2 Estructura de Hº Aº -Zapatas de Hº Aº, incluye excavación	m3	40,32	28,21	3,00	0,00	9,11	0,000	0,000
27	Bloque 2 Estructura de Hº Aº - Pilares de Hº Aº	m3	10,36	0,00	2,50	2,50	3,00	0,000	**2,360**
28	Bloque 2 Estructura de Hº Aº - Vigas	m3	43,54	8,68	8,00	10,00	12,00	0,000	**4,860**
29	Bloque 2 Hº Aº para losa de 0,12	m2	83,16	0,00	13,00	23,00	30,00	14,842	**2,318**
30	Bloque 2 Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	16,10	0,00	0,00	0,00	16,10	0,000	0,000
31	Bloque 2 Aislación de losa con pintura	m2	229,32	0,00	0,00	0,00	150,00	79,320	0,000
32	Bloque 2 Relleno y compactación	m3	97,44	97,44	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
33	Bloque 2 Muros de nivelación de 0,30	m2	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
34	Bloque 2 Muro de elevación de 0,15 común para revocar	m2	506,38	121,03	180,00	180,00	25,35	0,000	0,000
35	Bloque 2 Aislación asfáltica de paredes	m2	183,96	36,22	90,00	57,74	0,00	0,000	0,000

tesla INGENIERÍA Ing. Nelson A. Franco S. Aclaración de Firma Contratista	Marlene E. Aguilera O. Arquitecta Urbanista Directora de Área Urbana Municipalidad C.D.E. Aclaración de Firma Fiscalización

ACTA DE MEDICIÓN Nº 5

LPN Nº 07/21 – CONTATO Nº 63/21 CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO – ID Nº 389.282,-

LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT. ADJUDIC.	CERTIF. 1	CERTIF. 2	CERTIF. 3	CERTIF. 4	CERTIF. 5	SALDOS RUBROS NO EJEC. A COMPENSAR
36	Bloque 2 Aislación de cajas con pinturas	m2	1.386,00	0,00	0,00	*0,00*	*750.00*	*636.000*	*0,000*
37	Bloque 2 Revoques de paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	1.712,20	146,44	160,00	*480,00*	*400,00*	*444,000*	***81,760***
38	Bloque 2 Contrapiso de Hº de cascotes	m2	229,32	69,35	120,00	*39,97*	*0,00*	*0,000*	*0,000*
39	Bloque 2 Carpeta nueva	m2	229,32	69,35	120,00	*39,97*	*0,00*	*0,000*	*0,000*
40	Bloque 2 Guarda obra de baldozón, incluye borde con terminación	m2	65,52	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*65,520*	*0,000*
41	Bloque 2 Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico, con zócalo sintético	m2	370,00	0,00	0,00	*0,00*	*220.00*	*150.000*	*0.000*
42	Bloque 2 Instalación eléctrica (incluye: cableado y tableros nuevos, circuitos de luces con fotocélula)	gl	14,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*14,000*	*0,000*
43	Bloque 2 Artefactos fluorescentes de 1x40w c/ fotocélula de apoyar en paredes de columbarios	un	56,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*56,00*	*0,000*
44	Bloque 2 Bancos de hormigón de 1,50x0,40	un	14,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*14,00*	*0,000*
45	Servicio de limpieza general de la construcción	gl	1,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,000*

tesla INGENIERÍA

Ing. Nelson A. Franco S.

Aclaración de Firma
Contratista

Marlene E. Aguilera G.
Arquitecta Urbanista
Dirección de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

Aclaración de Firma
Fiscalización

ACTA DE MEDICIÓN Nº 5

LPN Nº 07/21 – CONTATO Nº 63/21 CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO – ID Nº 389.282,-

LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	SEGÚN ACTA DE ACUERDO	RUBROS EJECUTADOS A MAS EN COMPENSACION	RUBROS EJECUT. EN COMPENSACIÓN C-5	SALDOS
14	Bloque 1 Aislación de cajas con pinturas	m2	468,72	0,000	*468,720*	0,000
34	Bloque 2 Muro de elevación de 0,15 común para revocar	m2	158,79	*0,000*	*158,790*	0,000
36	Bloque 2 Aislación de cajas con pinturas	m2	468,72	*395.025298*	*73.694702*	0,000
41	Bloque 2 Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico, con zócalo sintético	m2	95.00	*0.000*	*95.000*	0.000

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.---------- **HOJA: 4/4**

Tesla INGENIERÍA *Ing. Nelson A. Franco S.* **Aclaración de Firma** **Contratista**	*Marlene D. Miguelero O.* Arquitecta Urbanista Dirección de Área Urbana Municipalidad C.D.E. **Aclaración de Firma** **Fiscalización**

Nelson Andres Franco Salinas

Ingeniero Electricista

Construcción de Viviendas - Edificios - Alquiler y Arrendamiento
Locales de Almacenes - Obras Públicas - Venta de Artículos de Electricidad
Ingeniería Química - Mecánica - Industrial y de Sistemas - Prestación de Servicios

Cel.: (0973) 575 481 // E-mail: Nel_franco76@hotmail.com - Km 13 Y Medio Lado Monday, Urbanización Ramiro Manzana 10 - Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO Nº.: 14635760
Fecha Inicio Vigencia: 04/02/2021
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2022
R.U.C.: 2298621 - 9
FACTURA
Nº 001-001 0000740

Fecha de Emisión, 18 de OCTUBRE de 2021 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

Dirección: _____ R.U.C.: 6000 6881-6

Nota de Remisión Nº: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5 %	IVA 10 %
	POR ANTICIPO FINANCIERO 20%				
	DE LA OBRA - LOTE 1: CONSTRUCCION				
	DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO				
	MUNICIPAL DEL BO. SAN BOSCO, S/				
	CONTRATO Nº 63/21 - LPN Nº 07/21				
	MONTO ADJUDICADO Gs. 1.400.839.375.				
	ANTICIPO 1ER. 20% Gs. 280.167.875				280.167.875
	RET. 5% S/ ANTICIPO Gs. 14.008.394				
	NETO A COBRAR Gs. 266.159.481				
	SUB - TOTALES				280.167.875

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 18 NOV 2021 TESORERIA PAGADO

TOTAL A PAGAR GS. ☒ U$ ☐ (En Letras) Doscientos Ochenta Mil Ochocientos Setenta y Cinco 280.167.875

Sesenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Cinco

LIQUIDACIÓN DEL IVA:(5%) _____ (10%) 25.469.807 **TOTAL IVA:** 25.469.807

Colorgraf Imprenta de: María Elva Alderete Villarreal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es pedidos.colorgraf@gmail.com
02 Tal. 50x3 - 0000701 al 0000800 - 04/02/2021

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad "No válido para crédito fiscal"

Nelson Andres Franco Salinas

Ingeniero Electricista

Construcción de Viviendas - Edificios - Alquiler y Arrendamiento
Locales de Almacenes - Obras Públicas - Venta de Artículos de Electricidad
Ingeniería Química - Mecánica - Industrial y de Sistemas - Prestación de Servicios

Cel.: (0973) 575 481 // E-mail: Nel_franco76@hotmail.com - Km 13 Y Medio Lado Monday, Urbanización Ramiro Manzana 10 - Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO Nº.: 14635760
Fecha Inicio Vigencia: 04/02/2021
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2022
R.U.C.: 2298621 - 9
FACTURA
Nº 001-001 0000746

Fecha de Emisión: 3 de DICIEMBRE de 2021 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

Dirección: _____ R.U.C.: 8000 8881-6

Nota de Remisión Nº: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5 %	IVA 10 %
	POR CERTIF. Nº 1 DE LA OBRA - LOTE 1 CON				
	STRUC. DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTE				
	RIO MUNICIPAL DEL BO. DON BOSCO 6/				
	CONTRATO Nº 63/21 - LPN Nº 07/21				
	CERTIFICADO Nº 1 Gs. 229623403				
	RET. GARANTIA 5% Gs. 11.481.173				
	DEVOL. ANTICIPO 20% Gs. 45.924.693				
	NETO A COBRAR Gs. 172217597				183.698.770
SUB - TOTALES					183.698.770

TOTAL A PAGAR GS. ☒ U$ ☐ (En Letras) CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES - SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA # 183.698.770

LIQUIDACIÓN DEL IVA:(5%) _____ (10%) 16.699.888 **TOTAL IVA:** 16.699.888

Colorgraf Imprenta de: María Elva Alderete Villarreal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es pedidos.colorgraf@gmail.com
02 Tal. 50x3 - 0000701 al 0000800 - 04/02/2021

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad "No válido para crédito fiscal"

3 ITCGY

Nelson Andres Franco Salinas

Ingeniero Electricista

Construcción de Viviendas - Edificios - Alquiler y Arrendamiento
Locales de Almacenes - Obras Públicas - Venta de Artículos de Electricidad
Ingeniería Química - Mecánica - Industrial y de Sistemas - Prestación de Servicios

Cel.: (0973) 575 481 // E-mail: Nel_franco76@hotmail.com - Km 13 Y Medio Lado Monday, Urbanización Ramiro Manzana 10 - Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO Nº.: 14635760
Fecha Inicio Vigencia: 04/02/2021
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2022
R.U.C.: 2298621 - 9
FACTURA
Nº 001-001 0000752

Fecha de Emisión: 16 de Diciembre de 2021 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Municipalidad Ciudad del Este

Dirección: _____ R.U.C.: 8000 8881-6

Nota de Remisión Nº: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5 %	IVA 10 %
	Por Certificado Nº 2 de la Obra: LOTE 1:				
	CONSTRUC. DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO				
	Municipal DEL BARRIO DON BOSCO, s/contra-				
	TO Nº 63/21 - L.P.N Nº 07/21.				
	Certificado Nº 2 Gs 187.076.052				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 37.415.210				
	Ret. Cautional 5%. Gs. 9.353.803				
	Neto a cobrar Gs. 140.307.039				149.660.842
SUB - TOTALES					149.660.842

TOTAL A PAGAR GS. ☒ U$ ☐ (En Letras) Ciento cuarenta y nueve millones, seis- cientos sesenta mil, ochocientos cuarenta y dos. # 149.660.842

LIQUIDACIÓN DEL IVA:(5%) (10%) 13.605.531 # **TOTAL IVA:** 13.605.531 #

Colorgraf Imprenta de: Maria Elva Alderete Villarreal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es pedidos.colorgraf@gmail.com
02 Tal. 50x3 - 0000701 al 0000800 - 04/02/2021

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad "No válida para crédito fiscal"

Nelson Andres Franco Salinas

Ingeniero Electricista

Construcción de Viviendas - Edificios - Alquiler y Arrendamiento
Locales de Almacenes - Obras Públicas - Venta de Artículos de Electricidad
Ingeniería Química - Mecánica - Industrial y de Sistemas - Prestación de Servicios

Cel.: (0973) 575 481 // E-mail: Nel_franco76@hotmail.com - Km 13 Y Medio Lado Monday, Urbanización Ramiro Manzana 10 - Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO Nº.: 14635760
Fecha Inicio Vigencia: 04/02/2021
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2022
R.U.C.: 2298621 - 9
FACTURA
Nº 001-001 0000753

Fecha de Emisión, 20 de DICIEMBRE de 2021 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

Dirección: _____ R.U.C.: 8000 8881-6

Nota de Remisión Nº: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5 %	IVA 10 %
	POR CERTIF. Nº 3 DE LA OBRA - LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE COLUMNARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO BOSCO, S/ CONTRATO Nº 63/21 - LPN-Nº 07/21				
	CERTIFICADO Nº 3 Gs. 218.119.052				
	DEV. ANTICIPO 20% Gs. 43.623.810				
	RET. CONTRACTUAL 5% Gs. 10.905.953				
	NETO A COBRAR Gs. 163.589.289				174.495.242
	SUB - TOTALES				174.495.242

TOTAL A PAGAR GS. ☒ U$ ☐ (En Letras) Ciento Setenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Dos

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) _____ (10%) 15.863.204 **TOTAL IVA:** 15.863.204

Colorgraf Imprenta de: María Elva Alderete Villarreal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es pedidos.colorgraf@gmail.com
02 Tal. 50x3 - 0000701 al 0000800 - 04/02/2021

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad "No válido para crédito fiscal"

25/02/2022

9

Nelson Andres Franco Salinas

Ingeniero Electricista

Construcción de Viviendas - Edificios - Alquiler y Arrendamiento
Locales de Almacenes - Obras Públicas - Venta de Artículos de Electricidad
Ingeniería Química - Mecánica - Industrial y de Sistemas - Prestación de Servicios

Cel.: (0973) 575 481 // E-mail: Nel_franco76@hotmail.com - Km 13 Y Medio Lado Monday, Urbanización Ramiro Manzana 10 - Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO Nº.: 14635760
Fecha Inicio Vigencia: 04/02/2021
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2022
R.U.C.: 2298621 - 9

FACTURA

Nº 001-001 0000755

Fecha de Emisión: 28 de DICIEMBRE de 2021 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

Dirección: R.U.C.: 8000 8881-6

Nota de Remisión Nº: Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5 %	IVA 10 %
	POR CERTIFICADO Nº 4 DE LA OBRA - LOTE 1				
	CONSTR. DE COLUMBARIOS EN EL CEMEN				
	TERIO MUNICIPAL DEL BO. DON BOSCO,				
	S/ CONTRATO Nº 63/21 - LPN Nº 07/21				
	CERTIFICADO Nº 4 ₲ 404.620.588				
	DEV. ANTICIPO 20% ₲ 80.924.118				
	RET. CAUCION 5% ₲ 20.231.029				
	NETO A COBRAR ₲ 303.465.441				323.696.470
SUB - TOTALES					323.696.470

TOTAL A PAGAR GS. ☒ U$ ☐ (En Letras) TRESCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES - 323.696.470
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 29.426.952 TOTAL IVA: 29.426.952

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 01 MAR 2022 TESORERIA PAGADO

Colorgraf Imprenta de: María Eva Alarcón Villamal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este colorgraf.industria // Cel. (0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es pedidos.colorgraf@gmail.com 02 Tel. 5043 - 0000701 al 0000800 - 04/02/2021

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario Triplicado: Contabilidad "No válida para crédito fiscal"

03 (tres)

3/Tras

Nelson Andres Franco Salinas

Ingeniero Electricista

Construcción de Viviendas - Edificios - Alquiler y Arrendamiento
Locales de Almacenes - Obras Públicas - Venta de Artículos de Electricidad
Ingeniería Química - Mecánica - Industrial y de Sistemas - Prestación de Servicios

Cel.: (0973) 575 481 // E-mail: Nel_franco76@hotmail.com - Km 13 Y Medio Lado Monday, Urbanización Ramiro Manzana 10 - Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO Nº.: 14635760
Fecha Inicio Vigencia: 04/02/2021
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2022
R.U.C.: 2298621 - 9

FACTURA

Nº 001-001 0000756

Fecha de Emisión, 27 de DICIEMBRE de 2021 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

Dirección: R.U.C.: 8000 8881-6

Nota de Remisión N°: Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5 %	IVA 10 %
	POR CERTIF. Nº 5 DE LA OBRA - LOTE 1:				
	CONSTR. DE COLUMBARIOS EN EL CEMEN				
	TERIO MUNICIPAL DEL BO. DON BOSCO				
	S/ CONTRATO Nº 63/21 - LPN Nº 07/21				
	CERTIFICADO Nº 5 ₡ 361.400.220				
	DEV. ANTICIPO 20% ₡ 72.280.044				
	RET. CAUCIONAL 5% ₡ 18.070.011				
	NETO A COBRAR ₡ 271.050.165				289.120.176
SUB - TOTALES					289.120.176

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 8 OCT 2022 TESORERIA PAGADO

TOTAL A PAGAR GS. ☒ U$ ☐ (En Letras) DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS ₡ 289.120.176

LIQUIDACIÓN DEL IVA:(5%) (10%) 26.283.652 **TOTAL IVA:** 26.283.652

Colorgraf Imprenta de: María Elva Alderete Villarreal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es pedidos.colorgraf@gmail.com
02 Tal. 50x3 - 0000701 al 0000800 - 04/02/2021

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad "No válido para crédito fiscal"

SET
TRIBUTACION
FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270147347500

FECHA 28/12/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2298621	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	9	FRANCO SALINAS NELSON ANDRES

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 27/01/2023 NÚMERO DE CONTROL : 8D4208DB

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427122986218D4208DB

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALI
CIUDAD DEL E
28 DIC 2022
TESORERIA
PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2298621

NRO. CERTIFICADO: 365672

FECHA EMISION: 13-12-2022

VENCIMIENTO: 14-01-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2298621

Nro. Certificado: 365672

Razon Social: FRANCO SALINAS NELSON ANDRES

Actividad(es): ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.

Fecha de Inscripcion: 27-01-2015

Cantidad de Asegurados: 2

Nro. Patronal(es): 0505-82-0853 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
28 DIC 2022
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

NELSON ANDRES FRANCO SALINAS

RUC

2298621-9

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389282 / CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO

Monto del contrato

1.400.839.375

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	FRANCISCO JAVIER	RUIZ DIAZ VAZQUEZ	Cumplio	1584918	Contratista	Activo
2	DANIEL	NAVARRO ROJAS	Cumplio	1584918	Contratista	Activo
3	ROBERT ENGELBERT	SCHUPMANN MELGAREJO	Cumplio	1584918	Contratista	Activo
4	MARIA LIZZA	TOLEDO FERREIRA	Cumplio	1584918	Contratista	Activo
5	PEDRO DOMINGO	DIAZ PORTILLO	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

Usuario Impresión: 44293451-1116

Fecha Impresión: 09/08/2023