CONSORCIO INTEC S.A – ESIN S.A	ANDE Administración Nacional de Electricidad	RESUMEN CERTIFICADO N° 9 OCTUBRE 2020

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: **22/11/2019**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: **8.129.200.000**
CONTRATO N°: **7843-2019**

CONCEPTO	Contractual Gs.	Anterior Gs	**Presente CERTIFICADO N° 9 Gs**	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	7.175.520.000	2.090.595.000	**289.920.000**	2.380.515.000	4.795.005.000
2. Instalaciones y Servicios Especiales (IVA incluido)	953.680.000	238.420.000	**34.060.000**	272.480.000	681.200.000
Monto Certificado (IVA incluido)	8.129.200.000	2.005.035.000	**323.980.000**	2.329.015.000	5.800.185.000
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	812.920.000	270.973.330	**33.871.667**	304.844.995	508.075.005

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA incluido)	**323.980.000 Gs.**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	**33.871.667 Gs.**
TOTAL (IVA INCLUIDO)	**290.108.333 Gs.**
MONTO SOLICITADO:	**Doscientos noventa millones, ciento ocho mil trescientos treinta y tres**

Consorcio Intec S.A. - ESIN S.A.