OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE TTE. WILLIAM ORUE Y CALLE PERPENDICULAR A LA AVDA. ITA ANGUA A, DE LA CIUDAD DE LUQUE

CONTRATISTA: LD CONSTRUCTORA

ZONA: MARAMBURE

Fecha de Certificacion:26/12/ 2023

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	100%

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 - CONTRATO N°73/2023

RUBROS DEL CONTRATO N°73/2023						MEDICION			MONTO		
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1	Cartel de Obra Estandar	m2	1,92	478.285	918.307	0,00	1,92	1,92	₲ 0	₲ 918.307	₲ 918.307
2	Replanteo y marcacion	m2	1384,00	1.276	1.765.984	0,00	1372,00	1372,00	₲ 0	₲ 1.750.672	₲ 1.750.672
3	Caja para empedrado e= 0,30	m3	415,20	35.413	14.703.478	0,00	411,60	411,60	₲ 0	₲ 14.575.991	₲ 14.575.991
4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	m2	1384,00	56.476	78.162.784	0,00	1372,00	1372,00	₲ 0	₲ 77.485.072	₲ 77.485.072
5	Cordones de Hº Pre fabricados (10x40x50)	ml	399,00	35.712	14.249.088	0,00	360,50	360,50	₲ 0	₲ 12.874.176	₲ 12.874.176
6	Enripiado de piedra	m2	1384,00	1.839	2.545.176	0,00	1372,00	1372,00	₲ 0	₲ 2.523.108	₲ 2.523.108
7	Replanteo y marcacion	m2	653,00	1.276	833.228	0,00	532,50	532,50	₲ 0	₲ 679.470	₲ 679.470
8	Caja para empedrado e= 0,30	m3	195,90	35.413	6.937.407	0,00	159,75	159,75	₲ 0	₲ 5.657.227	₲ 5.657.227
9	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	m2	653,00	56.476	36.878.828	0,00	532,50	532,50	₲ 0	₲ 30.073.470	₲ 30.073.470
10	Cordones de Hº Pre fabricados (10x40x50)	ml	192,00	35.712	6.856.704	0,00	130,75	130,75	₲ 0	₲ 4.669.344	₲ 4.669.344
11	Enripiado de piedra	m2	653,00	1.839	1.200.867	0,00	532,50	532,50	₲ 0	₲ 979.268	₲ 979.268
12	Limpieza final de obra 0,80% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc)	GL	1,00	1.318.149	1.318.149	0,00	0,70	0,70	₲ 0	₲ 922.704	₲ 922.704
				TOTAL GENERAL SEGUN CONTRATO	166.370.000			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 153.108.809	₲ 153.108.809
								PORCENTAJE DE PAGO	0%	92,03%	92,03%
								NETO A COBRAR		₲ 153.108.809	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE GUARANIES.

Ing. Benigno D. Ramirez B
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

FISCAL DE OBRAS

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Arq. Adrian Gonzalez
Director de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Publicas - Sr. Mauro Fernandez