CERTIFICADO Nº 2

L.P.N N.º 11/25 CONTRATO N.º 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.º 472.587

OBRA LOTE 7 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. Nº 2975 AUGUSTO ROA BASTOS - KM 8 ACARAY

SCDE S.A **FECHA: 12/03/2026**

		ADJUDICACIÓN				CERT. Nº 1	CERTIFICADO N.º 2		
Ítem	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,60 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	UN	1,00	2.110.000	2.110.000	1,00	0,00	0	0,00
2	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	GL	1,00	2.459.080	2.459.080	1,00	0,00	0	0,00
3	Preparación de terreno. Según EE.TT	M2	68,00	7.025	477.700	51,22	0,00	0	16,78
4	Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	68,00	11.308	768.944	51,22	0,00	0	16,78
5	Destronque y desraizado de árboles. Según EE.TT	UN	1,00	793.874	793.874	1,00	0,00	0	0,00
6	Trabajo de Maquinas. Según EE.TT	HRA.	8,00	362.107	2.896.856	5,00	0,00	0	3,00
7	Relleno y compactación. Según EE.TT.	M3	28,71	86.268	2.476.754	9,21	0,00	0	19,50
8	Excavación. Según EE.TT.	M3	15,36	86.779	1.332.925	0,00	0,00	0	15,36
9	Estructura de Hº Aº- Zapatas. Según EE.TT.	M3	2,30	3.542.715	8.148.245	2,30	0,00	0	0,00
10	Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº. Según EE.TT.	M3	3,00	3.609.038	10.827.114	0,48	0,00	0	2,52
11	Estructura de Hº Aº Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	2,64	3.830.647	10.112.908	0,00	1,90	7.278.229	0,74
12	Estructura de Hº Aº Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	2,64	3.830.647	10.112.908	1,74	0,16	612.904	0,74
13	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	32,00	77.753	2.488.096	32,00	0,00	0	0,00
14	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	M2	6,40	243.935	1.561.184	6,40	0,00	0	0,00
15	Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	132,00	160.056	21.127.392	0,00	38,28	6.126.944	93,72
16	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	77,43	285.871	22.134.992	0,00	0,00	0	77,43
17	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	77,43	376.921	29.184.993	0,00	68,13	25.679.628	9,30
18	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	9,70	234.676	2.276.357	0,00	8,35	1.959.545	1,35
19	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	60,00	68.761	4.125.660	0,00	0,00	0	60,00
20	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	60,00	50.309	3.018.540	0,00	0,00	0	60,00
	SUB - TOTALES				**138.434.522**			**41.657.250**	

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

ARQ. BELEN ROMAN
Fiscal de Obras
MCDE

ING. FERNANDO OLMEDO
Fiscal de Obras
MCDE

Municipalidad de C.D.E.
División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO Nº 2

L.P.N N.º 11/25 CONTRATO N.º 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.º 472.587

OBRA LOTE 7 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. Nº 2975 AUGUSTO ROA BASTOS - KM 8 ACARAY

SCDE S.A **FECHA: 12/03/2026**

		ADJUDICACIÓN				CERT. Nº 1	CERTIFICADO N.º 2		
Ítem	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
21	Provisión y colocación de pisos cerámicos. Según EE.TT.	M2	60,00	140.102	8.406.120	0,00	0,00	0	60,00
22	Provisión y colocación de zócalo cerámico. Según EE.TT.	ML	40,00	45.470	1.818.800	0,00	0,00	0	40,00
23	Revoque de paredes. Según EE.TT.	M2	266,20	66.277	17.642.937	0,00	80,00	5.302.160	186,20
24	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	29,50	60.672	1.789.824	0,00	0,00	0	29,50
25	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	263,00	59.472	15.641.136	0,00	0,00	0	263,00
26	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	32,65	57.814	1.887.627	0,00	0,00	0	32,65
27	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	6,30	54.075	340.673	0,00	0,00	0	6,30
28	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	1,00	3.125.464	3.125.464	0,00	0,00	0	1,00
29	Provisión y colocación de Ventana Metálica. Según EE.TT.	M2	2,94	797.512	2.344.685	0,00	0,00	0	2,94
30	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	2,52	887.902	2.237.513	0,00	0,00	0	2,52
31	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	6,30	565.626	3.563.444	0,00	0,00	0	6,30
32	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	72,70	59.892	4.354.148	0,00	62,78	3.760.020	9,92
33	Provisión y colocación de azulejos cerámicos. Según EE.TT.	M2	9,33	146.497	1.366.817	0,00	0,00	0	9,33
34	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1,00	2.824.190	2.824.190	0,00	0,00	0	1,00
35	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	GL	1,00	3.054.628	3.054.628	0,00	0,00	0	1,00
36	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	UN	1,00	2.029.693	2.029.693	0,00	0,00	0	1,00
37	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	641.311	641.311	0,00	0,00	0	1,00
38	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.452.170	3.452.170	0,00	0,00	0	1,00
39	Provisión y Colocación de desengrasador. Según EE.TT	UN	2,00	678.973	1.357.946	0,00	0,00	0	2,00
40	Provisión y Colocación de pileta de 2 bachas de acero inoxidables. Según EE.TT.	UN	1,00	834.096	834.096	0,00	0,00	0	1,00
SUB - TOTALES					**78.713.222**			**9.062.180**	

Municipalidad de C.D.E. División Fiscalización de Obras
Ing. Abigail A. Riegre
Jefe Fiscalización de Obras

Ciudad del Este Municipio MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE Dirección de Área Urbana
Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

SCDE S.A. CONSTRUCTORA RUC: 80105163 - 0 CDE - PY

ARQ. BELEN ROMAN
Fiscal de Obras
MCDE

ING. FERNANDO OLMEDO
Fiscal de Obras
MCDE

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO N° 2

L.P.N N.° 11/25 CONTRATO N.° 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.° 472.587

OBRA LOTE 7 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. N° 2975 AUGUSTO ROA BASTOS - KM 8 ACARAY

SCDE S.A **FECHA: 12/03/2026**

		ADJUDICACIÓN				CERT. N° 1	CERTIFICADO N.° 2		
Ítem	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
41	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	10,65	888.435	9.461.833	0,00	0,00	0	10,65
42	Provisión e instalación de mueble de MDF. Según EE.TT.	ML	14,90	1.329.201	19.805.095	0,00	0,00	0	14,90
43	Provisión e instalación de Extintor 6kg. Según EE.TT.	UN	2,00	495.000	990.000	0,00	0,00	0	2,00
44	Provisión y colocación de Canaleta - D 40 cm. Según EE.TT.	ML	35,40	108.152	3.828.581	0,00	0,00	0	35,40
45	Provisión y colocación de registro pluvial de 0,30x0,30. Según EE.TT.	UN	4,00	308.475	1.233.900	0,00	0,00	0	4,00
46	Provisión y colocación de caño de PVC de 150 mm para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	24,00	77.306	1.855.344	0,00	0,00	0	24,00
47	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	M2	15,00	169.115	2.536.725	0,00	0,00	0	15,00
48	Acometida. Según EE.TT	UN	1,00	2.011.065	2.011.065	0,00	0,00	0	1,00
49	Instalación eléctrica para cocina. Según EE.TT.	UN	1,00	1.894.950	1.894.950	0,00	0,00	0	1,00
50	Instalación eléctrica para despensa. Según EE.TT.	UN	1,00	1.596.450	1.596.450	0,00	0,00	0	1,00
51	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	4,00	226.872	907.488	0,00	0,00	0	4,00
52	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w Según EE.TT.	UN	7,00	168.691	1.180.837	0,00	0,00	0	7,00
53	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	3,00	830.241	2.490.723	0,00	0,00	0	3,00
54	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. Según EE.TT	UN	1,00	5.925.905	5.925.905	0,00	0,00	0	1,00
55	Provisión e instalación de extractor tipo campana para cocina de 90 cm. Según EE.TT	UN	1,00	2.045.200	2.045.200	0,00	0,00	0	1,00
56	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	2.250.300	2.250.300	0,00	0,00	0	1,00
	SUB - TOTALES				**60.014.396**			**0**	
	MONTO TOTAL				**277.162.140**			**50.719.430**	

ADJUDICADO		CERT. 1	CERT. 2	TOTAL EJECUTADOS	SALDO
MONTO DEL CONTRATO	277.162.140	29.502.223	50.719.430	80.221.653	196.940.487

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	**50.719.430**	**18%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**10.143.886**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**2.535.972**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**38.039.572**	

SON GUARANIES: TREINTA Y OCHO MILLONES, TREINTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS SETENTA Y DOS.

ARQ. BELEN ROMAN
FISCAL DE OBRA

ING. FERNANDO OLMEDO
FISCAL DE OBRA

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

ING. ABIGAIL ALEGRE
JEFA DE FISCALIZACION

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Ciudad del Este Municipio MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE Dirección de Área Urbana

ARQ. JUAN CABRERA
DIRECTOR DE AREA URBANA

Scanned with CamScanner