CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBADO, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 4º COSTA SALINARES, BARRIO SAN JUAN II.

CONTRATO: Nº 65/2021

Fecha: 24/06/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 14/06/2.021	al: 24/06/2.021
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBADO, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 4º COSTA SALINARES, BARRIO SAN JUAN II

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO**				UNIT.	TOTAL							
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	600	2.010	1.206.000	0	600,00	600,00	0	1.206.000	1.206.000	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	650.000	650.000	0	1,00	1,00	0	650.000	650.000	100%
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACION CONCAVO DE ALTURA: 30 CM. LARGO: 50 CM. ANCHO 10 cm. DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	150	31.990	4.798.500	0	150,00	150,00	0	4.798.500	4.798.500	100%
1.4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARAC. DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSIC. NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	600	54.900	32.940.000	0	600,00	600,00	0	32.940.000	32.940.000	100%
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	600	2.490	1.494.000	0	600,00	600,00	0	1.494.000	1.494.000	100%
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	EVENTO	37,50	7.490	280.875	0	37,50	37,50	0	280.875	280.875	100%
2	**SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CANALES**												
2.1	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA, CANAL A CIELO ABIERTO DE 1,60 m DE FILO A FILO CON 1,00 m LIBRE DE CANALIZACION, CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA (50 mm) ENTRE MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL c/ 50 cm DE SEPARACIÓN Y EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPARACIÓN ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES.	M3	EVENTO	110	595.000	65.450.000	0	110,00	110,00	0	65.450.000	65.450.000	100%
2.2	PISO DE HORMIGÓN e= 10 cm CON DOSIFICACIÓN 1:3:4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e= 8cm	M2	EVENTO	125	170.500	21.312.500	0	125,00	125,00	0	21.312.500	21.312.500	100%
2.3	COLOCACIÓN DE TUBOS DE 0,60 mts. CON EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA Y TERMINACIÓN FINAL	ML	EVENTO	16	800.100	12.801.600	0	16,00	16,00	0	12.801.600	12.801.600	100%
2.4	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1,00	1.566.525	1.566.525	0	1,00	1,00	0	1.566.525	1.566.525	100%
	TOTAL					**142.500.000**						**142.500.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	142.500.000
5% Retención	7.125.000
Neto a cobrar	135.375.000

ATILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
ARQUITECTO
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2.247