EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS

ORDEN DE SERVICIO Nro. 12.

Cliente:

- Corte Suprema de Justicia Circunscripción de Cordillera

Fecha de solicitud:

- 28/04/2023

Fecha de aprobación:

- 28/04/2023

Fecha de realización de trabajo:

- 03/05/2023

Personal técnico designado:

- Jorge Rivas

Encargados Técnicos:

- Federico Ferreira.
- Pedro Ozuna.

Trabajos a realizar.

Se realizará los trabajos solicitados por el cliente que se encuentra de manera detallada a la Orden de servicio N.º: 12, el cual deja adjunta al presente documento.

PEDRO OZUNA
INTECH S.R.L.

Dirección:
Asunción: E.R. Fernández 3403 e/ Fortín Galpón.
Minga Guazú: Km 30, Barrio San Jorge.
Tel:
Asunción: +595 (021) 676 509 / 992 - +595 (0971) 771 818,
Minga Guazú: +595 (0974) 390448
Correo: intech@intech.com.py; ventas@intech.com.py

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

05/05/23

Intech srl Best Generator — T.H.L CO., LIMITED

CLIENTE:	Corte Suprema	MARCA	POWERPAC
LUGAR	Caacupé	MODELO	
RESPONSABLE	Jorge Ribas	POTENCIA	300KVA
FECHA	02-05-23	HORA DE GG	1468H 30 Minuto

Item	Descripcion	Estado	Observación
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓	
1	Sistema de combustible	✓	
1.1	Verificar nivel	✓	28% falta Recarga de combustible
1.2	Drenar trampa de agua	✓	
2	SISTEMA DE COMBUSTIBLE (mano de obra)	✓	
2.1	Verificar nivel	✓	
2.2	Drenar trampa de agua	✓	
3	SISTEMA DE LUBRICACION	✓	
3.1	Verificar nivel de aceite	✓	
4	SISTEMA DE LUBRICACION (mano de obra)	✓	
4.1	Verificar nivel de aceite	✓	
5	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	✓	
5.1	Verificar nivel liquido refrigerante	✓	
5.4	Verificar perdida del sistema de refrigeracion	✓	
6	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (mano de obra)	✓	
6.1	Verificar nivel liquido refrigerante	✓	
6.4	Verificar perdida del sistema de refrigeracion	✓	
7	SISTEMA DE ADMISION DE AIRE	✓	
7.1	Verificar filtro de aire	✓	
8	SISTEMA DE ADMISION DE AIRE (mano de obra)	✓	
8.1	Verificar filtro de aire	✓	
9	TUBERIA DE ESCAPE	✓	
9.1	Drenaje de escape	✓	
10	TUBERIA DE ESCAPE (mano de obra)	✓	
10.1	Drenaje de escape	✓	
11	SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR	✓	
11.1	Verificar nivel de liquido de bateria	✓	
11.2	Verificar carga de bateria	✓	
11.3	Terminales de bateria	✓	
12	SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR (mano de obra)	✓	
12.1	Verificar nivel de liquido de bateria	✓	
12.2	Verificar carga de bateria	✓	
12.3	Terminales de bateria	✓	
13	MOTOR	✓	
13.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro de componentes	✓	
13.2	Operar el motor 50-70% por un minimo de 30 minutos	✓	
14	MOTOR (mano de obra)	✓	
14.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro de componentes	✓	
14.2	Operar el motor 50-70% por un minimo de 30 minutos	✓	
17	ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR	✓	
17.1	Inspeccion General con y sin carga	✓	
18	ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR (mano de obra)	✓	
18.1	Inspeccion General con y sin carga	✓	
21	CONDICION GENERAL DEL EQUIPO	✓	
21.1	Alguna condicion de vibracion, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	✓	
21.2	Asegurar que el sistema este en operación automatica	✓	
21.3	Sala interior de equipo	✓	
22	CONDICION GENERAL DEL EQUIPO (mano de obra)	✓	
22.1	Alguna condicion de vibracion, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	✓	
22.2	Asegurar que el sistema este en operación automatica	✓	
22.3	Sala interior de equipo	✓	

Presentó Certificado de Manejo Ambiental Vencido

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Revisado

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

03/05/23

23	B. DE APOYO- SALA DE GG Y TRANSFORMADOR	/	
23.1	Control y limpieza de tableros	/	
23.2	Ajuste de llaves TM	/	
23.3	Verificacion de funcionamiento de equipos	/	
23.4	Verificacion de tablero de transferencia	/	
23.5	Verificacion tablero de banco de capacitores	/	
24	B. DE APOYO- SALA DE GG Y TRANSFORMADOR (mano de obra)	/	Se Iso la Prueba
24.1	Control y limpieza de tableros	/	en Forma manual
24.2	Ajuste de llaves TM	/	
24.3	Verificacion de funcionamiento de equipos	/	
24.4	Verificacion de tablero de transferencia	/	
24.5	Verificacion tablero de banco de capacitores	/	

FIRMA DEL ENCARGADO
ACLARACION: RICARDO SALCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

FIRMA DEL TECNICO
ACLARACION: Sergio Rivas

- Emiliano R. Fernández N°3403 Tel: +595 21 676509 - Asunción
E-mail: intechasu@gmail.com

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG PROF. MOPC N° 2.156
03/05/23