Certificado N° 01						CERTIFICACIÓN N° 01						
LICITACIÓN: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TINGLADO EN ESCUELA CARLOS ANTONIO LÓPEZ DE LA CIUDAD DE ÑEMBY - PLURIANUAL 2025-2026" ID N° 476.394						Cantidades			Montos			%
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P.UN	P.TOTAL	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Porcentaje de avance
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL							
1	Demolición de piso para conexión de bajada pluvial con registro pluvial existente	m2	10,00	78.406	784.060		10,00	10,00		784.060	784.060	100%
2	Reposición de piso idem existente	m2	10,00	180.146	1.801.460		10,00	10,00		1.801.460	1.801.460	100%
3	Construcción de registro pluvial 60x60 cm con tapa tipo rejilla metalica.	un	2,00	479.491	958.982		2,00	2,00		958.982	958.982	100%
4	Mamposteria convoco entre pilares de H°A° existente y sobre viga de H°A° existente	m2	490,00	174.052	85.285.480		147,00	147,00		25.585.644	25.585.644	30%
5	Canaleta metalico desarrollo 0,80	ml	100,00	158.052	15.805.200		30,00	30,00		4.741.560	4.741.560	30%
6	Bajada caño 150mm	ml	20,00	70.652	1.413.040		6,00	6,00		423.912	423.912	30%
7	Caño de desague de 150 mm	ml	40,00	68.752	2.750.080		12,00	12,00		825.024	825.024	30%
8	Provisión y colocación de malla azul en techo de tinglado	m2	1.200,00	27.333	32.799.600		600,00	600,00		16.399.800	16.399.800	50%
	TOTAL				141.597.902			Certificado N° 01		51.520.442	51.520.442	36%

Devol. Anticipo Ant.	-
Cobro de Cert anteriores	-
Fondo de reparo Cert actual 5%	2.576.022
Total a Factura	51.520.442

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

Ing. Diego Jara
JL Y COMPAÑIA S.A.
INGENIERIA

ACTA DE MEDICIÓN N° 01				ACTA DE MEDICIÓN N° 1		
LICITACIÓN: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TINGLADO EN ESCUELA CARLOS ANTONIO LÓPEZ DE LA CIUDAD DE ÑEMBY - PLURIANUAL 2025-2026" ID N° 476.394				Cantidades		
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Anterior	Presente	Acumulado
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD			
1	Demolición de piso para conexión de bajada pluvial con registro pluvial existente	m2	10,00		10,00	10,00
2	Reposición de piso idem existente	m2	10,00		10,00	10,00
3	Construcción de registro pluvial 60x60 cm con tapa tipo rejilla metalica.	un	2,00		2,00	2,00
4	Mamposteria convoco entre pilares de H°A° existente y sobre viga de H°A° existente	m2	490,00		147,00	147,00
5	Canaleta metalico desarrollo 0,80	ml	100,00		30,00	30,00
6	Bajada caño 150mm	ml	20,00		6,00	6,00
7	Caño de desague de 150 mm	ml	40,00		12,00	12,00
8	Provisión y colocación de malla azul en techo de tinglado	m2	1.200,00		600,00	600,00

Ing. Diego Jara
JL COMPAÑIA SA
INGENIERIA

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL