ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORA

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE JUZGADOS DE PAZ

CONTRATISTA: CONSORCIO GENERAL MORINIGO

En la ciudad de Tobatí a los 30 días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno, se reúnen las siguientes personas: Arq. Virginia Duarte - Fiscal de la Obra; Lic. Julio Villalba, representante de la empresa CONSORCIO GENERAL MORINIGO, para realizar la RECEPCIÓN PROVISORIA de los trabajos correspondientes al **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE JUZGADOS DE PAZ DE TOBATÍ.**----------

Se realiza el recorrido de verificación de las obras y así dar cumplimiento a la cláusula del contrato N°13/2021, se constató que la ejecución de los trabajos cumplen con el mencionado contrato y con las especificaciones técnicas.----------

	JUZGADO DE PAZ DE TOBATI	observación
1	**EXTERIOR**	
1.1	Retiro de revoque con humedad	100% ejecutado
1.2	Revoque hidrófugo de la superficie	100% ejecutado
1.3	Pintura al látex para exterior	100% ejecutado
1.4	Pintura al látex para exterior	100% ejecutado
1.5	Pintura cerámica	100% ejecutado
1.6	Reparar cantero de ladrillo, revocar y pintar al látex	100% ejecutado
1.7	Cerrar boquete de aire acondicionado, con mampostería de ladrillo, luego revoque filtrado de la superficie	100% ejecutado
1.8	Desmonte de techo de tejas	100% ejecutado
1.9	Revoque hidrófugo de la superficie	100% ejecutado
1.10	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal color cerámica, sobre estructura metálica (prever aislación con membrana de 2mm	100% ejecutado
1.11	Revestimiento de muro (pared posterior) con ladrillejos hasta una altura de 1,20m	100% ejecutado
1.12	Tratamiento con silicona acuosa de ladrillo visto	100% ejecutado
1.13	Demolición de muro de mampostería de ladrillo	100% ejecutado
1.14	Regularización de la superficie, con mortero hidrófugo, prever pendiente para compartir el desagüe-	100% ejecutado
1.15	Provisión y colocación de canalón de desagüe pluvial. 140 cm de desarrollo	100% ejecutado
1.16	Caño de bajada sección rectangular de 15x20 cm	100% ejecutado
1.17	Construcción de registro de desagüe de 40x40x40cm -	100% ejecutado
1.18	Provisión y colocación de caño de PVC de 100 mm, para desagüe pluvial	100% ejecutado
1.19	Levantar piso existente	100% ejecutado

Lic. Julio Villalba
Dto. Adm. de Contrato
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038 - 2

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

SECCION DE OBRAS CIVILES

1.20	Regularización de la superficie, Carpeta para piso	100% ejecutado
1.21	Demolición de muro de mampostería de ladrillo - cantero	100% ejecutado
1.22	Construcción de contrapiso de cascotes	100% ejecutado
1.23	Provisión y colocación de piso tipo layota nacional	100% ejecutado
1.24	Cambio de lugar del compresor y evaporador, incluir soporte metálico para el compresor, embutir caños, y puesta en funcionamiento de los equipos - incluye colocación de caños de desagüe	100% ejecutado
1.25	Reposición de ladrillejos color cerámico, en fachada	100% ejecutado
2	**INTERIOR**	100% ejecutado
2.1	Colocación de tirantes abulonados a los existentes (de 1,00 m de longitud) para refuerzo	100% ejecutado
2.2	Barnizar tirantes color similar al existente	100% ejecutado
2.3	Provisión y colocación de puertas placas de 80cm	100% ejecutado
2.4	Pintura de abertura de madera con barniz	100% ejecutado
2.5	Mantenimiento de puerta de acceso, cristal templado - remplazo de herrajes y freno	100% ejecutado
2.6	Demolición de muro - Abertura para atención al público	100% ejecutado
2.7	Provisión y colocación de dintel de 2,00m de largo	100% ejecutado
2.8	Provisión y colocación de una ventana con cristal templado, de 6mm (150x1,10m)	100% ejecutado
2.9	Embutir las cañerías de agua y de desagüe	100% ejecutado
2.10	Retiro de revoque con humedad	100% ejecutado
2.11	Revoque hidrófugo de la superficie	100% ejecutado
2.12	Pintura al látex para interior	100% ejecutado
3	**SISTEMA ELECTRICO**	100% ejecutado
3.1	Provisión y colocación de aplique tipo panel de Adosar - LED	100% ejecutado
3.2	Provisión y colocación de foco de bajo consumo de 105 w para alumbrado público	100% ejecutado
3.3	Provisión y colocación de Fotocélulas	100% ejecutado
4	**SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN**	100% ejecutado
4.1	Mantenimiento de aire acondicionado, incluye provisión y colocación de Capacitor, cambio de placa electrónica y recarga de gas	100% ejecutado

En prueba de conformidad las personas mencionadas más arriba suscriben el presente documento en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto.-.

Lic. Julio Villalba
Dto. Adm. de Contrato
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038 - 2

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo